

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 25DOD91000069

na akci: **VD Les Království, odstranění nánosů levé spodní výpusti
111251001, 912231**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlyho 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,**
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: **Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,**
Osoba oprávněná k podpisu: **XXXXXX, ředitel závodu,**
Zástupce pro věci technické: **XXXXXX, vedoucí PS Dvůr Králové n. L. tel.: XXXXXX
XXXXXX, vedoucí hrázny, tel.: XXXXXX
XXXXXX, technický pracovník, tel. XXXXXX**
IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Potápěčská stanice, a.s.**
Adresa sídla: **Botičská 1936/4, Nové Město, 12800 Praha 2**
Statutární orgán: **Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady
Lukáš Arlt, člen správní rady**
Osoba oprávněná k podpisu: **Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně.**
Zástupce pro věci technické: **XXXXXX, technický ředitel**
IČ: **47285532**
DIČ: **CZ47285532**
Obchodní rejstřík: **Městský soud v Praze oddíl B vložka 20037**
Bankovní spojení: **XXXXXX**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednavatele 25DOD91000069 v jednotlivých článcích takto:

4. Doba plnění díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Předpokládané zahájení prací: 1.10.2025

Dokončení a předání díla: do 31.12.2025

Přesný termín bude záviset na jakosti vody - práce budou probíhat pouze za přijatelné průhlednosti po domluvě s obsluhou VD.

Odůvodnění změny:

Vlivem nepříznivé klimatické situace došlo ke změně podmínek pro provádění prací. Se zvýšenými přítoky na VD (na výše položené vodoměrné stanici byl 30.10.2025 vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity) došlo ke zhoršení viditelnosti a k naplavení velkého množství plavenin na hladině nádrže. Vzrostlo i riziko zranění potápěče obsluhujícího drapák těžící sedimenty. Provádění prací za zhoršené průhlednosti nelze provádět.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

Ing. Jaroslav Šot
předseda správní rady
podepsán elektronicky