

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP II. učebního pavilonu Základní školy, Nerudova 9, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2025001479
číslo smlouvy zhotovitele: 0020250422
číslo veřejné zakázky: 25072

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROMONT CB s.r.o.
sídlo: Jablonoňová 28, Rudolfov 373 71
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15736
zastoupený: Vít Kavalírem, jednatelem
ve věcech technických: Jindřiškou Kavalírovou, obchodně-technickou manažerkou
IČO: 280 74 092
DIČ: CZ 280 74 092
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 5. 6. 2025.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
V průběhu provádění díla byly zjištěny okolnosti, které si vynutily změny oproti projektové dokumentaci, a které bylo nezbytné pro řádné a úspěšné provedení díla provést. Bližší specifikace těchto změn je uvedena ve změnových listech č. 1 - 9, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku.
Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly i jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora, skutečnostem uvedeným ve změnových listech a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí **3 999 093,67 Kč bez DPH**.
 2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1 - 9) činí **4 434 390,74 Kč bez DPH**.
 3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informativní charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	3 999 093,67 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	435 297,07 Kč
Rozšíření původní ceny	451 155,68 Kč
Zúžení původní ceny	- 15 858,61 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	4 434 390,74 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

- o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
 4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
 5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 1 - 9.
 6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 20. 10. 2025, č. 1523/2025.

V Českých Budějovicích 31-10-2025

V Českých Budějovicích 29.10.2025


doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice




Vít Kavalír,
jednatel
EUROMONT CB s.r.o.

②  EUROMONT CB s.r.o.
Jabloňová 23 373 71 Rudolfov
IČ 280 74 092, DIČ CZ28074092
Tel., fax 387 228 441, mobil 606 606 962
Zaps. v OR KS Č. Budějovice, sp. C 15736

Příloha č. 1

Změnové listy č. 1 - 9

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
Změna č. 01

Číslo smlouvy objednatele: 2025001479

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čechova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny:

V průběhu stavebních prací bylo rozhodnuto o montáži výstužné sítě (perlinky) kvůli nesoudržnosti zdiva.

Celkem přípočty: 169 940,71 Kč bez DPH

Celkem odpočty: -0 Kč bez DPH

Změna celkem: 169 940,71 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 169 940,71 bez DPH

Datum: 15.8.2025


podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: PAVEL VONDRAŠEK	datum: 19.8.2025	podpis:
projektant	jméno: BUCHAL	datum: 18.8.25	podpis:
investiční technik	jméno: JARĚ PERŽINA	datum: 26.9.2025	podpis:

Soulad s VOP:


právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------

Poznámka: Posouzení z hlediska projektanta je ze strany technické části změny v projektu, předmětem posouzení není kontrola cen, provedení stavby, jelikož projektant neměl na zakázce autorský dozor. Veškeré tyto práce a odsouhlasení jsou předmětem TDI stavby a investora.

Položkový rozpočet

Stavba :	ZL 1 přípočet	
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	622481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	442,63	366,00	162 002,58
		PŘÍPOČET:384,9m2 x 1,15 přesahy perlinky stěny		442,63		
	Celkem za					162 002,58
Díl:	99	VRN				
17	999281111R00		%	4,90	162 002,58	7 938,13
	Celkem za	99 VRN				7 938,13
	celkem součet bez DPH					169 940,71



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
Změna č. 02

Číslo smlouvy objednatele: 2025001479

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čáčova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny:

U střešního výlezu bylo nutno provést sádkokartonový záklop kabelové trasy vč. samotného střešního výlezu.

Celkem přípočty: 4 460,87 Kč bez DPH

Celkem odpočty: -0 Kč bez DPH

Změna celkem: 4 460,87 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 4 460,87 Kč bez DPH

Datum: 15.8.2025


podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: PAVEL VONDRÁŠEK	datum: 18.8.2025	podpis: 
projektant	jméno: BUCHALA	datum: 18.8.25	podpis:
investiční technik	jméno: JIŘÍ PERŽINA	datum: 26.9.2025	podpis:

Soulad s VOP:


právník odboru KP jméno: datum: podpis:

Poznámka: Posouzení z hlediska projektanta je ze strany technické části změny v projektu, předmětem posouzení není kontrola cen, provedení stavby, jelikož projektant neměl na zakázce autorský dozor. Veškeré tyto práce a odsouhlasení jsou předmětem TDI stavby a investora.

Položkový rozpočet

Stavba :	ZL 2 přípočet	
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
67	342267111R	sdk kastlík pod stropem u schodiště dvoustranný protipožární	bm	2,70	1 575,00	4 252,50
		PŘÍPOČET 3NP 2,7*0,8*,15				
		VRN	%	4,90	4 252,50	208,37
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				4 460,87
	celkem součet bez DPH					4 460,87



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
Změna č. 03

Číslo smlouvy objednatele: 2025001479

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čechova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny:

Patrový elektrický rozvaděč byl umístěn do zděné příčky o tloušťce pouze 10 cm a z těchto důvodů bylo nutno obezdít jeho zadní stěnu vč. části kabelové trasy Ytongem. Původní obezdění sádkokartonem bylo odečteno.

Celkem přípočty: 6 256,24 Kč bez DPH

Celkem odpočty: -9 676,61 Kč bez DPH

Změna celkem: -3 420,37 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: - 3 420,37 bez DPH

Datum: 15.8.2025



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: PAVEL VONDRAŠEK	datum: 18.8.2025	podpis:
projektant	jméno: KUBICKÝ	datum: 18.8.20	podpis:
investiční technik	jméno: JIŘÍ PERŽINA	datum: 26.9.2025	podpis:

Soulad s VOP:


právník odboru KP jméno: datum: podpis:

Poznámka: Posouzení z hlediska projektanta je ze strany technické části změny v projektu, předmětem posouzení není kontrola cen, provedení stavby, jelikož projektant neměl na zakázce autorský dozor. Veškeré tyto práce a odsouhlasení jsou předmětem TDI stavby a investora.

Položkový rozpočet

Stavba :	ZL 3 - přípočet	
Objekt :		


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
66	346275112R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 75 mm	m2	6,00	994,00	5 964,00
		vyzdívka Ytong 7,5- obezdění rozvaděče a kabelové trasy m.č.9				
		VRN	%	5 964,00	4,90	292,24
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				6 256,24
	celkem součet bez DPH					6 256,24



Položkový rozpočet

Stavba :	ZL 3 - odpočet	
Objekt :	.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	342	sádrokartony				
4	342266111RT2	obklad stěn SDK m.č.9	m2	7,7	1 198,00	9 224,60
		VRN	%	4,90	9 224,60	452,01
	Celkem za	342 sádrokartony				9 676,61
	celkem součet bez DPH					9 676,61



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 04

Číslo smlouvy objednatele: 2025001479

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čáčova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny:

Po výměně dveřních zárubní bylo nutno doplnit prahy, které nebyly součástí výkazu výměr.

Celkem přípočty: 3 957,14 Kč bez DPH

Celkem odpočty: -0 Kč bez DPH

Změna celkem: 3 957,14 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 3 957,14 Kč bez DPH

Datum: 15.8.2025

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: PAVEL VOJNODRÁŽEK	datum: 16.8.2025	podpis:
projektant	jméno: BČH GEL	datum: 28.8.25	podpis:
investiční technik	jméno: JIŘÍ PERŽINA	datum: 26.9.2025	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------

Poznámka: Posouzení z hlediska projektanta je ze strany technické části změny v projektu, předmětem posouzení není kontrola cen, provedení stavby, jelikož projektant neměl na zakázce autorský dozor. Veškeré tyto práce a odsouhlasení jsou předmětem TDI stavby a investora.

Položkový rozpočet

Stavba :	ZL 4 - přípočet	
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
68	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm 7	ks	7,00	196,00	1 372,00
69	611871025R	Práh dubový š. 100 mm 7*0,9	m	6,30 6,30	381,00	2 400,30
		VRN	%	37,72	4,90	184,84
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				3 957,14
		celkem součet bez DPH				3 957,14

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
Změna č. 05

Číslo smlouvy objednatele: 2025001479

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čechova,
České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny:

Z důvodu nesouladu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace, kdy ve výkresové části byl pro datový rozvod uveden kabel UTP 5x2x0,5 cat5E, zatímco ve výkazu výměr byl uveden kabel UTP 5x2x0,5 cat6A, byl nainstalován kabel UTP 5x2x0,5 cat5E. Po zjištění neshody bylo nutno provést reinstalaci kabelem UTP 5x2x0,5 cat6A.

Po dohodě se zhotovitelem je nutno uhradit pouze montážní práce, na úhradě demontovaného kabelu zhotovitel netrvá.

Celkem přípočty: 231 400,00 Kč bez DPH

Celkem odpočty: -0 Kč bez DPH

Změna celkem: 231 400,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 231 400,00 Kč bez DPH

Datum: 15.8.2025



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant
investiční technik

jméno: PAVEL VONDRÁŠEK
jméno: BUCHA
jméno: JIŘÍ PERŽINA

datum: 18.8.25
datum: 10.8.25
datum: 16.8.2025

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:


datum:

podpis:

Poznámka: Posouzení z hlediska projektanta je ze strany technické části změny v projektu, předmětem posouzení není kontrola cen, provedení stavby, jelikož projektant neměl na zakázce autorský dozor. Veškeré tyto práce a odsouhlasení jsou předmětem TDI stavby a investora.

REKAPITULACE ZL 5- přípočet	
1. Strukturovaná kabeláž	231 400,00
Součet bez DPH	231 400,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Strukturovaná kabeláž						
5	Kabel STP, kat.5e, LSZH plášť - demontážní práce	m	2600	30,00	78 000,00	0,00	0,00
68	Kabel STP, kat.6A, LSZH plášť - instalace	m	2600	59,00	153 400,00	0,00	0,00
	Mezisoučet				231 400,00		0,00
	Celkem						<u>231 400,00</u>



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 06

Číslo smlouvy objednatele: 2025001479

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čěčova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny:

Kabelové trasy pod okny bylo nutno provést parapetním žlabem v celé délce okna.

Celkem přípočty: 22 089,30 Kč bez DPH

Celkem odpočty: -0 Kč bez DPH

Změna celkem: 22 089,30 Kč bez DPH



Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 22 089,30 Kč bez DPH

Datum: 15.8.2025


podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: PAVEL VONDRAŠEK	datum: 18.8.25	podpis: 
projektant	jméno: BUCHAL	datum: 18.8.25	podpis: 
investiční technik	jméno: JIRÍ PERŽINA	datum: 18.8.2025	podpis: 

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: datum: podpis:

Poznámka: Posouzení z hlediska projektanta je ze strany technické části změny v projektu, předmětem posouzení není kontrola cen, provedení stavby, jelikož projektant neměl na zakázce autorský dozor. Veškeré tyto práce a odsouhlasení jsou předmětem TDI stavby a investora.

REKAPITULACE ZL6	
1. Elektroinstalace	22 089,30
Součet bez DPH	22 089,30

REKAPITULACE ZL6 - přípočet							
p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
28	Parapetní žlab 3 komorový PVC bílý, délka 1m	ks	19	287,60	5 464,31	604,07	11 477,35
58	Ohyb k parapetním žlabu	ks	13	198,30	2 577,90	166,20	2 160,60
	Mezisoučet				8 042,21		13 637,95
	Podružný materiál, PPV	3 %					409,14
	Mezisoučet				8 042,21		14 047,09
	Celkem						22 089,30



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 07

Číslo smlouvy objednatele: 2025001479

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čechova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny:

Pro potřeby školy bylo přidáno 9 zásuvek do kabinetu a do každé třídy zásuvku (3ks) poblíž reproduktoru.

Celkem přípočty: 4 366,57 Kč bez DPH

Celkem odpočty: -0 Kč bez DPH

Změna celkem: 4 366,57 Kč bez DPH




Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 4 366,57 Kč bez DPH

Datum: 15.8.2025


podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: PAVEL VONDRÁŠEK	datum: 19.8.2025	podpis: 
projektant	jméno: BULGEN	datum: 18.8.25	podpis: 
investiční technik	jméno: JIŘÍ PERŽIVA	datum: 26.9.2025	podpis: 

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------

Poznámka: Posouzení z hlediska projektanta je ze strany technické části změny v projektu, předmětem posouzení není kontrola cen, provedení stavby, jelikož projektant neměl na zakázce autorský dozor. Veškeré tyto práce a odsouhlasení jsou předmětem TDI stavby a investora.

REKAPITULACE ZL7 - přípočet	
1. Elektroinstalace	4 366,57
Součet bez DPH	4 366,57

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
23	Zásuvka 230V/16A bílá IP20, ABB Tango bílá	ks	12	196,30	2 355,60	162,70	1 952,40
	Mezisoučet				2 355,60		1 952,40
	Podružný materiál, PPV	3 %					58,57
	Celkem						<u>4 366,57</u>



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 08

Číslo smlouvy objednatele: 2025001479

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čěčova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny:

Z důvodu nepoužití požární ucpávky ji zhotovitel odečítá z rozpočtu.

Celkem přípočty: 0 Kč bez DPH

Celkem odpočty: -6 182,00 Kč bez DPH

Změna celkem: -6 182,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: - 6 182,00 Kč bez DPH

Datum: 15.8.2025



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: PAVEL VONDRÁŠEK	datum: 16.8.25	podpis:
projektant	jméno: B. Hájek	datum: 18.8.25	podpis:
investiční technik	jméno: VÍŘÍ PEŘEJNA	datum: 19.8.25	podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------

Poznámka: Posouzení z hlediska projektanta je ze strany technické části změny v projektu, předmětem posouzení není kontrola cen, provedení stavby, jelikož projektant neměl na zakázce autorský dozor. Veškeré tyto práce a odsouhlasení jsou předmětem TDI stavby a investora.

REKAPITULACE ZI.8 - odpčet	
1. Elektroinstalace	-6 182,00
Součet bez DPH	-6 182,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
32	protipožární úprava, ušetření kompletní s odolností dle 1	m2	2	2 090,00	4 180,00	1 001,00	2 002,00
	Mezisoučet				4 180,00		2 002,00
	Celkem						-6 182,00



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 09

Číslo smlouvy objednatele: 2025001479

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čěčova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny:

Byla provedena oprava nefunkčního školního rozhlasu. Závada byla nalezeno mimo instalaci v rámci proj. dokumentace. Bylo nutné provést úpravu propojení v rámci slaboproudého rozvaděče.

Celkem přípočty: 8 684,85 Kč bez DPH

Celkem odpočty: 0 Kč bez DPH

Změna celkem: 8 684,85 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 8 684,85 Kč bez DPH

Datum: 15.8.2025

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: PAVEL VONDRÁŠEK	datum: 18.8.2025	podpis:
projektant	jméno: BUKAL	datum: 18.8.25	podpis:
investiční technik	jméno: JIŘÍ PERŽINA	datum: 26.7.2025	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------

Poznámka: Posouzení z hlediska projektanta je ze strany technické části změny v projektu, předmětem posouzení není kontrola cen, provedení stavby, jelikož projektant neměl na zakázce autorský dozor. Veškeré tyto práce a odsouhlasení jsou předmětem TDI stavby a investora.

REKAPITULACE ZL 9- přípočet	
1. Strukturovaná kabeláž	2 684,85
3. Rozhlas	6 000,00
Součet bez DPH	8 684,85

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Strukturovaná kabeláž						
4	Propojovací kabel UTP kat.6A, 1 metr, šedý	ks	21	30,00	630,00	95,00	1 995,00
	Mezisoučet				630,00		1 995,00
	Podružný materiál, PPV	3 %					59,85
	Celkem						2 684,85

	3. Rozhlas						
68	diagnostika závady přenosu signálu	hod	4	750,00	3 000,00	0,00	0,00
69	oprava - zapojení v rozvaděči centrálního rozhlasu	hod	2	750,00	1 500,00	0,00	0,00
70	oživení, odzkoušení	hod	2	750,00	1 500,00	0,00	0,00
	Mezisoučet				6 000,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	3 %					0,00
	Celkem						6 000,00

