

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru
městských organizací, strategického rozvoje a investic
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
I
(dále jen „Odběratel“)

a

INTENS Corporation s.r.o.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 00
zastoupeno: Ing. Martin Volný, jednatel, Ing. Michal Možný, jednatel
IČ: 28435575
DIČ: CZ28435575
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Dodavatel“ nebo „Poskytovatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.05.2025 Smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy – VZ1“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“), na základě které má Dodavatel provést dodávku a implementaci uceleného technologického ekosystému zahrnujícího detektory pro generování varovných C-ITS zpráv, implementaci akтору pro varování chodců na přechodu, dokumentační kamery ve vozidlech VHD, systém pro prioritu na bázi C-ITS pro vozidla IZS a centrální systém pro správu dat, analytiku, video management a řízení aktivních i pasivních prvků infrastruktury na území Statutárního města Ústí nad Labem (dále také jen „**Řešení**“) dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, jejíž součástí je mimo jiné technická specifikace Řešení, která tvoří rovněž přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s čl. XIII. odst. 7 uzavřené smlouvy z důvodu opožděné dodávky některých komponentů pro zprovoznění kompletního funkčního celku a požadavku Odběratele zachovat zkušební provoz v rozsahu 1 měsíce.

3. Změna Smlouvy o dílo byla v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnocena jako změna nepodstatná.

II. Předmět dodatku

1. Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že čl. III. Místo a způsob poskytnutí Předmětu plnění odst. 3 nově zní:
„3. Předmět plnění včetně dodání veškerého Hardware, Licencí a provedení Implementace a uvedení Řešení do ostrého provozu bude provedeno nejpozději do 30. 11. 2025 (dále také jen „**Termín plnění**“). Součástí plnění je dále zkušební provoz, který bude realizován po dobu 1 měsíce, nejdéle však do 28. 11. 2025. Zkušební provoz musí být realizován nad kompletním funkčním celkem, který je předmětem plnění této VZ.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Města.
4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky za pomoci minimálně zaručeného elektronického podpisu.
5. Město tímto potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2504/85R/25 ze dne 20.10.2025.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne: (dle el. podpisu)

V Praze dne: (dle el. podpisu)

za Statutární město Ústí nad Labem

za INTENS Corporation s.r.o.:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor

.....
Ing. Martin Volný,
jednatel

.....
Ing. Michal Možný,
jednatel

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					