

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: **014/2017-SD**

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Revitalizace šaten v ZŠ Ostrava-Hošťálkovice, příspěvkové organizace, Výhledy 210/14“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
zástupce:
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl
peněžní ústav: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

Daniel Keklak

Sídlo/Místo podnikání: [REDAKCE]
IČ: 03341615
DIČ: CZ009275076

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Živnostenský list: [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 10. 5. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 014/2017-SD, číslo smlouvy zhotovitele: ...) týkající se provedení díla pod názvem „Revitalizace šaten v ZŠ Hošťálkovice, příspěvková organizace, Výhledy 210/14“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1.

Článek III. Účel dodatku

1. V průběhu realizace byl zhotovitel upozorněn objednatelem na vady díla, které zhotovitel sice uznal, ale nebyl schopen je ve sjednaném termínu odstranit, resp. nebyl schopen dílo ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek vůbec dokončit. S ohledem na to se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla a s tím souvisejících změnách obchodních podmínek.

Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) Rozsah díla se snížil pouze na následující položky v příloze č. 2 Smlouvy o dílo
 - Celý díl 3 - **Svislé a kompletní konstrukce**
 - Díl 6, položka 3 - **Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073, ručně tloušťka vrstvy 5 mm (dozdívky)**
 - Díl 6, položka 4 - **Oprava vápen. omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi**
 - Díl 6, položka 5 - **Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu**
 - Díl 766, položka 21 - **Dveře vnitřní fólie plné 1 kř. 90x197**
 - Celý díl 767 - **Konstrukce zámečnické**

- b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	296 304,05 Kč
DPH 21 %	62 233,85 Kč
Celková cena díla včetně DPH	358 527,90 Kč

Článek V. Závěrečné ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.

Článek VI.
Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **12-08/2017 ze dne 16. 8. 2017.**

Za Objednatele

Datum: *23.8. 2017*
Místo: Ostrava



Za Zhotovitele

Datum: *23. 8. 2017*
Místo: *Ostrava*

