

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO (DÁLE JEN SOD)

I.
Smluvní strany

1. Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykova třída 1313, 735 14 Orlová
zastoupena: Mgr. Pavlem Kubínkem, ředitelem
IČO: 62331540
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 160986761/0300
není plátcem DPH

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Miloš Dulava, tel.: 733 598 895

(dále jen „objednatel“)

a

2. FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r. o.

se sídlem: Školní 863, 735 14 Orlová
zastoupena: Rudolfem Becíkem - jednatelem
IČO: 25396293
DIČ: CZ25396293
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-3585740277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 18310

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Rudolf Becík, tel.: 596 522 322

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2025 smlouvu o dílo na stavbu „Rekonstrukce obloukové střechy“ dle projektové dokumentace stavby zpracované v 03/2024 společností ATRIS, s. r. o., se sídlem Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 28608909.

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla. Vícepráce jsou vyvolány také zjištěnými okolnostmi na stavbě a požadavky objednatele, které vyvstaly v rámci realizace díla (např. zřízení dalšího venkovního stavebního výtahu, změny rozvodů elektra, stínící techniky a rozvodů slaboproudých datových rozvodů). Zároveň nebude potřeba některé práce provádět. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a položkovém rozpočtu.
3. Vzhledem k realizaci víceprací a dále s ohledem na nutnost úpravy projektové dokumentace na elektroinstalaci se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace o 60 dnů.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
 - a) Cena sjednaných víceprací činí 1 138 304,70 Kč bez DPH
 - b) Cena méněprací dle přiložených rozpočtů -252 894,75 Kč bez DPH
 - c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou stran a činí:

Cena bez DPH	21 492 409,95 Kč
DPH 21%	4 513 406,09 Kč
Cena včetně DPH	26 005 816,04 Kč

2. Doba celkové realizace díla, uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se prodlužuje ze 210 dnů na 270 dnů.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem

přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Orlové dne

V Orlové dne

.....
za objednatele

Mgr. Pavel Kubínek - ředitel

.....
za zhotovitele

Rudolf Becík – jednatel společnosti

Příloha: Změnový list
Položkový rozpočet