

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1176/ORM/2025 ze dne 1. 8. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2025 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 4405/25-RM ze dne 23. 10. 2025

I.

1. Objednatel

Statutární město Jihlava

zastoupené:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
se sídlem:	Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO:	00286010
plátce DPH:	ANO
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	131-1425370247/0100
ID datové schránky:	jw5bxb4

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Sdružení SATES a Zahradnické úpravy

zastoupené:	Ing. Ivo Šimkem, jednatelem správce společnosti
se sídlem:	Radkovská 252, 588 56 Telč
IČO:	---

tvořené z:

Správce společnosti

SATES ČECHY s.r.o.

se sídlem:	Radkovská 252, 588 56 Telč
IČO:	25172654
DIČ:	CZ25172654
plátce DPH:	ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném	Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43099
bankovní spojení (číslo účtu):	2161182/0800

a

Člena společnosti

Zahradnické úpravy s.r.o.

se sídlem:	Brno, Jílkova 125, PSČ 615 32
IČO:	27707113
DIČ:	CZ27707113
plátce DPH:	ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 53401
bankovní spojení (číslo účtu): 2161182/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 186 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 01.08.2025, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace parku Smetanovy sady v Jihlavě**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).

III. Vymezení změn závazku ze Smlouvy

4. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro splnění milníku č. II dle čl. VIII odst. 51 bodu 51.2. o 7 dní, a to z důvodu opakované nutné koordinace prací se stavbou Horácké multifunkční arény, kdy musela být uvolněna část staveniště pro dokončení zpevněných ploch kolem Horácké multifunkční arény na 7 dní.
5. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na změně čl. VIII odst. 51 bod 51.2. tak, že předmětný bod se zruší a nahradí se novým čl. VIII odst. 51 bodem 51.2. v následujícím znění:

„51.2. Milník č. II

Zhotovitel je povinen dokončit stavební práce na Díle s výjimkou stavebních objektů SO 04.1, 04.2, 04.3, 04.4.1, 04.4.2, 04.5, 04.6 a dále SO 03 a části SO 02 v rozsahu dle přílohy č. 6 – Vymezení výjimky z milníku č. II – SO 02, a to nejpozději do 13. 11. 2025. Zhotovitel je povinen umožnit předčasné užívání části Díla v rozsahu dle Milníku č. II nejpozději od 14. 11. 2025”

IV.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Dodatek je sepsán v elektronické podobě a bude podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Každá Smluvní strana obdrží originál podepsaného Dodatku.

9. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

V Jihlavě dne 30. 10. 2025

V Telči dne 03. 11. 2025

Objednatel

Mgr. Petr Ryška, primátor

Zhotovitel

Ing. Ivo Šimek, jednatel správce společnosti