

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:

201 / 05

Číslo ZBV:

16

Objednatel 1:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel 2 :

Město Sedlčany
Náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80, Sedlčany
IČ: 00243272

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 16 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.3	-17 126,38	0,00	-17 126,38

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16	-17 126,38	0,00	-17 126,38

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list:

Změnový list			
Název stavby dle SoD III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 201 / 05	Číslo ZBV / Skupina změny: 16.3
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0628/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.06.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smichov Objednatel: Město Sedlčany se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	2 počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	Supervize	
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	5 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	31 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Předmět Změny: Zatřídění odpadu SO 201			
Popis a zdůvodnění Změny: Ve stávajícím soupisu prací u SO 201 jsou uvedeny následující položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY“ (kód položky 015760 A a 015760 B) týkající se předpokládaného množství nebezpečného odpadu. Vzhledem ke skutečnosti, že na příslušném stavebním objektu nebyly tyto nebezpečné odpady zjištěny, bylo nutné tuto položku ze soupisu prací odečíst. Jako podklad Zhotovitel doložil sjetinu z recyklačního střediska týkající se odpadů ze stavby (příloha č. 15+16) a vážní listky (příloha č. 17). Tuto událost oznámil Zhotovitel Pověřeně osobě Objednatele dne dne 20.2.2025 dopisem č.j. S25/22/24/ENG (příloha č. 9) Pověřená osoba Objednatele následně vydala, na základě stanoviska TDI č.j. OZN17, ze dne 24.2.2025 (příloha č. 10) Pokyn pověřené osoby Objednatele dopisem č.j. S25/22/24/ENG dne 20.2.2025 (příloha č.12). Z návrhu změn vyplývá, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, z důvodu jiného druhu odpadu na stavbě. Přesné složení tohoto odpadu bylo možné určit až v průběhu samotné realizace díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a splňuje podmínku požadovaného procentního limitu pro Zákonem povolené změny - viz Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny a tato Změna je tedy zařazena do Skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů v souladu se zněním Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
-17 126,38	0,00	-17 126,38	17 126,38
Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno Štefan Strelec	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Jan Gajzler	podpis
Stavební dozor	jméno Petr Havránek DiS.	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno —	podpis
Zástupce Objednatele	jméno Lucie Jandíková	podpis
Zástupce Objednatele	jméno Ing. Ivan Janeček	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel	jméno Mgr. Michal Kropáč Ing. Zdeněk Babka	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 16

Název stavby:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

201 / 05

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
9 129 172,97

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-205 872,05	1 736 200,38	10 659 501,30	1 530 328,33

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-17 126,38	0,00	1 736 200,38	19,02

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-222 998,43	10 642 374,92	1 513 201,95	16,58

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								SO 201					
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	015760.A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	11,108	0,000	-11,108	1 364,00	15 151,31	-15 151,31	0,00	0,00	-15 151,31	-100,000
7	015760.B	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	1,448	0,000	-1,448	1 364,00	1 975,07	-1 975,07	0,00	0,00	-1 975,07	-100,000
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						17 126,38	-17 126,38	0,00	0,00	-17 126,38	-100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Štefan Strelec, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petr Havránek DiS., (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mazbík v Sedčanech

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	24 299 000,05 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	33 456 334,61 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	40 482 164,88 Kč
3-(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	137,69%
4-(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,09%
5-(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32*36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 152 988,47 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,44%
8=1*10,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 289 700,02 Kč

12=(1)*0,15	Limit	3 844 850,01 Kč
13=(36)/(1)	Sledování limitu v %	9,40%
14=ABS(37)+ 38	Hodnota skupiny 5	2 283 456,64 Kč

Skupiny Změn				
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepřehledvané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny neměnnosti celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

SO	ZBV č.	Název SOPS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%
18	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39= 37 +38
			- 1 595 435,32 Kč	10 245 762,88 Kč	8 157 334,56 Kč	- 53 100,05 Kč	31 215,86 Kč	- 21 384,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 809 465,09 Kč	8 059 453,59 Kč	7 152 988,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	129 863,19 Kč	2 154 593,45 Kč	2 283 456,64 Kč
SO 451	01	Přeložka vedení CETIN - KSUS Středočeský kraj / ZBV 01 Výmuka přeložky vedení CETIN	- 500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 431	02	Přeložka v.a. - - KSUS Středočeského kraje / ZBV 02 Provozovní veřejné osvětlení	0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč
SO 251	03	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 03 Opěrné zdi, základ část 1	0,00 Kč	222 307,66 Kč	222 307,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	222 307,66 Kč	222 307,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	04	Komunikace III/10551 - KSUS Středočeský kraj / Komunikace_PDP5aRDS	- 12 123,00 Kč	508 116,47 Kč	495 994,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 12 123,00 Kč	508 116,47 Kč	520 238,47 Kč
SO 201	05	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / Most ev.č. 10522-1_RDSaPDP5	- 53 100,05 Kč	213 110,49 Kč	160 010,44 Kč	- 53 100,05 Kč	2 927,88 Kč	- 56 172,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	58 147,18 Kč	58 147,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	152 035,43 Kč	152 035,43 Kč
SO 251	06	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 06 Opěrné zdi_RDSaPDP5	0,00 Kč	5 715 740,31 Kč	5 715 740,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 078 453,62 Kč	5 078 453,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	637 286,69 Kč	637 286,69 Kč
SO 201	07	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / Bourací práce	- 109 061,80 Kč	843 475,21 Kč	539 391,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 109 061,80 Kč	845 475,20 Kč	539 391,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 253	08	Schodiská - Město Sedčany / ZBV 08 Nová konstrukce schodiská	- 116 741,10 Kč	508 009,95 Kč	389 268,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 116 741,10 Kč	508 009,95 Kč	622 751,14 Kč
SO 125	09	Chodník - Město Sedčany / ZBV 09 Chodníky	0,00 Kč	249 208,23 Kč	249 208,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	249 208,23 Kč	249 208,23 Kč
SO 201	10	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / ZBV 10 Reprofilace	- 46 688,40 Kč	666 600,00 Kč	619 911,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 46 688,40 Kč	666 600,00 Kč	619 911,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 201	11	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / ZBV 11 Odřez kamenné klenby pod oblaky	0,00 Kč	211 014,89 Kč	211 014,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	211 014,89 Kč	211 014,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 251	12	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 12 Podkladní beton_firma část 5	0,00 Kč	60 842,80 Kč	60 842,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 842,80 Kč	60 842,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	13	Komunikace III/10552 - KSUS Středočeský kraj / ZBV 13_Dálka zábradlí_Zařízení odpadu SO 101	- 236 586,70 Kč	41 440,49 Kč	- 195 126,21 Kč	0,00 Kč	28 788,00 Kč	28 788,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 236 586,70 Kč	12 652,49 Kč	- 223 914,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 251	14	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 14 Kameny_schodiská a vodorov	0,00 Kč	179 861,88 Kč	179 861,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	179 861,88 Kč	179 861,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 251	15	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 15 Přepad chodníku	0,00 Kč	81 665,00 Kč	81 665,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	81 665,00 Kč	81 665,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 201	16	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / ZBV 16 Zařízení odpadu SO 201	- 17 126,38 Kč	0,00 Kč	- 17 126,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 17 126,38 Kč	0,00 Kč	- 17 126,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	16
Název stavby:	III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 05

Doklad	počet listů
8. Soupis prací	5
9 Oznámení 17_ odpady	2
10 Stanovisko TDI k oznámení 17 - odpady	1
11 Stanovisko AD k oznámení 17 - Zatržení Odpadu	1
12 Pokyn Objednatele k Oznámení č. 17	2
13 Lokalita vyvrtu	1
14 Povolení_recykl středisko_Aston	2
15 Uložení odpadu_cervenec 2024_Aston	6
16 Uložení odpadu_listopad 2024_Aston	4
17 Vazní listky_aston_SO 101+201	8
18 Zkušební protokol_ZAS T1	1
19 Zkušební protokol_ZAS T2	1
20 Zkušební protokol_ZAS T3	1
21 Zkušební protokol_ZAS T4_I	1
Počet listů celkem	36

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedčanech Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								č. 05					
								celkem po všech změnách					
Průřez pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Sbětových	Množství ve Změně	Množství možný	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Sbětových v Kč	Změny započtené v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0141029 A1	POPLATKY ZA SKLADKU Převodní množství: dle pol. 131836 2,0*317,078 = 634,156 => A Celkové množství 634,1560000 = 634,156 => B	T	634,156	634,156	0,000	101,00	64 049,76	0,00	0,00	64 049,76	0,00	0,00%
2	0141029 A2	POPLATKY ZA SKLADKU Převodní množství: pol. 960 1360 2,60*24,50 = 63,700 => B pol. 960 1360 2,60*5,0 = 13,000 => A Celkové množství 76,700000 = 76,700 => C	T	76,700	76,700	0,000	101,00	7 746,70	0,00	0,00	7 746,70	0,00	0,00%
3	0141029 C1	POPLATKY ZA SKLADKU Převodní množství: dle pol. 131340 (A+B) 2,3*(36,540+10,962) = 109,255 => A dle pol. 960 1360 2,30*36,540 = 84,042 => B Celkové množství 193,297000 = 193,297 => C	T	193,297	193,297	0,000	101,00	19 523,00	0,00	0,00	19 523,00	0,00	0,00%
4	0141029 C2	POPLATKY ZA SKLADKU Převodní množství: dle pol. 960 168 2,50*10,46 = 26,150 => B Celkové množství 26,150000 = 26,150 => A	T	26,150	26,150	0,000	253,00	6 615,95	0,00	0,00	6 615,95	0,00	0,00%
5	0141029 D	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAŘU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURÁNÍ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU Převodní množství: dle pol. 131338 (A+B) - 10% 2,40*(24,360+3,854)*0,10 = 6,723 => A Celkové množství 6,723000 = 6,723 => B	T	6,723	6,723	0,000	51,00	342,67	0,00	0,00	342,67	0,00	0,00%
6	015700 A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAŘU NEBEZPEČNÝCH - 17 06 01* IZOLAČNÍ MATERIÁL OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY Převodní množství: dle pol. 131338 (A+B) - 10% 2,40*(19,480+3,854)*0,20 = 11,108 => A Celkové množství 11,108000 = 11,108 => B ZBYČEK 16: -11,108 = -11,108 => A dle pol. 131338 (A+B) - 10% 2,40*(19,480+3,854)*0,20 = 11,108 [A] Celkové množství 11,108000 = 11,108 [B]	T	11,108	0,000	-11,108	1 364,00	15 151,31	-15 151,31	0,00	0,00	-15 151,31	-100,00%
7	015700 B	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAŘU NEBEZPEČNÝCH - 17 06 01* IZOLAČNÍ MATERIÁL OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY Převodní množství: dle pol. 131338 68,930*1,40*0,015 = 1,448 => A Celkové množství 1,448000 = 1,448 => B ZBYČEK 16: -1,448 = -1,448 => A dle pol. 131338 68,930*1,40*0,015 = 1,448 [A] Celkové množství 1,448000 = 1,448 [B]	T	1,448	0,000	-1,448	1 364,00	1 975,07	-1 975,07	0,00	0,00	-1 975,07	-100,00%
8	02851 A	PRŮJEMNÉ PRÁCE (DIAGNOSTIKY KONSTRUKCE NA POVRCHU) Převodní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B	KPL	1,000	1,000	0,000	20 204,00	20 204,00	0,00	0,00	20 204,00	0,00	0,00%
9	029113 B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIČKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Převodní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B	KUS	1,000	1,000	0,000	25 255,00	25 255,00	0,00	0,00	25 255,00	0,00	0,00%
10	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRÁCOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Převodní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B	KUS	1,000	1,000	0,000	15 153,00	15 153,00	0,00	0,00	15 153,00	0,00	0,00%
11	02950 A	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Převodní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B	KPL	1,000	1,000	0,000	25 255,00	25 255,00	0,00	0,00	25 255,00	0,00	0,00%
12	02951	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA Převodní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B	KUS	1,000	1,000	0,000	15 153,00	15 153,00	0,00	0,00	15 153,00	0,00	0,00%
13	113138 A	OOSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Převodní množství: v rozsahu delky ná 0,10*9,0*30,45 = 24,360 => A Celkové množství 24,360000 = 24,360 => B	M3	24,360	24,360	0,000	966,00	23 531,76	0,00	0,00	23 531,76	0,00	0,00%
14	113138 B	OOSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Převodní množství: povrch říms na mostě - směr Sedčany (2,0-0,35-0,15)*30,45*0,040 = 1,327 => A povrch říms na mostě - směr Kozová Hora (2,0-0,35-0,15)*30,45*0,040 = 1,827 => B Celkové množství 3,854000 = 3,854 => C	M3	3,854	3,854	0,000	736,00	2 689,34	0,00	0,00	2 689,34	0,00	0,00%
15	113148 A	OOSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Převodní množství: v rozsahu delky ná 0,150*9,0*30,45 = 36,540 => A Celkové množství 36,540000 = 36,540 => B	M3	36,540	36,540	0,000	736,00	26 893,44	0,00	0,00	26 893,44	0,00	0,00%
16	113148 B	OOSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Převodní množství: povrch říms na mostě - směr Sedčany (2,0-0,350-0,150)*30,45*0,120 = 5,481 => A povrch říms na mostě - směr Kozová Hora (2,0-0,35-0,15)*30,45*0,120 = 5,481 => B Celkové množství 10,962000 = 10,962 => C	M3	10,962	10,962	0,000	736,00	8 068,03	0,00	0,00	8 068,03	0,00	0,00%
17	113534	OOSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBŘUBNÍKŮ, ODVOZ DO SKM Převodní množství: povrch říms na mostě - směr Sedčany 30,45 = 30,450 => A povrch říms na mostě - směr Kozová Hora 30,45 = 30,450 => B Celkové množství 60,900000 = 60,900 => C	M	60,900	60,900	0,000	71,00	4 323,90	0,00	0,00	4 323,90	0,00	0,00%
18	113760	FREZOVÁNÍ DRAŽKYK PRŮJEZDU DO 600MM V ASFALTOVÉ VOZOVCE Převodní množství: nad podpěrami 4*0,9*1,01 = 3,726 => A Celkové množství 3,726000 = 3,726 => B	M	32,320	32,320	0,000	41,00	1 325,12	0,00	0,00	1 325,12	0,00	0,00%
19	125734	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADKŮ TR II, ODVOZ DO SKM Převodní množství: pro pol. 174111 10,0 = 10,000 => A Celkové množství 10,000000 = 10,000 => B	M3	10,000	10,000	0,000	127,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00%
20	131834	HLUBŘENÍ JAM ZAPAZIT NEPAZ TR II, ODVOZ DO SKM Převodní množství: výkop souměry pro zápní žleby (pro pol. 174111) 10,0 = 10,000 => A Celkové množství 10,000000 = 10,000 => B	M3	10,000	10,000	0,000	343,00	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedčanech Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								č. 05					
								celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	Mj	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	131838	HLBOUENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM Převodní množství: výkop zeminy okolo opěr OP 01- boční lico opěry (1,0+1,50)*0,50*2,0*2 = 5,000 => A za rubem OP 01 (0,80+2,45)*2*1,65*(11,30-2*0,75)*1,01 = 26,539 => B výkop zeminy okolo opěr OP 04- boční lico opěry (1,0+1,50)*0,50*2,0*2 = 5,000 => D za rubem OP 04 (0,80+2,45)*2*1,650*(11,30-2*0,75)*1,01 = 26,539 => C výkop zábrsky klenob 26,407*0,0 = 264,000 => E odpočet pol. 131834 -10,0 => F Celkové množství 317,078000 = 317,078 => G ZBV č.05: 59,6-204 => -204,400 => A výkop zábrsky klenob dle geometri zaráženi = 59,6m3	M3	317,078	112,678	-204,400	519,20	164 563,48	-106 583,60	0,00	58 479,88	-106 583,60	-64,46%
22	17120	ULOŽENÍ SPANINOVÝCH DLAŽDIČEK NA SKLADY BEZ ZHUŠŤNĚNÍ Převodní množství: pol. 131834 10,0 = 10,000 => A pol. 131838 317,078 = 317,078 => B Celkové množství 327,078000 = 327,078 => C	M3	327,078	327,078	0,000	18,00	5 887,40	0,00	0,00	5 887,40	0,00	0,00%
23	17411	ZASYP JAM A PŮH ZEMINOU SE ZHUŠŤNĚNÍM Převodní množství: výkop zeminy okolo opěr OP 01- boční lico opěry (1,0+1,50)*0,50*2,0*2 = 5,000 => A výkop zeminy okolo opěr OP 04- boční lico opěry (1,0+1,50)*0,50*2,0*2 = 5,000 => D Celkové množství 10,000000 = 10,000 => B	M3	10,000	10,000	0,000	472,00	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00%
24	21331	DŘENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DŘENAŽNÍHO) Převodní množství: ze OP 01 (11,30-2*0,75)*1,01*0,30*0,30 = 0,891 => A ze OP 04 (11,30-2*0,75)*1,01*0,30*0,30 = 0,891 => B Celkové množství 1,7820000 = 1,782 => C	M3	1,782	1,782	0,000	5 580,00	9 843,56	0,00	0,00	9 843,56	0,00	0,00%
25	21341	DŘENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) Převodní množství: okolo odvodňovačů 4*0,50*0,50*0,04 = => A Celkové množství 0,040000 = => A ZBV č.05: 30,15*0,10*0,04*2 = 0,241 => A doplňovací pruhu po celé délce mostu	M3	0,072	0,313	0,241	83 402,00	6 004,94	0,00	20 099,84	26 104,82	20 099,84	334,72%
26	26164	VRTVY PRO KOTVENÍ, BUKETÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VÍD DO 200MM Převodní množství: OP 01 1,0*2 = 2,000 => A OP 04 1,0*2 = 2,000 => B Celkové množství 4,000000 = 4,000 => C ZBV č.05: 2,6+5*0,6 = 5,600 => A Vrtv pro odvodňovače a odvodnění zlatce. Stavující otvory v klenbách nebylo možno vyřadit pro umístění nových odvodňovačů, dále na jednání bylo odsouhlaseno odvodnění užitím klenbách.	M	4,000	9,600	5,600	4 147,00	16 588,00	0,00	23 223,20	39 811,20	23 223,20	140,00%
27	285382	DOODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D 10 180MM DO VRTV Převodní množství: kotvení desky na rubu klenby - šlakov (přířez: 31,80m -rozvinutá délka klenby) 10,0*31,80*8 = 2592,000 => A Celkové množství 2592,000000 = 2592,000 => B	KUS	2 862,000	2 862,000	0,000	256,00	761 292,00	0,00	0,00	761 292,00	0,00	0,00%
28	285393	DOODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D 20 200MM DO VRTV Převodní množství: kotvení poprvé za 2prům150 (přířez: 31,80m -rozvinutá délka klenby) 2*(31,80,15*1) = 426,000 => A Celkové množství 426,000000 = 426,000 => B	KUS	426,000	426,000	0,000	267,00	113 742,00	0,00	0,00	113 742,00	0,00	0,00%
29	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Převodní množství: kozy římsy na rk mostu 2*31*6,6 = 372,000 => A Celkové množství 372,000000 = 372,000 => B ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	KG	372,000	372,000	0,000	151,00	56 172,00	0,00	0,00	56 172,00	0,00	0,00%
30	317329	ŘÍMSY NA MOSTĚ - směr sedčany 31,15*2,0*0,230+0,35*0,35) = 16,145 => A římsy směr Kouzelná Hora 34,85*(2,0*0,230+0,35*0,35) = 20,300 => B Celkové množství 36,445000 = 36,445 => C	M3	36,445	36,445	0,000	19 495,00	749 485,28	0,00	0,00	749 485,28	0,00	0,00%
31	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10500, 85008 Převodní množství: 0,18*36,445 = 6,920 => A Celkové množství 6,920000 = 6,920 => B ZBV č.05: 6,461-6,920 = -0,459 => A úspora na výztuži říms -0,461	T	6,920	6,461	-0,459	24 369,00	168 633,48	-11 185,37	0,00	157 448,11	-11 185,37	-6,83%
32	318221	OKLAD ŽLH OCELI A OHRAD KVADROVÝ A ŘÁDKOVÝ Převodní množství: 2*26,50*0,15 = 7,950 => A Celkové množství 7,950000 = 7,950 => B ZBV č.05: 2*26,50*0,07 = 3,710 => A 2*26,50*0,15 = 7,950 [A] Celkové množství = 7,950 RDS zvláštní šoufříky obkladu na 22cm 2*26,50*0,07 = 3,71*	M3	7,950	11,660	3,710	19 893,00	158 149,35	0,00	73 603,03	231 952,38	73 603,03	46,87%
33	421325	MOŠTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Převodní množství: mostovka 11,30*(0,25+0,290)/2*30,45 = 84,301 => A podání zídka 18,50*2*0,300 = 12,800 => B spřáhací deska 10,70*0,25*30,45 = 81,454 => C Celkové množství 178,705000 = 178,705 => D ZBV č.05: 179-178,705 = 0,295 => A Dle geometri zaráženi: elektromotivní klenby = 90 m3 podání zídka = 17 m3 spřáhací deska = 72 m3 celkové množství = 179 m3	M3	178,705	178,000	0,299	9 525,00	1 773 647,13	0,00	2 827,88	1 776 575,01	2 827,88	0,17%
34	421365	VÝZTUŽ MOŠTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, 85008 Převodní množství: 0,17*178,705 = 30,380 => A Celkové množství 30,380000 = 30,380 => B ZBV č.05: -1,52 = -1,520 => A 0,17*178,705 = 30,380 [A] Celkové množství = 30,380* úspora na výztuži NK -1,52 i	T	30,380	28,860	-1,520	24 369,00	740 336,22	-37 040,88	0,00	703 295,34	-37 040,88	-5,00%
		Převodní množství: 0,17*178,705 = 30,380 => A Celkové množství 30,380000 = 30,380 => B ZBV č.05: -1,52 = -1,520 => A 0,17*178,705 = 30,380 [A] Celkové množství = 30,380* úspora na výztuži NK -1,52 i											

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedičanech Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								č. 05					
								celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	Mj.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	421368	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTI	T	6,598	6,598	-0,200	24 369,00	160 786,66	-4 873,80	0,00	155 912,86	-4 873,80	-3,03%
		Převodní množství: 1,20*2*7,99*(11,30*30,45)/1000 = 6,598 => A Celkové množství 6,5980000 = 6,598 => B ZBV č.05: 0,2 = -0,200 => A 1,20*2*7,99*(11,30*30,45)/1000 = 6,598 [A] Celkové množství = 6,598 Úprava na výstup NK -0,21											
36	451312	POKROKLADNÁ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	3,960	3,960	0,000	4 111,00	16 279,56	0,00	0,00	16 279,56	0,00	0,00%
		Převodní množství: pod dvukrátí trubku za rubem opěr za OP 01 1,0*0,20*(11,30-2*0,75)*1,01 = 1,980 => E za OP 04 1,0*0,20*(11,30-2*0,75)*1,01 = 1,980 => F Celkové množství 3,960000 = 3,960 => A											
37	451314 B	POKROKLADNÁ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z JEMNOZRNĚHO BETONU	M3	185,000	184,620	9,620	4 260,00	788 100,00	0,00	40 981,20	829 081,20	40 981,20	5,20%
		Převodní množství: vypilí nadstropný klenob 18,50*10,0 = 185,000 => A Celkové množství 185,000000 = 185,000 => B ZBV č.05: 12,066*0,15*2 = 3,620 => A Zvýšení množství z důvodu větší šířky NK naž předpokládá předchozí stupně diskompenzace, q.B To je na každou stranu v průběhu směru											
38	45860	VÝPLN ZA OPRAM A ZEM Z MEZEROVITEHO BETONU	M3	51,668	51,668	0,000	4 646,00	240 049,53	0,00	0,00	240 049,53	0,00	0,00%
		Převodní množství: vypilí za rubem OP 01 (1,0+3,60*2*1,45*(11,30-2*0,75)*1,01 = 25,834 => B vypilí za rubem OP 04 (1,0+2,60*2*1,45*(11,30-2*0,75)*1,01 = 25,834 => C Celkové množství 51,668000 = 51,668 => A											
39	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	243,600	243,600	0,000	12,00	2 923,20	0,00	0,00	2 923,20	0,00	0,00%
		Převodní množství: dle pol 575F55 243,60 = 243,600 => B Celkové množství 243,600000 = 243,600 => A											
40	575F53	UTY ASFALT MALV (OCHRANA MOSTNÍ DESKY) 11 TL 40MM MODIFIK	M2	243,600	243,600	0,000	688,00	167 596,80	0,00	0,00	167 596,80	0,00	0,00%
		Převodní množství: na nk 8,0*30,45 = 243,600 => A Celkové množství 243,600000 = 243,600 => B											
41	626111	REFRIFILACE POKROKLADU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	52,800	0,000	-52,800	657,00	34 689,60	-34 689,60	0,00	0,00	-34 689,60	-100,00%
		Převodní množství: dle pol. 938543 - 20% 0,20*264,0 = 52,800 => A Celkové množství 52,800000 = 52,800 => B ZBV č.10: 52,80 = -52,800 => A Odpočít nepřevodných prací											
42	626112	REFRIFILACE POKROKLADU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	13,200	0,000	-13,200	909,00	11 998,80	-11 998,80	0,00	0,00	-11 998,80	-100,00%
		Převodní množství: dle pol. 938543 - 5% 0,05*264,0 = 13,200 => A Celkové množství 13,200000 = 13,200 => B ZBV č.10: -13,20 = -13,200 => A Odpočít nepřevodných prací											
43	626122	REFRIFILACE POKROKLADU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	26,400	290,400	264,000	2 525,00	66 660,00	0,00	666 600,00	733 260,00	866 600,00	1 000,00%
		Převodní množství: dle pol. 938543 - 10% 0,10*264,0 = 26,400 => A Celkové množství 26,400000 = 26,400 => B ZBV č.10: 264 = 264,000 => A Nová reprofilace celé plochy											
44	82631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	264,000	264,000	0,000	182,00	48 048,00	0,00	0,00	48 048,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: na 100 % plochy prot. 831043 264,0 = 264,000 => A Celkové množství 264,000000 = 264,000 => B											
45	82632	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	19,800	19,800	0,000	556,00	11 008,80	0,00	0,00	11 008,80	0,00	0,00%
		Převodní množství: dle pol 938552 19,80 = 19,800 => A Celkové množství 19,800000 = 19,800 => B											
46	82653	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJOVACÍ	M	25,000	25,000	0,000	1 515,00	37 875,00	0,00	0,00	37 875,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: podřad výměry 25,0 = 25,000 => A Celkové množství 25,000000 = 25,000 => B											
47	82745	SPARKOVÁN STARŠHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	419,340	419,340	0,000	756,00	317 021,04	0,00	0,00	317 021,04	0,00	0,00%
		Převodní množství: dle pol. 938443 419,340 = 419,340 => A Celkové množství 419,340000 = 419,340 => B											
48	711442	IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETKOU VRSŤVOU	M2	344,085	344,085	0,000	763,00	262 536,86	0,00	0,00	262 536,86	0,00	0,00%
		Převodní množství: 30,45*(11,30) = 344,085 => A Celkové množství 344,085000 = 344,085 => B											
49	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	109,620	109,620	0,000	248,00	27 185,76	0,00	0,00	27 185,76	0,00	0,00%
		Převodní množství: římso směru Sedičany (1,65+0,15)*30,45 = 54,810 => A směr Kozova Hora (0,30)*30,45 = 9,135 => B Celkové množství 109,620000 = 109,620 => C											
50	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	398,052	398,052	0,000	177,00	70 455,20	0,00	0,00	70 455,20	0,00	0,00%
		Převodní množství: OP 01 - rub opěry a šelo nk 2,20*(11,30-2*0,75)*1,01 = 21,776 => A OP 04 - rub opěry a šelo nk 2,20*(11,30-2*0,75)*1,01 = 21,776 => B vnitřní povrchy nk 2*18,50*10*(31,75) = 354,500 => C Celkové množství 398,052000 = 398,052 => D											
51	727113	VNITŘNÍ KANALIZACE Z KAMENNÝ TRUB DN DO 150MM	M	2,000	2,000	0,000	2 026,00	4 052,00	0,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 4*(0,50) = 2,000 => A Celkové množství 2,000000 = 2,000 => B											
52	78381	NÁTĚRY BETON KONSTRUKTYP S1 (OS-A)	M2	264,000	264,000	0,000	202,00	53 328,00	0,00	0,00	53 328,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: na 100 % plochy pol. 938543 264,0 = 264,000 => A Celkové množství 264,000000 = 264,000 => B											
53	78382	NÁTĚRY BETON KONSTRUKTYP S2 (OS-B)	M2	18,270	18,270	0,000	253,00	4 622,31	0,00	0,00	4 622,31	0,00	0,00%
		Převodní množství: pod římsou směr Sedičany (0,30)*30,45 = 9,135 => A pod římsou směr Kozova Hora (0,30)*30,45 = 9,135 => B Celkové množství 18,270000 = 18,270 => C											

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedčanech Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								č. 05					
								celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	Mj	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství nařizů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	87033	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M	19,800	19,800	0,000	303,00	5 969,40	0,00	0,00	5 969,40	0,00	0,00%
		Původní množství: linia směr Sedčany (0,15+0,15)/31,15 = 9,345 => A linia směr Kosova Hora (0,15+0,15)/34,85 = 10,455 => B Celkové množství 19,800000 = 19,800 => C											
55	87933	POTŘEBÍ DŘEV Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	24,826	47,426	22,600	225,00	5 585,85	0,00	5 085,00	10 670,85	5 085,00	91,03%
		Původní množství: za OP 01 (11,30)/1,01+0,50/2 = 12,413 => A za OP 04 (11,30)/1,01+0,50/2 = 12,413 => B Celkové množství 24,826000 = 24,826 => C ZBV č.05: 11,30+11,30 = 22,600 => A "Doplnění drenáží nad pilní klenb: P2 11,30 m P3 11,30 m CELKEM 22,60 m"											
56	87833	CHŘÁNČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	97,150	329,970	232,820	160,00	15 544,00	0,00	37 251,20	52 795,20	37 251,20	239,65%
		Původní množství: v linia směr Sedčany 2*31,15 = 62,300 => A v linie směr Kosova Hora 1*34,85 = 34,850 => B Celkové množství 97,150000 = 97,150 => C ZBV č.05: 7*33,26 = 232,820 => A Na základě požadavku musela být do konstrukce doplněny další chránčky. Doplnění chránček do linie											
57	87733	CHŘÁNČKY KOLEX Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	66,000	66,000	0,000	466,00	30 756,00	0,00	0,00	30 756,00	0,00	0,00%
		Původní množství: v linia směr Sedčany 1*31,15 = => A v linie směr Kosova Hora 0 = => B Celkové množství 31,150000 = => A											
58	911183	ZABUDBA SILNIC SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	66,000	66,000	0,000	182,00	12 012,00	0,00	0,00	12 012,00	0,00	0,00%
		Původní množství: zboření na linie směr Sedčany 31,150 = 31,150 => A zboření na linie směr Kosova Hora 34,85 = 34,850 => B Celkové množství 66,000000 = 66,000 => C											
59	911281	ZABUDBA MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	66,000	66,000	0,000	4 796,00	316 668,00	0,00	0,00	316 668,00	0,00	0,00%
		Původní množství: zboření na linie směr Sedčany 31,15 = 31,150 => A zboření na linie směr Kosova Hora 34,85 = 34,850 => B Celkové množství 66,000000 = 66,000 => C											
60	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	14,000	14,000	0,000	637,00	8 918,00	0,00	0,00	8 918,00	0,00	0,00%
		Původní množství: linie nad podpěrami 4*2 = 8,000 => B linie ve vřechu oblouku 3*2 = 6,000 => C Celkové množství 14,000000 = 14,000 => C											
61	91358	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	1 648,00	3 296,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 2 = 2,000 => A Celkové množství 2,000000 = 2,000 => B											
62	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZARLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	1 833,00	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 15 15a - informační dopravní značka (názv tahu - Berounka) 2 = 2,000 => A Celkové množství 2,000000 = 2,000 => B											
63	914921	SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	2 919,00	5 838,00	0,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 2 = 2,000 => A Celkové množství 2,000000 = 2,000 => B											
64	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVCE TL DO 10MM	M	32,320	32,320	0,000	36,00	1 163,52	0,00	0,00	1 163,52	0,00	0,00%
		Původní množství: nad podpěrami 4*8*1,01 = 32,320 => A Celkové množství 32,320000 = 32,320 => B											
65	913115 a	TEŠNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRUŘ DO 800MM2	M	66,000	66,000	0,000	56,00	3 696,00	0,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00%
		Původní množství: podél linie na mostě - směr sedčany 31,15 = 31,150 => A podél linie směr Kosova Hora 34,85 = 34,850 => B Hranici jezdeckých pruh nad podpěrami 4*0,0 = 32,000 => C Celkové množství 66,000000 = 66,000 => D											
66	913115 b	TEŠNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRUŘ DO 800MM2	M	66,000	66,000	0,000	56,00	3 696,00	0,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00%
		Původní množství: podél linie na mostě - směr sedčany 31,15 = 31,150 => A podél linie směr Kosova Hora 34,85 = 34,850 => B Celkové množství 66,000000 = 66,000 => C											
67	9365329	MOŠTNÍ ODVOZOVACÍ SOUPRAVA - PODOPRSLINKOVÁ	KUS	4,000	4,000	0,000	17 440,00	69 796,00	0,00	0,00	69 796,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 4 = 4,000 => A Celkové množství 4,000000 = 4,000 => B											
68	938442	ODČISTĚNÍ ZDVA OTVÝSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU	M2	419,340	419,340	0,000	202,00	84 706,68	0,00	0,00	84 706,68	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 938443 419,34 = 419,340 => A Celkové množství 419,340000 = 419,340 => B											
69	938443	ODČISTĚNÍ ZDVA OTVÝSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU	M2	419,340	419,340	0,000	253,00	106 093,02	0,00	0,00	106 093,02	0,00	0,00%
		Původní množství: NK plocha 0,65*2*8*2*3 = 62,400 => A opáry 14,15*2,70+(2,56+1,62)*2*0,14,15*2,50+(4,50+5,4)*2 = 101,740 => B pilře 2*209,4 = 259,200 => C Celkové množství 419,340000 = 419,340 => D											
70	938542	ODČISTĚNÍ BETON KONSTR OTVÝSKANÍM TLAK VODOU DO 500 BARU	M2	264,000	264,000	0,000	202,00	53 328,00	0,00	0,00	53 328,00	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 938543 264,0 = 264,000 => A Celkové množství 264,000000 = 264,000 => B											
71	938543	ODČISTĚNÍ BETON KONSTR OTVÝSKANÍM TLAK VODOU DO 1000 BARU	M2	264,000	264,000	0,000	253,00	66 792,00	0,00	0,00	66 792,00	0,00	0,00%
		Původní množství: upodobi linie klauby 3*8*11 = 264,000 => A Celkové množství 264,000000 = 264,000 => B											
72	938552	ODČISTĚNÍ BETON KONSTR OTVÝSKANÍM NA SUCHO KREMLC PÍSKEM	M2	19,800	19,800	0,000	323,00	6 395,40	0,00	0,00	6 395,40	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 938543 - 7,5% 0,075*264,00 = 19,800 => A Celkové množství 19,800000 = 19,800 => B											
73	94490	OCHRANNA KONSTRUKCE	M2	366,000	366,000	0,000	121,00	44 286,00	0,00	0,00	44 286,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 30,50*12,0 = 366,000 => A Celkové množství 366,000000 = 366,000 => B											

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedičanech Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 05					
								celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
74	948914A	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	232 343,00	232 343,00	0,00	0,00	232 343,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
75	948914B	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	373 871,00	373 871,00	0,00	0,00	373 871,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
76	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000	5,000	0,000	1 970,00	9 850,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00%
		Původní množství: Ze OP 01 kamenná rovnanina za rubem klenby - odhad 2,50 = 2,500 => A Ze OP 04 kamenná rovnanina za rubem klenby - odhad 2,50 = 2,500 => B Celkové množství 5,000000 = 5,000 => C											
77	966130R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC NEBO ZE ŽLB S ODVOZEM DO 20KM	M3	24,500	24,500	0,000	4 596,00	112 602,00	0,00	0,00	112 602,00	0,00	0,00%
		Původní množství: vybourání popruží 2x - směr sadičany - odhad tl. 0,50, odměřeno z acad 24,50*0,50 = 12,250 => C vybourání popruží 2x - směr sadičany - odhad tl. 0,50, odměřeno z acad 24,50*0,50 = 12,250 => D Celkové množství 24,500000 = 24,500 => A											
78	966131R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	36,540	206,940	170,400	3 788,00	138 413,52	0,00	645 475,20	783 888,72	645 475,20	488,34%
		Původní množství: vybourání výporné desky pod vozovku 2*(0,20*0,10)/2*4,0*30,45 = 36,540 => A Celkové množství 36,540000 = 36,540 => B ZBV č.07: 170,4 = 170,400 => A											
79	966131R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,480	10,480	0,000	4 596,00	48 074,16	0,00	0,00	48 074,16	0,00	0,00%
		Původní množství: vybourání říms na mostě - směr sadičany 0,35*0,40*31,15 = 4,361 => A vybourání říms směr Kosova Hora 0,35*0,50*34,85 = 6,099 => B Celkové množství 10,460000 = 10,460 => C											
80	96787	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVOZOVACÍ	KUS	4,000	4,000	0,000	2 020,00	8 080,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 2*2 = 4,000 => A Celkové množství 4,000000 = 4,000 => B											
81	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	68,930	68,930	0,000	197,00	13 578,21	0,00	0,00	13 578,21	0,00	0,00%
		Původní množství: odhad 11,30*30,50*0,20 = 68,930 => A Celkové množství 68,930000 = 68,930 => B											
Nové položky													
93	936541N	MOSTNÍ ODVOZOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	0,000	5,000	5,000	1 947,82	0,00	0,00	9 739,10	9 739,10	9 739,10	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.09: 4*1,25 = 5,000 => B Vývod odvodnění izolace od pat klenby nad každou podpěrou											
107	919163N	ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL. DO 150MM	M	0,000	57,064	57,064	1 589,96	0,00	0,00	90 729,48	90 729,48	90 729,48	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.11: (9,51+9,536+9,486)/2 = 57,064 => A											
108	919164N	ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL. DO 200MM	M	0,000	57,064	57,064	2 107,90	0,00	0,00	120 285,21	120 285,21	120 285,21	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.11: (9,51+9,536+9,486)/2 = 57,064 => A											
		Celkem						9 129 172,97	-222 998,43	1 736 200,38	10 642 374,92	1 513 201,95	16,58%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21

Praha 5 - Smíchov

k rukám ředitele Ing. Aleše Čermáka, Ph.D., MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

S25/22/24/ENG

Bc. Orvanová Markéta

20.2. 2025

Dílo „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“ (dále jen „Dílo“), smlouva o dílo uzavřená mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., č. smlouvy objednatele SMLD-0628/00066001/2024 (dále jen „Objednatel 1“), Město Sedlčany (dále jen „Objednatel 2“) a M – SILNICE a.s., č. smlouvy zhotovitele 25-SOD-2024-024 (dále jen „Zhotovitel“), ze dne 24.6.2024 (dále jen „Smlouva“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 17 – SO 201 a SO 101 - odpady

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Ve stávajícím soupisu prací pro SO 101 a SO 201 jsou uvedeny položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY“. Vzhledem ke skutečnosti, že se na příslušných stavebních objektech nebezpečné odpady nenašly, navrhuje Zhotovitel tyto položky:

- ze soupisu prací odstranit; a
- nahradit je v odpovídajícím objemu položkou pro nekontaminované odpady.

(dále jen „Změna“)

Zhotovitel přikládá k tomuto oznámení jako přílohu č. 1 – č. 3 laboratorní výsledky z odběru vzorků odpadu T1 – T3. Jako přílohu č. 4 přikládáme situační výkres s označením míst, odkud byly odebrány kontrolní vzorky. Zhotovitel přikládá k tomuto oznámení jako přílohu č. 5 a č. 6 sjetiny z recyklačního střediska týkající se odpadů odvezených ze stavby pro SO 101 a SO 102 a jako přílohu č. 7 také rozhodnutí o udělení povolení společností ASTON – služby v ekologii, s.r.o. k provozu recyklačního střediska.

Pro úplnost Zhotovitel přikládá jako přílohu č. 8 také laboratorní výsledek odběru T4 provedeném na SO 125, kde byl nebezpečný odpad nalezen a jako přílohu č. 9 příslušný vážní lístek.

V souladu s přiloženým změnovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 3 tohoto oznámení, je dopad Změn do smluvní ceny Díla takový, že kladné změny činí celkem 9.628,95 Kč a záporné změny celkem - 253.693,08 Kč. Změny nemají vliv na harmonogram Díla.

V návaznosti na nutnost provést výše uvedené Změny tímto Zhotovitel v souladu s čl. 6.7 Smlouvy navrhuje Objednateli změnu Díla. Tato změna představuje Nepředvídatelnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele 1 ke změnám staveb.

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k provedení prací souvisejících se Změnou.

Pokud nesouhlasíte s výše popsaným postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení.

M – SILNICE a.s.Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
oblastní závod JIH: Trabantská 290/31,
190 15 Praha 9provoz Strakonice: Heydukova 321
386 01 StrakoniceSpolečnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B,
vložka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: +420 495 846 808

e-mail: jih@msilnice.cz

web: www.msilnice.cz

Ing. Filip Slaba
zástupce Zhotovitele

Přílohy:

1. analýza vzorku T1
2. analýza vzorku T2
3. analýza vzorku T3
4. situační výkres s lokalitou odběru kontrolních vzorků
5. sjetina 7/2024
6. sjetina 11/2024
7. rozhodnutí o povolení recyklačního střediska – Aston
8. analýza vzorku T4
9. vážní lístek – nebezpečný odpad
10. změnový rozpočet

DOPIS

ČÍSLO SMLOUVY: **SMLD-1315/00066001/2024**
ZE DNE: 12. prosince 2024
NAŠE ZNAČKA: OZN17

VYŘIZUJE: Petr Havránek, DiS.
TEL.:
E-MAIL:
IDDS:

MÍSTO / DATUM: Děčín 24. února 2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Lucie Jandíková
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Věc: Stanovisko – K oznámení č. 17 - SO 201 a SO 101 - odpady

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo SMLD-0628/00066001/2024, odst. 6.7, byla uvedena následující skutečnost:

Zhotovitel oznámil, že ve stávajícím soupisu prací pro SO 101 a SO 201 jsou uvedeny položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY“. Na základě provedených laboratorních rozborů vzorků T1, T2 a T3 bylo zjištěno, že se na příslušných stavebních objektech nebezpečné odpady nenašly.

Zhotovitel proto navrhuje tyto položky ze soupisu prací odstranit a nahradit je v odpovídajícím objemu položkou pro nekontaminované odpady. Dopad změn do smluvní ceny představuje úsporu ve výši 244.064,13 Kč (záporné změny -253.693,08 Kč, kladné změny 9.628,95 Kč)

K tomuto Pověřený Zástupce Objednatele uvádí následující stanovisko:

Lze potvrdit výše uvedenou skutečnost na základě předložených laboratorních rozborů a dokumentace. Zároveň lze konstatovat, že výše uvedené nemohl Zhotovitel před zahájením stavby předpokládat, neboť se jednalo o předpokládanou přítomnost nebezpečných látek v izolačních materiálech, která se na základě provedených rozborů nepotvrdila.

Doporučuji Objednateli vydat pokyn k provedení dle Pod.-čl. 6.7 SoD.

Krajská správa a údržba silnic Stč. Kr. p.o.
Lucie Jandíková
Provozní manažer úseku mosty – oblast Benešov
Křížíkova 1351
272 01 Benešov

Čj : PX **4301.15/2025/JGa**

V Praze : 18. srpna 2025

Vyřizuje: Ing. Jan Gajzler

Věc: **III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech**

číslo zakázky: 23 225 01

Oznámení o nové skutečnosti č. 13 –SO 101, SO 201 – odpady

Vyjádření AD č. 15 –odpady na SO 101, SO 201

Dne 8.11.2024 zaslal Zhotovitel Oznámení o nové skutečnosti č. 13 na SO 101, SO 201 – odpady, ve kterém Zhotovitel uvádí, že se na Stavbě na základě laboratorních rozborů se nenašly nebezpečné odpady uvedené v soupisu prací pod č. 17 06 03* a v navazující položce likvidace odpadů nebezpečných.

Zhotovitel proto navrhuje tyto položky ze soupisu prací odstranit a nahradit je v odpovídajícím objemu položkou pro nekontaminované odpady. Dopad změn do smluvní ceny představuje úsporu ve výši 244.064,13 Kč (záporné změny -253.693,08 Kč, kladné změny 9.628,95 Kč).

Autorský dozor:

- bere výše uvedené nové skutečnosti na vědomí,
- s navrženým řešením souhlasí.

S pozdravem za Pontex Praha

Ing. Jan Gajzler

Autorský dozor



Vaše značka: S25/22/24/ENG
Vyřizuje: Lucie Jandíková
Datum: 20.2.2025

M-SILNICE a.s.
Ing. Filip Slaba
Husova 1697
530 03 Pardubice

Stavba: III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Věc: Pokyn Objednatele k provádění prací

Vážený pane,

Objednateli stavby „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“ (dále jen „Stavba“) bylo dne 20.2.2025, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 24.6.2024, č. smlouvy SMLD-0628/00066001/2024, mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - Objednatel a M-SILNICE a.s. - Zhotovitel, (dále jen „Smlouva“), doručeno elektronicky oznámení č. 17 datované dne 20.2.2025 a označené jako

Oznámení o nové skutečnosti č. 17 – SO 201 a SO 101 – odpady

Zhotovitel oznámil, že ve stávajícím soupisu prací pro SO 101 a SO 201 jsou uvedeny položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY“. Vzhledem ke skutečnosti, že se na příslušných stavebních objektech nebezpečné odpady nenašly, navrhuje Zhotovitel tyto položky ze soupisu prací odstranit a nahradit je v odpovídajícím objemu položkou pro nekontaminované odpady.

Zhotovitel k tomuto oznámení přiložil laboratorní výsledky z odběru vzorků odpadu T1 – T3, situační výkres s označením míst odběru kontrolních vzorků, sjetiny z recyklačního střediska a rozhodnutí o udělení povolení společnosti ASTON – služby v ekologii, s.r.o. k provozu recyklačního střediska.

V souladu s přiloženým změnovým rozpočtem je dopad změn do smluvní ceny Díla takový, že kladné změny činí celkem 9.628,95 Kč a záporné změny celkem -253.693,08 Kč. Změny nemají vliv na harmonogram Díla.

Zástupce Objednatele k výše uvedenému dodává, že předané oznámení bere na vědomí, potvrzuje uvedenou skutečnost a na základě předložených podkladů souhlasí s uvedenou Změnou rozsahu Díla dle návrhu Zhotovitele.


Zástupce Objednatele tímto vydává Pokyn ke Změně rozsahu Díla dle Pod.-čl. 6.7. SoD.

Pro ocenění Změny bude postupováno dle Směrnice R-Sm-36 o provádění změn závazků - aktuální znění a ZZVZ.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zástupce Objednatele uvádí, že tento Požadavek k předložení změny sám o sobě, není uznáním nároku a nezakládá právo na jakoukoliv platbu či prodloužení lhůty, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve uplatněno bude.

S pozdravem

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:300



POZNÁMKY:

1. DĚLKOVÉ KÓTY JSOU V OSE KOMUNIKACE.
2. SO 341 VYVĚŠENÍ VODOVODU BUDE REALIZOVÁNO POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE MĚSTO NESTIHNE PŘELOŽIT VODOVOD MIMO MOST PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.
3. LAMPY VO ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ.
4. VZDÚŠNÉ VEDENÍ NA LAMPÁCH VO A KAMEROVÝ SYSTÉM NEBUDOU STAVBOU DOTČENY.

LEGENDA:


	CHODNÍK, ŘÍMSA MOST - KSÚS
	VOZOVKA - KSÚS
	CHODNÍK - MĚSTO
	SCHODIŠTĚ SANACE - MĚSTO
	1SCV KANAL
	1SCV VODOVOD
	CETIN METALIKA
	CETIN NADZEMNÍ
	CEZ-D NN KABEL
	CETIN NN PODZEMNÍ
	CETIN OPTIKA
	GASNET STL
	TS VO PODZEMNÍ
	ZÁBOR DOČASNÝ
	STROM ZAMĚŘENÝ, NEZAMĚŘENÝ
	STROM KÁCENÝ

SEZNAM OBJEKTŮ:

- SO 101 KOMUNIKACE
- SO 125 CHODNÍKY
- SO 181 DIO
- SO 201 MOST EV.Č. 10522-1
- SO 251 OPĚRNÉ ZDI
- SO 252 SCHODIŠTĚ
- SO 341 VYVĚŠENÍ VODOVODU
- SO 431 PŘELOŽKA VO
- SO 451 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN
- SO 452 PŘELOŽKA ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VODNÍ HLADINY

FINANCUJE:

- KSÚS
- MĚSTO
- KSÚS
- KSÚS
- KSÚS
- MĚSTO
- KSÚS
- KSÚS
- KSÚS
- KSÚS



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX0130TX4

Naše č. j.: KUJCK 76680/2022/OZZL
Sp. zn.: OZZL 64164/2022/luje SO4
Vyřizuje: Ing. Luboš Jelínek

Dle rozdělovníku

Telefon:
E-mail:

Datum: 17.6.2022

Rozhodnutí

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zněních pozdějších předpisů, § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech) a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

uděluje

právní osobě s obchodním jménem **ASTON – služby v ekologii, s.r.o.**, se sídlem Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 260 72 602 (dále jen žadatel), podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech

povolení

k provozování zařízení ke skladování, sběru, úpravě a využití odpadů – činnosti 12.1.0., 11.1.0., 3.1.0., 3.2.0., 3.3.0., 3.4.0., 5.10.2., podle přílohy č. 2 zákona o odpadech, a s jeho provozním řádem,

tj. sběr a úprava odpadů před využitím nebo odstraněním (dále jen zařízení). Zařízení je umístěno na pozemcích parcel. č. 1732/41 a 1731/17 v k.ú. Planá nad Lužnicí. Adresa zařízení: Chýnovská 535, 391 11 Planá nad Lužnicí.

Povolení platí za těchto podmínek:

- Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je Provozní řád zařízení pro sběr a úpravu odpadu před jeho využitím nebo odstraněním.
- V zařízení bude nakládáno s odpady v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 provozního řádu a za podmínek v něm stanovených.

Povolení platí **na dobu neurčitou** od nabytí právní moci a nenahrazuje povolení jiných orgánů státní správy podle zvláštních předpisů.

Odůvodnění

Žadatel podal dne 23.05.2022 u krajského úřadu žádost o udělení povolení k provozování zařízení a s jeho provozním řádem dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech. Krajský úřad jako příslušný orgán státní správy v přenesené působnosti předloženou žádost posoudil a dospěl k závěru, že splňuje předepsané náležitosti dle zákona o odpadech a § 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozní řád byl zpracován dle požadavků přílohy č. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Povolení provozu je vydáno na dobu neurčitou. V souladu s ustanovením § 23 zákona o odpadech je **provozovatel povinen provést revizi povolení, a to ve lhůtě 6 let** od nabytí právní moci povolení provozu. Provozovatel zařízení je povinen ohlásit stanovené údaje podle § 95 odst. 1 zákona o odpadech prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) a v souladu s § 28 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (příloha č. 15).

Dne 31.05.2022 bylo, dle § 22 odst. 2 zákona o odpadech, oznámeno zahájení řízení o žádosti účastníkovi řízení, tj. městu Planá nad Lužnicí, na jehož území má být zařízení provozováno a dle § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkovi řízení, před vydáním rozhodnutí ve věci, dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti účastník řízení nevyužil. Předmětné zařízení slouží k dočasnému soustředování, předúpravě nebezpečných a ostatních odpadů a následnému předávání oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění. Nedílnou součástí vydaného rozhodnutí je schválený provozní řád zařízení. Jeho provoz bude plně v souladu s tímto dokumentem.

Součástí předložené dokumentace je mimo jiné i souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vydané dne 14. 6. 2022 pod č.j.: KHSJC 14933/2022/HOK JH-TA. Žadatel uhradil správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a na účet krajského úřadu byl připsán dne 07.06.2022.

Zařízení byl Krajským úřadem Jihočeského kraje přidělen **identifikační kód zařízení: CZC00848**. Tento kód bude sloužit jako oficiální identifikátor zařízení (číslo zařízení), který bude provozovatel používat při komunikaci s veřejnou správou v rámci ČR a partnerskými organizacemi (např. při vedení a ohlašování evidence o odpadech a o způsobech nakládání s nimi).

Na základě skutečností uvedených v žádosti včetně dokladů k žádosti připojených a po ověření jejich správnosti správní orgán udělil povolení k provozování zařízení a s jeho provozním řádem tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Obdrží účastník řízení:

ASTON - služby v ekologii, s.r.o., Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí – DS (bez přílohy)

Na vědomí: (bez přílohy)

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – DS

Příloha:

č. 1 – 1x Provozní řád zařízení pro sběr a úpravu odpadu před jeho využitím nebo odstraněním

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Přehled dopravy 7/ 2024

ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)

1	16.07.2024	335,46
2	24.07.2024	646,95
3	25.07.2024	511,97
4	29.07.2024	488,92
5	31.07.2024	804,79

Celkem	2788,09
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)	2788,09

Přehled dopravy :

16.07.2024

Číslo dod. listu	Materiál		SPZ	Tara	Množství (t)	
	Číslo	Název			Netto	Brutto
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)						
17 05 04	zemina a kamení	2BB 5783	14,00	28,92	42,92	
17 05 04	zemina a kamení	6E8 1572	14,00	15,94	29,94	
17 05 04	zemina a kamení	2BB 5783	14,00	28,79	42,79	
17 05 04	zemina a kamení	6E8 1572	14,00	14,83	28,83	
17 05 04	zemina a kamení	2BB 5783	14,00	29,53	43,53	
17 05 04	zemina a kamení	6E8 1572	14,00	13,27	27,27	
17 05 04	zemina a kamení	6E8 1572	14,00	14,18	28,18	
17 05 04	zemina a kamení	2BB 5783	14,00	29,22	43,22	
17 05 04	zemina a kamení	6E8 1572	14,00	15,05	29,05	
17 05 04	zemina a kamení	2BB 5783	14,00	29,47	43,47	
17 05 04	zemina a kamení	6E8 1572	14,00	14,26	28,26	
17 05 04	zemina a kamení	2BB 5783	14,00	29,20	43,20	
17 05 04	zemina a kamení	6E8 1572	14,00	14,60	28,60	
17 05 04	zemina a kamení	6E8 1572	14,00	15,78	29,78	
17 05 04	zemina a kamení	2BB 5783	14,00	27,60	41,60	
17 05 04	zemina a kamení	6E8 1572	14,00	14,82	28,82	
Celkem				335,46		
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)				335,46		

Přehled dopravy :

24.07.2024

Číslo dod. listu	Materiál		SPZ	Tara	Množství (t)	
	Číslo	Název			Netto	Brutto
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)						
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvy	6E81572	14,00	15,76	29,76
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	29,12	43,12
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvy	6E81572	14,00	13,39	27,39
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvy	6E81572	14,00	15,53	29,53
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	29,01	43,01
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvy	6E81572	14,00	13,48	27,48
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	29,51	43,51
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	27,20	41,20
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	29,06	43,06
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvy	6E81572	14,00	13,94	27,94
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	27,70	41,70
17 05 04		zemina a kamení	6E81572	14,00	14,19	28,19
17 05 04		zemina a kamení	2BB5783	14,00	27,42	41,42
17 05 04		zemina a kamení	2BB5783	14,00	27,79	41,79
17 05 04		zemina a kamení	6E81572	14,00	14,73	28,73
17 05 04		zemina a kamení	2BB5783	14,00	29,84	43,84
17 05 04		zemina a kamení	6E81572	14,00	13,70	27,70
17 05 04		zemina a kamení	6E81572	14,00	15,89	29,89
17 05 04		zemina a kamení	2BB5783	14,00	28,62	42,62
17 01 01		prostý beton	2BB5783	14,00	29,39	43,39
17 01 01		prostý beton	2BB5783	14,00	28,46	42,46
17 01 01		prostý beton	2BB5783	14,00	28,43	42,43
17 01 01		prostý beton	2BB5783	14,00	28,45	42,45
17 01 01		prostý beton	2BB5783	14,00	29,94	43,94
17 01 01		prostý beton	2BB5783	14,00	29,34	43,34
17 01 01		prostý beton	2BB5783	14,00	28,71	42,71
17 01 01		prostý beton	2BB5783	14,00	28,35	42,35
Celkem					646,95	
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)					646,95	

Přehled dopravy :

25.07.2024

Číslo dod. listu	Materiál		SPZ	Tara	Množství (t)	
	Číslo	Název			Netto	Brutto
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)						
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	6E81572	14,00	13,55	27,55
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	2BB5783	14,00	27,86	41,86
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	6E81572	14,00	15,53	29,53
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	2BB5783	14,00	27,18	41,18
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	6E81572	14,00	15,12	29,12
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	2BB5783	14,00	28,80	42,80
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	6E81572	14,00	14,97	28,97
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	2BB5783	14,00	28,07	42,07
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	6E81572	14,00	15,41	29,41
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	2BB5783	14,00	27,00	41,00
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	6E81572	14,00	13,16	27,16
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	6E81572	14,00	14,38	28,38
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi	2BB5783	14,00	27,26	41,26
17 05 04		zemina a kamení	6E81572	14,00	14,94	28,94
17 05 04		zemina a kamení	6E81572	14,00	15,92	29,92
17 05 04		zemina a kamení	2BB5783	14,00	29,47	43,47
17 05 04		zemina a kamení	6E81572	14,00	14,85	28,85
17 05 04		zemina a kamení	2BB5783	14,00	27,22	41,22
17 01 01		železový beton	6E81572	14,00	13,47	27,47
17 01 01		železový beton	2BB5783	14,00	28,78	42,78
17 01 01		železový beton	6E81572	14,00	13,52	27,52
17 01 01		železový beton	2BB5783	14,00	28,20	42,20
17 01 01		železový beton	6E81572	14,00	14,81	28,81
17 01 01		železový beton	2BB5783	14,00	29,09	43,09
17 01 01		železový beton	6E81572	14,00	13,41	27,41
Celkem					511,97	
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)					511,97	

Přehled dopravy :

29.07.2024

Číslo dod. listu	Materiál		SPZ	Tara	Množství (t)	
	Číslo	Název			Netto	Brutto
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)						
17 05 04		zemina a kamení	6E81572	14,00	14,08	28,08
17 05 04		zemina a kamení	2BB5783	14,00	28,16	42,16
17 05 04		zemina a kamení	6E81572	14,00	14,55	28,55
17 05 04		zemina a kamení	2BB5783	14,00	28,81	42,81
17 05 04		zemina a kamení	6E81572	14,00	14,90	28,90
17 05 04		zemina a kamení	2BB5783	14,00	28,25	42,25
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	6E81572	14,00	13,12	27,12
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	2BB5783	14,00	27,87	41,87
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	6E81572	14,00	14,30	28,30
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	2BB5783	14,00	29,66	43,66
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	6E81572	14,00	15,53	29,53
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	2BB5783	14,00	29,90	43,90
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	6E81572	14,00	15,23	29,23
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	2BB5783	14,00	27,31	41,31
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	6E81572	14,00	13,41	27,41
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	2BB5783	14,00	28,49	42,49
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	6E81572	14,00	15,22	29,22
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	2BB5783	14,00	29,82	43,82
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	6E81572	14,00	15,27	29,27
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrst	2BB5783	14,00	28,86	42,86
17 03 02		Asfaltový beton bez dehtu	6E81572	14,00	15,99	29,99
17 03 02		Asfaltový beton bez dehtu	6E81572	14,00	13,14	27,14
17 03 02		Asfaltový beton bez dehtu	6E81572	14,00	13,40	27,40
17 03 02		Asfaltový beton bez dehtu	6E81572	14,00	13,65	27,65
Celkem					488,92	
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)					488,92	

Přehled dopravy :

31.07.2024

Číslo dod. listu	Materiál		SPZ	Tara	Množství (t)	
	Číslo	Název			Netto	Brutto
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)						
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 6E81572		14,00	15,00	29,00
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 6E81572		14,00	14,49	28,49
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 6E81572		14,00	15,94	29,94
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 6E81572		14,00	15,27	29,27
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 6E81572		14,00	14,80	28,80
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 2BB5783		14,00	28,61	42,61
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 6E81572		14,00	13,65	27,65
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 2BB5783		14,00	27,08	41,08
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 6E81572		14,00	14,13	28,13
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 2BB5783		14,00	28,82	42,82
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 6E81572		14,00	16,00	30,00
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 2BB5783		14,00	29,30	43,30
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 6E81572		14,00	13,18	27,18
17 05 04		kámen, kamenivo, sypké vrstvi 2BB5783		14,00	27,38	41,38
17 05 04		Kamenivo 2BB5783		14,00	29,51	43,51
17 05 04		Kamenivo 2BB5783		14,00	28,30	42,30
17 05 04		Kamenivo 2BB5783		14,00	28,61	42,61
17 01 01		prostý beton 6E81572		14,00	15,37	29,37
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	29,72	43,72
17 01 01		prostý beton 6E81572		14,00	14,43	28,43
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	29,33	43,33
17 01 01		prostý beton 6E81572		14,00	14,55	28,55
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	27,97	41,97
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	28,53	42,53
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	27,59	41,59
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	28,46	42,46
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	27,44	41,44
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	27,32	41,32
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	28,79	42,79
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	28,76	42,76
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	29,34	43,34
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	28,80	42,80
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	28,51	42,51
17 01 01		prostý beton 2BB5783		14,00	29,81	43,81

Celkem

804,79

ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)

804,79

Přehled dopravy 11/2024

ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)

1	04.11.2024	475,49
2	05.11.2024	548,47
3	12.11.2024	258,16

Celkem

1282,12

ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)

1282,12

Přehled dopravy :

04.11.2024

Číslo dodacího listu	Materiál		SPZ	Tara	Množství (t)	
	Číslo	Název			Netto	Brutto
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)						
	17 05 04	kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	28,36	42,36
	17 05 04	kámen, kamenivo, sypké vrstvy	6E81572	14,00	15,22	29,22
	17 05 04	kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	29,44	43,44
	17 05 04	kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	28,70	42,70
	17 05 04	kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	28,55	42,55
	17 05 04	kámen, kamenivo, sypké vrstvy	6E81572	14,00	14,50	28,50
	17 05 04	kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	28,59	42,59
	17 05 04	kámen, kamenivo, sypké vrstvy	6E81572	14,00	14,40	28,40
	17 05 04	kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	28,65	42,65
	17 05 04	kámen, kamenivo, sypké vrstvy	2BB5783	14,00	29,55	43,55
	17 01 01	prostý beton	2BB5783	14,00	27,24	41,24
	17 01 01	prostý beton	2BB5783	14,00	28,74	42,74
	17 01 01	prostý beton	2BB5783	14,00	28,59	42,59
	17 01 01	prostý beton	2BB5783	14,00	29,69	43,69
	17 03 02	asfaltové směsi bez dehtu	6E81572	14,00	13,39	27,39
	17 03 02	asfaltové směsi bez dehtu	2BB5783	14,00	29,53	43,53
	17 03 02	asfaltové směsi bez dehtu	6E81572	14,00	13,28	27,28
	17 03 02	asfaltové směsi bez dehtu	2BB5783	14,00	27,85	41,85
	17 03 02	asfaltové směsi bez dehtu	6E81572	14,00	15,72	29,72
	17 03 02	asfaltové směsi bez dehtu	6E81572	14,00	15,50	29,50
Celkem					475,49	
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)					475,49	

Přehled dopravy :

05.11.2024

Číslo dodacího listu	Materiál		SPZ	Tara	Množství (t)	
	Číslo	Název			Netto	Brutto
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)						
	17 01 01	železový beton	6E8 1572	14,00	11,35	25,35
	17 01 01	železový beton	2BB 5783	14,00	28,07	42,07
	17 01 01	železový beton	6E8 1572	14,00	15,84	29,84
	17 01 01	železový beton	2BB 5783	14,00	27,86	41,86
	17 01 01	železový beton	6E8 1572	14,00	13,27	27,27
	17 01 01	železový beton	2BB 5783	14,00	30,00	44,00
	17 01 01	železový beton	2BB 5783	14,00	28,07	42,07
	17 01 01	železový beton	6E8 1572	14,00	14,34	28,34
	17 01 01	železový beton	2BB 5783	14,00	28,59	42,59
	17 01 01	železový beton	6E8 1572	14,00	14,87	28,87
	17 01 01	železový beton	2BB 5783	14,00	27,83	41,83
	17 01 01	železový beton	6E8 1572	14,00	14,25	28,25
	17 05 04	zemina	6E8 1572	14,00	15,70	29,70
	17 05 04	zemina	2BB 5783	14,00	28,62	42,62
	17 05 04	zemina	6E8 1572	14,00	14,33	28,33
	17 05 04	zemina	6E8 1572	14,00	15,05	29,05
	17 05 04	zemina	2BB 5783	14,00	28,35	42,35
	17 05 04	zemina	6E8 1572	14,00	13,69	27,69
	17 05 04	zemina	6E8 1572	14,00	15,78	29,78
	17 05 04	zemina	2BB 5783	14,00	27,00	41,00
	17 05 04	zemina	6E8 1572	14,00	13,01	27,01
	17 05 04	kamenivo	6E8 1572	14,00	15,34	29,34
	17 03 02	asfalt.beton bez dehtu	6E8 1572	14,00	13,20	27,20
	17 01 01	prostý beton	6E8 1572	14,00	13,02	27,02
	17 01 01	prostý beton	6E8 1572	14,00	13,28	27,28
	17 01 01	prostý beton	2BB 5783	14,00	27,22	41,22
	17 01 01	prostý beton	6E8 1572	14,00	13,05	27,05
	17 01 01	prostý beton	2BB 5783	14,00	27,50	41,50
Celkem					548,47	
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)					548,47	

Přehled dopravy :

12.11.2024

Číslo dodacího listu	Materiál		SPZ	Tara	Množství (t)	
	Číslo	Název			Netto	Brutto
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)						
	17 03 02	asfaltové směsi bez dehtu	2BB 5783	14,00	28,96	42,96
	17 03 02	asfaltové směsi bez dehtu	6E8 1572	14,00	13,32	27,32
	17 03 02	asfaltové směsi bez dehtu	6E8 1572	14,00	14,21	28,21
	17 03 02	asfaltové směsi bez dehtu	6E8 1572	14,00	14,24	28,24
	17 01 01	železový beton	2BB 5783	14,00	27,61	41,61
	17 01 01	železový beton	6E8 1572	14,00	15,45	29,45
	17 01 01	železový beton	2BB 5783	14,00	29,46	43,46
	17 01 01	železový beton	6E8 1572	14,00	13,04	27,04
	17 01 01	železový beton	2BB 5783	14,00	27,18	41,18
	17 01 01	železový beton	6E8 1572	14,00	14,65	28,65
	17 01 01	železový beton	2BB 5783	14,00	29,02	43,02
	17 01 01	železový beton	6E8 1572	14,00	15,70	29,70
	17 01 01	železový beton	6E8 1572	14,00	15,33	29,33
Celkem					258,16	
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (Sedlčany - most přes potok Mastník)					258,16	

Vážní lístek-Příjemka 29.07.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Zemina a kamení	170504	42,86	14,00	28,86 t

Poznámka

Zapsal: Správce

Razítko, podpis ..

0

SPZ: 2BB5783

Řidič:

Vážní lístek-Příjemka 29.07.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi		29,99	14,00	15,99 t

Poznámka

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

0

SPZ: 6E81572

Řidič:

Vážní lístek-Příjemka 29.07.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi	02	27,14	14,00	13,14 t

Poznámka

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

0

SPZ: 6E81572

Řidič:

Vážní lístek-Příjemka 29.07.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
Novomlýnská 1373/5
110 00 Praha
Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868
M - SILNICE a.s.
Selčany - most přes potok Mastník
Husova 1697
530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi	170302	27,40	14,00	13,4 t

Poznámka
Zapsal: Správc
Razítko, podpis
0

SPZ: **6E81572**
Řidič:

Vážní lístek-Příjemka 29.07.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
Novomlýnská 1373/5
110 00 Praha
Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868
M - SILNICE a.s.
Selčany - most přes potok Mastník
Husova 1697
530 03 Pardubice

zboží	brutto	tara	netto
Asfaltové směs	27,65	14,00	13,65 t

Poznámka
Zapsal: Správce
Razítko, podpis
0

SPZ: **6E81572**
Řidič:

Vážní lístek-Příjemka 31.07.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
Novomlýnská 1373/5
110 00 Praha
Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868
M - SILNICE a.s.
Selčany - most přes potok Mastník
Husova 1697
530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Zemina a kam	504	29,00	14,00	15 t

Poznámka
Zapsal: Správc
Razítko, podpis
0

SPZ: **6E81572**
Řidič:

Vážní lístek-Příjemka 04.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
Novomlýnská 1373/5
110 00 Praha
Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868
M - SILNICE a.s.
Selčany - most přes potok Mastník
Husova 1697
530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Beton	170101	42,59	14,00	28,59 t
Poznámka		SPZ: 2BB5783		
Zapsal: Správce		Řidič:		
Razítko, podpis ..				
0				

Vážní lístek-Příjemka 04.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
Novomlýnská 1373/5
110 00 Praha
Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868
M - SILNICE a.s.
Selčany - most přes potok Mastník
Husova 1697
530 03 Pardubice

zboží	odp.	brutto	tara	netto
Beton	101	43,69	14,00	29,69 t
Poznámka		SPZ: 2BB5783		
Zapsal: Spr		Řidič:		
Razítko, podp				
0				

Vážní lístek-Příjemka 04.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
Novomlýnská 1373/5
110 00 Praha
Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868
M - SILNICE a.s.
Selčany - most přes potok Mastník
Husova 1697
530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové sm	170302	27,39	14,00	13,39 t
Poznámka		SPZ: 6E81572		
Zapsal: Sprá		Řidič:		
Razítko, podpis				
0				

Vážní lístek-Příjemka 04.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi	170302	43,53	14,00	29,53 t

Poznámka

SPZ: **2BB5783**

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

Řidič:

0

Vážní lístek-Příjemka 04.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi	12	27,28	14,00	13,28 t

Poznámka

SPZ: **6E81572**

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

Řidič:

0

Vážní lístek-Příjemka 04.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi	170302	41,85	14,00	27,85 t

Poznámka

SPZ: **2BB5783**

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

Řidič:

0

Vážní lístek-Příjemka 04.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi	170302	29,72	14,00	15,72 t

Poznámka

SPZ: **6E81572**

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

Řidič:

0

Vážní lístek-Příjemka 04.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi	302	29,50	14,00	15,5 t

Poznámka

SPZ: **6E81572**

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

Řidič:

0

Vážní lístek-Příjemka 05.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Beton	170101	25,35	14,00	11,35 t

Poznámka

SPZ: **6E8 1572**

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

Řidič:

0

Vážní lístek-Příjemka 05.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi	170302	27,20	14,00	13,2 t

Poznámka

Zapsal: Správ

Razítko, podpis

0

SPZ: 6E8 1572

Řidič:

Vážní lístek-Příjemka 05.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Beton	1	27,02	14,00	13,015 t

Poznámka

Zapsal: Správ

Razítko, podpis

0

SPZ: 6E8 1572

Řidič:

Vážní lístek-Příjemka 05.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Beton	70101	27,28	14,00	13,278 t

Poznámka

Zapsal: Sp

Razítko, poc

0

SPZ: 6E8 1572

Řidič:

Vážní lístek-Příjemka 12.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi	170302	42,95	14,00	28,955 t

Poznámka

Zapsal: Správce

Razítko, podpis ...

SPZ: **2BB 5783**

Řidič:

0

Vážní lístek-Příjemka 12.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi	2	27,32	14,00	13,32 t

Poznámka

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

SPZ: **6E8 1572**

Řidič:

0

Vážní lístek-Příjemka 12.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi	170302	28,21	14,00	14,207 t

Poznámka

Zapsal: Spr

Razítko, podpis

SPZ: **6E8 1572**

Řidič:

0

Vážní lístek-Příjemka 12.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Asfaltové směsi	170302	28,24	14,00	14,236 t

Poznámka

Zapsal: Správce

Razítko, podpis ..

0

SPZ: 6E8 1572

Řidič:

Vážní lístek-Příjemka 12.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Beton	170101	41,61	14,00	27,61 t

Poznámka

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

0

SPZ: 2BB 5783

Řidič:

Vážní lístek-Příjemka 12.11.2024

IČ: 26072602 DIČ: CZ26072602

ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Novomlýnská 1373/5

110 00 Praha

Registrace:

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.

Selčany - most přes potok Mastník

Husova 1697

530 03 Pardubice

zboží	kód odp.	brutto	tara	netto
Beton	170101	29,45	14,00	15,45 t

Poznámka

Zapsal: Spr

Razítko, podp

0

SPZ: 6E8 1572

Řidič:



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 143563



Strana 1/1

Zákazník: ASTON služby v ekologii,
s.r.o.
Novomlýnská 1375/5
Praha 1 - Nové Město, 110 00

Akce: Stavba Komunikace Mastník-Sedlčany
(M-SILNICE)

Datum odběru: 12.06.2024 ***

Odebral: zákazník ***

Datum analýzy: 20.6. - 27.6.2024

Datum dodání: 20.6.2024

Datum vystavení: 27.6.2024

Lab. číslo:	C83623	Nejistoty	Vyhl. Č. 283/23	Vyhovuje
Označení vzorku:	24/6/M-SIL/ SED/1-AS			
Hloubka (m):	0,0-0,13			
Matrice:	asfalt	měření	Tab. 1.1 ZAS-T1	limitům

PAU:

naftalen	mg/kg	4,5	40%
fenantren	mg/kg	<0,3	40%
antracen	mg/kg	<0,3	40%
fluoranten	mg/kg	<0,3	40%
pyren	mg/kg	0,36	40%
benz(a)antracen	mg/kg	<0,3	40%
chrysen	mg/kg	<0,3	40%
benzo(b)fluoranten	mg/kg	0,34	40%
benzo(k)fluoranten	mg/kg	<0,3	40%
benzo(a)pyren	mg/kg	<0,3	40%
indeno(123cd)pyren	mg/kg	<0,3	40%
benzo(ghi)perylene	mg/kg	0,41	40%
suma 12 PAU	mg/kg	5,6	

max. 12 ano

(naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylene)

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU metodou GC/MS, suma 12 PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Indexy u položek a metod

*** - informace dodaná zákazníkem. Laboratoř nenes odpovědnost za tuto informaci.

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Porovnání s limitem bylo provedeno bez započtení nejistot.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 143565



Strana 1/1

Zákazník: ASTON služby v ekologii,
s.r.o.
Novomlýnská 1375/5
Praha 1 - Nové Město, 110 00

Akce: Stavba Komunikace Mastník-Sedlčany
(M-SILNICE)

Datum odběru: 12.06.2024 ***

Odebral: zákazník ***

Datum dodání: 20.6.2024

Datum analýzy: 20.6. - 27.6.2024

Datum vystavení: 27.6.2024

Lab. číslo:	C83625	Nejistoty	Vyhl. Č. 283/23	Vyhovuje
Označení vzorku:	24/6/M-SIL/ SED/2-AS			
Hloubka (m):	0,0-0,14			
Matrice:	asfalt	měření	Tab. 1.1 ZAS-T2	limitům

PAU:

naftalen	mg/kg	9,0	40%
fenantren	mg/kg	3,3	40%
antracen	mg/kg	1,3	40%
fluoranten	mg/kg	2,5	40%
pyren	mg/kg	1,9	40%
benz(a)antracen	mg/kg	0,98	40%
chrysen	mg/kg	0,83	40%
benzo(b)fluoranten	mg/kg	1,1	40%
benzo(k)fluoranten	mg/kg	0,54	40%
benzo(a)pyren	mg/kg	0,99	40%
indeno(123cd)pyren	mg/kg	0,62	40%
benzo(ghi)perylene	mg/kg	0,66	40%
suma 12 PAU	mg/kg	23,7	

max. 25 ano

(naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylene)

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU metodou GC/MS, suma 12 PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Indexy u položek a metod

*** - informace dodaná zákazníkem. Laboratoř nenes odpovědnost za tuto informaci.

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Porovnání s limitem bylo provedeno bez započtení nejistot.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 143567



Strana 1/1

Zákazník: ASTON služby v ekologii,
s.r.o.
Novomlýnská 1375/5
Praha 1 - Nové Město, 110 00

Akce: Stavba Komunikace Mastník-Sedlčany
(M-SILNICE)

Datum odběru: 12.06.2024 ***
Odebral: zákazník ***
Datum analýzy: 20.6. - 27.6.2024

Datum dodání: 20.6.2024
Datum vystavení: 27.6.2024

Lab. číslo:	C83627	Nejistoty	Vyhl. Č. 283/23	Vyhovuje
Označení vzorku:	24/6/M-SIL/ SED/3-AS			
Hloubka (m):	0,0-0,16			
Matrice:	asfalt	měření	Tab. 1.1 ZAS-T3	limitům

PAU:

naftalen	mg/kg	12	40%
fenantren	mg/kg	4,5	40%
antracen	mg/kg	1,9	40%
fluoranten	mg/kg	5,9	40%
pyren	mg/kg	6,7	40%
benz(a)antracen	mg/kg	2,3	40%
chrysen	mg/kg	3,0	40%
benzo(b)fluoranten	mg/kg	6,7	40%
benzo(k)fluoranten	mg/kg	2,8	40%
benzo(a)pyren	mg/kg	6,5	40%
indeno(123cd)pyren	mg/kg	4,5	40%
benzo(ghi)perylene	mg/kg	4,1	40%
suma 12 PAU	mg/kg	60,9	

max. 300 ano

(naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylene)

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU metodou GC/MS, suma 12 PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Indexy u položek a metod

*** - informace dodaná zákazníkem. Laboratoř nenes odpovědnost za tuto informaci.

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Porovnání s limitem bylo provedeno bez započtení nejistot.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 143564



Strana 1/1

Zákazník: ASTON služby v ekologii,
s.r.o.
Novomlýnská 1375/5
Praha 1 - Nové Město, 110 00

Akce: Stavba Komunikace Mastník-Sedlčany
(M-SILNICE)

Datum odběru: 12.06.2024 ***

Odebral: zákazník ***

Datum analýzy: 20.6. - 27.6.2024

Datum dodání: 20.6.2024

Datum vystavení: 27.6.2024

Lab. číslo:	C83624	Nejistoty	Vyhl. Č. 283/23	Vyhovuje
Označení vzorku:	24/6/M-SIL/ SED/1-PS			
Hloubka (m):	0,13-0,16			
Matrice:	asfalt	měření	Tab. 1.1 ZAS-T4	limitům

PAU:

naftalen	mg/kg	110	40%
fenantren	mg/kg	530	40%
antracen	mg/kg	180	40%
fluoranten	mg/kg	410	40%
pyren	mg/kg	320	40%
benz(a)antracen	mg/kg	180	40%
chrysen	mg/kg	150	40%
benzo(b)fluoranten	mg/kg	170	40%
benzo(k)fluoranten	mg/kg	91	40%
benzo(a)pyren	mg/kg	190	40%
indeno(123cd)pyren	mg/kg	98	40%
benzo(ghi)perylene	mg/kg	74	40%
suma 12 PAU	mg/kg	2503	

min. 300 ano

(naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylene)

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU metodou GC/MS, suma 12 PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Indexy u položek a metod

*** - informace dodaná zákazníkem. Laboratoř nenes odpovědnost za tuto informaci.

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Porovnání s limitem bylo provedeno bez započtení nejistot.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice