

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 21.7.2023 (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: 11PT-004008 ev. č.: 086/23

ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0004

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21052023

Název související veřejné zakázky:

D35 Migrační bariéry a odlov obojživelníků

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

ředitelem Správy Pardubice, na

základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

vedoucí oddělení veřejných zakázek

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „SAMMIS s.r.o. + M-STAV CZ s.r.o.“

Vedoucí společník:

SAMMIS s.r.o.

se sídlem:

Bezděkov I, 535 01 Bezděkov

IČO:

05472806

DIČ:

CZ05472806

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

C 37857 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

bankovní spojení:

zastoupen:

, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

Společník:

M-STAV CZ s.r.o.

se sídlem:

Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČO:

27557235

DIČ:

CZ27557235

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

C 25919 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

bankovní spojení:

zastoupen:

jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE

- A) Na úseku stavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov bylo podle Smlouvy stanoveno, že dočasné migrační bariéry budou položeny v délce 2 460 m. Při realizaci však vznikla potřeba realizovat dočasné migrační bariéry v délce 2 760,64 m. Tato délka vychází z mapového podkladu (RDS) vytvořeného společností AQUAGEN s.r.o., který byl Objednatel schválen před započítáním samotné realizace. Poskytovatel pak na základě pokynu Objednatel č. 01/23_10/D35VM-Džb zrealizoval bariéry v délce určené RDS. Tato změna byla vyčíslena na částku 289 978, 72 Kč bez DPH.
- B) Na úseku stavby D35 Ostrov – Vysoké Mýto bylo dle Smlouvy stanoveno, že dočasné migrační bariéry budou položeny v délce 5160 m. Při realizaci však vznikla potřeba realizovat dočasné migrační bariéry ve skutečné délce 6763,16 m. Tato délka vychází z mapového podkladu (RDS) vytvořeného společností AQUAGEN s.r.o., který byl Objednatel schválen před započítáním samotné realizace. Poskytovatel pak na základě pokynu Objednatel č. 01/23_10/D35OVM zrealizoval bariéry v délce určené RDS. Tato změna byla vyčíslena na částku 1 149 427,52 Kč bez DPH.
- C) Na základě sdělení společností AQUAGEN s.r.o., coby odborného biologa, došlo v obou výše uvedených úsecích stavby k nahrazení zachytých košů za popovou fólií o rozměru 1 x 1 m přichycenou k zemi. Tato varianta plně nahrazuje odchytové koše a zaručuje přežití obojživelníků při prudkém ochlazení. Tato změna byla co do úspory vyčíslena na částku 80 000,- Kč bez DPH na každém úseku stavby, tedy celkem se smluvní cena ponížila o 160 000,- Kč bez DPH.
- D) Při realizaci Smlouvy došlo k nečekaným a objektivním okolnostem, na základě kterých bylo třeba provést služby popsané výše v bodech A) a B) v jiném rozsahu, než byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku (položení dočasných migračních bariér ve větším rozsahu), a služby popsané výše v bodu C) bylo třeba nahradit jinými službami (nahrazení zachytých košů za popovou fólií o rozměru 1 x 1 m). Tyto skutečnosti nemohl Objednatel v době sjednání Smlouvy předpokládat, natož aby mu byly známy, a Poskytovatel je nezávilil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou Cenu za poskytování služeb dle čl. IV. odst. I. Smlouvy.
- E) Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 11,02 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Článek I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na výše specifikovaných změnách, na jejichž základě dojde k navýšení Ceny za poskytování služeb o celkovou částku 1 279 406,24 Kč bez DPH, z toho o částku 209 978,72 Kč bez DPH na

úseku stavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov a o částku 1 069 427,52 Kč bez DPH na úseku stavby D35 Ostrov – Vysoké Mýto.

2. Cena za poskytování služeb byla na úseku stavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov ve Smlouvě původně stanovena na částku 2 789 800,- Kč bez DPH, po navýšení dle odst. 1 tohoto článku bude nově činit částku 2 999 778,72 Kč bez DPH.
3. Cena za poskytování služeb byla na úseku stavby D35 Ostrov – Vysoké Mýto ve Smlouvě původně stanovena na částku 4 292 130,- Kč bez DPH, po navýšení dle odst. 1 tohoto článku bude nově činit částku 5 361 557,52 Kč bez DPH.
4. V návaznosti na výše uvedené se čl. 4.1 Cena Služeb Smlouvy mění následovně:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
12 808 416,24 Kč	2 689 767,41 Kč	15 498 183,65 Kč

(dále jen „Cena Služeb“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 1 Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

5. V návaznosti na výše uvedené se rovněž mění Příloha č. 2 Smlouvy, jejíž nové znění tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

Článek II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy uzavřené dne 21.7.2023 a její přílohy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zaslání tohoto Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny,
 - Příloha č. 2 ZBV D35 Vysoké Mýto – Džbánov,
 - Příloha č. 3 ZBV D35 Ostrov – Vysoké Mýto

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2019 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚ ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.10.20
11:37:16 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 05.11.2025 15:35:30 +01:00

Souhrnný rozpis ceny služeb

D35 Migrační bariéry a odlov obojživelníků	
číslo smlouvy: 11PT-004008 ev. č.: 086/23	
Ostrov - Vysoké Mýto	5 361 557,52
Vysoké Mýto - Džbánov	2 999 778,72
Džbánov - Litomyšl	4 447 080,00
Cena celkem bez DPH	12 808 416,24
DPH 21 %	2 689 767,41
Cena celkem včetně DPH	15 498 183,65

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 553 154 0005 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/001	Číslo ZBV: 01.5
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SAMMIS s.r.o.

Popis Změny:

Došlo k nahrazení odchyťových košů (93753,R) za nopové fólie (93753,R1). Tato změna představuje technicky vhodné a zároveň finančně hospodárnější řešení.

Položka 02944 byla doplněna za účelem vytyčení a doložení skutečného provedení stavby, které nebylo v původním rozpočtu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-80 000,00	87 900,00	7 900,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

5.6.4.7 (24.3.49.0)

Datum: 01.08.2025 Čas: 10:06

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 553 154 0005 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/001	Číslo ZBV: 01.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SAMMIS s.r.o.

Popis Změny:

Na základě odlišného množství migračních bariér uvedeného v PDPS došlo k navýšení jejich skutečně realizovaného množství o 1603,16 m (odpovídá 1122,212 m²). V důsledku této změny bylo nezbytné navýšit související rozpočtové položky č. 13273, 17411 a 33895.A.
Doplnění položky 11120 z důvodu nutného odstranění křovin pro realizaci dalších prací.
Doplnění položky 02910 z důvodu nutného vytyčení migračních bariér pro jejich realizaci.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	202 078,72	202 078,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

01.08.2025 10:11:22 10-01005

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 553-154-0005 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 02 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 02 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/001	Číslo ZBV: 01
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: SAMMIS s.r.o. Bezděkov 1,535 01 Bezděkov IČ: 5472806		

Finanční rekapitulace ZBV č. 01

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02	-80 000,00	289 978,72	209 978,72

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Datum: 2025.08.12 12:25:51
492007

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Pověřená osoba

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Vedoucí TDS:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	553 154 0005 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	01 – D35 Vysoké Mýto - Džbánov
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	01 – D35 Vysoké Mýto - Džbánov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 01/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
1. Podpisový list	1	
2. Přehled dokladů	1	
3. Průvodní list zařazení změny	1	
4. Zápis o projednání	1	
5. Rozpis oceněných změn položek	1	
6. Přehled zařazení změn do skupin	1	
7. Přehled nových položek	1	
8. Soupis prací se ZBV	2	
9. Ostatní dokumentace ZBV	7	
10. Změnový list (Skupina 4 a 5)	2	
11. Metadata	1	

Průvodní list zařazení změny do skupiny

pro ZBV číslo: 01

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar:	
Název stavby:	D35 Vysoké Mýto - Džbánov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01/001
Název SO/PS:	D35 Vysoké Mýto - Džbánov
Číslo podobjektu/rozpočtu:	01
Název podobjektu/rozpočtu:	D35 Vysoké Mýto - Džbánov

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	2 789 800,00 Kč	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 789 800,00 Kč	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-80 000,00 Kč	-2,87 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	289 978,72 Kč	10,39 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	2 999 778,72 Kč	107,53 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

- Na základě odlišného množství migračních bariér uvedeného v PDPS došlo k navýšení jejich skutečně realizovaného množství o 1603,16 m (odpovídá 1122,212 m²). V důsledku této změny bylo nezbytné navýšit související rozpočtové položky č. 13273, 17411 a 33895.A.
Doplnění položky 11120 z důvodu nutného odstranění křovin pro realizaci dalších prací.
Doplnění položky 02910 z důvodu nutného vytyčení migračních bariér pro jejich realizaci.
- Došlo k nahrazení odchyťových košů (93753.R) za nopové fólie (93753.R1). Tato změna představuje technicky vhodně a zároveň finančně hospodárnější řešení.
Položka 02944 byla doplněna za účelem vytyčení a doložení skutečného provedení stavby, které nebylo v původním rozpočtu.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO/ NE**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Změny nezbytné (dle § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.):**

Cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných: 202 078,72 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 202 078,72 Kč

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?

Došlo k navýšení množství migračních bariér z důvodu rozdílného množství uvedeném v PDPS.

Dále došlo k zavedení nové položky (11120) odstranění křovin a položky (02910) ostatní požadavky - zeměměřičská měření z důvodu absence této položky v rozpočtu.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.):

Cena navrhovaných Změn záporných: -80 000,00 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných: 87 900,00 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 7 900,00 Kč

Dle návrhu spol. Aquagen a vyjádření z 06.11.2023 a odsouhlasení řešení TDJ, došlo k nahrazení odchyťových košů za nopové fólie.

Dále došlo k zavedení nové položky (02944) ostatní požadavky - vytyčení skutečného provedení stavby z důvodu absence této položky v rozpočtu.

ZPRACOVATEL (za ŘSD s. p.):

Jméno, funkce:

Podpis:

datum:

Pověřená osoba

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno

Podpis:

datum:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název Stavby: 553 154 0005 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/001	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 789 800,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 789 800,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-80 000,00	289 978,72	289 978,72	10,39

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-80 000,00	2 999 778,72	209 978,72	7,53

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Datum: 2025.08.13 12:24:16 +02:00

Projektant (autorský dozor) za
technické řešení Změny:

Stavební dozor:

Pověřená osoba:

Zaměstnanec ŘSD s. p. odpovědný
za cenové projednání Změny:



Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název Stavby:

553 154 0005 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

01 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

01 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov

Změna soupísu prací (SO/PS)

001

Za Zhotovitele:

Datum:

Datum: 2025.08.13
12:24:25 +02'00'

Za Objednatele:

Datum:

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

Stavba: **553 154 0005 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov**

Objekt: **01 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov**

Rozpočet: **[01] - D35 Vysoké Mýto - Džbánov**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace: **SAMMIS s.r.o.**

Zhotovitel: **SAMMIS s.r.o.**

Změna stavby celkem:

Celková cena:	2 999 778,72 Kč
----------------------	------------------------

DPH:	629 953,53 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	3 629 732,25 Kč
--------------------	------------------------

Objekt: [01] - D35 Vysoké Mýto - Džbánov						
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JOC	Cena celkem v Kč
						7
						420 000,00
						250 000,00
						420 000,00
						100 000,00
						96 000,00
						84 623,20
						126 934,80
						627 830,00
						753 670,32
						0,00
						17 938,00
						37 950,00
						37 950,00
						14 882,40
						12 000,00
Celkem						2 999 778,72

SAMMIS s.r.o.
Generála Svobody 339,
533 51 Pardubice – Rosice

V Liberci 6. 11. 2023

Změna záchytných pastí

Stavba migračních bariér pro obojživelníky a plazy byla zahájena ve druhé polovině měsíce října, tedy v době, kdy většina obojživelníků začíná zimovat (např. zimování skokana hnědého a ropuchy obecné začíná v období říjen – listopad). Toto období je pro nás také ideálním k odchytu v prostoru budoucí stavby. Pro odchyt jsme jako biologický dozor zhotovitele navrhli jiný druh odchytných pastí z obavy, že v původně navrhovaných padacích pastech mohou v případě prudkého poklesu teploty zachycení živočichové umrznout. Záchytné koše byly proto nahrazeny nopovou fólií o rozměru 1x1m přichycenou k zemi. Nopová fólie se při slunečním svitu ohřeje a přiláká obojživelníky a plazy, kteří se pod ní ukryjí. Po nadzvednutí fólie jsou zachycení živočichové posbírání a přeneseni na jinou vhodnou lokalitu. Výhodou této pasti je, že živočichy ochrání i před nízkými teplotami, a nedojde tak k jejich zbytečnému úhynu. Jedná se o způsob odchytu, který máme opakovaně vyzkoušený na jiných stavbách.

Tato varianta z našeho pohledu plně nahrazuje odchytné koše a zaručuje přežití obojživelníků při prudkém ochlazení.

.....
jedenat

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Pardubice
Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

V Liberci 30. 11. 2024

Zpráva biologického dozoru zhotovitele migračních bariér o instalaci migračních bariér pro obojživelníky a plazy a odchytu obojživelníků

Dovolujeme si oznámit, jako biologický dohled zhotovitele dočasných migračních bariér (SAMMIS s.r.o., IČ: 05472806, sídlem: generála Svobody 339, Rosice, 533 51 Pardubice), že v rámci akce s názvem „D35 (3505) Vysoké Mýto - Džbánov“ jsou instalovány dočasné migrační bariéry pro obojživelníky a plazy.

Instalace byla provedena na základě podmínek udělené výjimky vydané Krajským úřadem Pardubického kraje č.j.: 52960/2017/OŽPZ/Si ze dne 31.7.2017.

V úseku výstavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov bylo instalováno v období 1.3. – 31.5. 2024 80 ks odchytných pastí, jejichž cílem bylo prověřit funkčnost dočasných migračních zábran zamezujících pronikání zvláště chráněných druhů živočichů na stavenišť. K odchytu byla použita tzv. nopová folie o rozměru 1 x 1 m v rozích přichycená k zemi. Odchytné pasti byly kontrolovány po dvou dnech vždy po ránu.

Celkem bylo odchyceno a následně přeneseno na vhodné lokality 13 ks obojživelníků.

Ropucha obecná (*Bufo bufo*): 10 ks;

ještěrka obecná (*Lacerta agilis*): 1ks;

slepýš křehký (*Anguis fragilis*): 2ks.

V úseku stavby D35 Vysoké Mýto - Džbánov bylo instalováno 2760,64 bm dočasných migračních bariér.

V případě dotazů se můžete obrátit na kontaktní osobu

S pozdravem

, jednatel

Přílohy:

Koordinální situace dočasných migračních bariér – mapa.



SAMMIS s.r.o., generála Svobody 339, 533 51 Pardubice-Rosice
společnost je zapsána v OR KS v Hradci Králové, spisová značka: C, vložka 37857
IČ: 05472806, DIČ: CZ05472806

SAMMIS s.r.o.
generála Svobody 339,
533 51 Pardubice-Rosice
IČO: 05472806
DIČ: CZ05472806

D35 Migrační bariéry a odlov obojživelníků

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

SAMMIS s.r.o. + M-STAV CZ s.r.o.
SAMMIS s.r.o. – vedoucí společník
Společník: M-STAV CZ s.r.o.

ÚSEK: D35 Vysoké Mýto – Džbánov

Věc: Potvrzení o realizaci navýšeného množství migračních bariér

Na základě smlouvy o poskytování služeb číslo: 11PT-004008, ev.č. 086/23 jsme zrealizovali instalaci migračních bariér.

Dle mapového podkladu (RDS) vytvořeného společností AQUAGEN s.r.o., která vytvořila návrh o umístění dočasných bariér, který byl schválen objednatelem před započatím realizace dočasných migračních bariér.

Na základě pokynu objednatele č. 01/23_10/D35VM-Džb jsme zrealizovali bariéry v délce určené v RDS.

V úseku D35 Ostrov – Vysoké Mýto, bylo v rozpočtu ze SOPS (11PT-004008) pouze 2 460 m dočasné migrační bariéry, každopádně při realizaci vznikla potřeba na 2760,64 m.

Tímto Vás žádáme o schválení délky dočasných migračních bariér.

SAMMIS s.r.o.

Kontakty

, www.sammis.cz



SAMMIS s.r.o.

SAMMIS s.r.o., generála Svobody 339, 533 51 Pardubice-Rosice

společnost je zapsána v OR KS v Hradci Králové, spisová značka: C, vložka 37557

IČ: 05472806, DIČ: CZ05472806

D35 Vysoké Mýto - Džbánov			
Výstavba dočasných bariér proti obojživelníkům			
Projektovaná délka jednotlivých bariér v (m)		Skutečně zaměřená délka v (m)	
č. bariéry	délka (m)	č. bariéry	délka (m)
B11	280	B11	280,53
B12	211	B12	175,17
B13	245	B13	246,6
B14	707	B14	725,85
B15	411	B15	413,2
B16	160	B16	150,55
B17	195	B17	195
B18	116	B18	110,41
B19	113	B19	111,9
B20	187	B20	189,83
B21	174	B21	161,6
Celkem:	2799	Celkem:	2760,64

Ve smlouvě celkem (v m):

2460

K DOFAKTURACI V RÁMCI ZBV (v m):

300,64

- Příloha: nákresy skutečného zaměření

SAMMIS s.r.o.

Kontakty /

, www.sammis.cz



SAMMIS s.r.o., generála Svobody 339, 533 51 Pardubice-Rosice
společnost je zapsána v OR KS v Hradci Králové, spisová značka: C, vložka 37857
IČ: 05472806, DIČ: CZ05472806

V Pardubicích, dne 23.12.2023

Souhlas za BD TDI:

...../.....

V Pardubicích, dne

Souhlas za objednatele:

.....

ŘSD s. p.

SAMMIS s.r.o.

Kontakt

www.sammis.cz

Daňový doklad - faktura

Zhotovitel:

**Polní 485
533 41 Lázně Bohdaneč**

IČO: 489 96 874
DIČ: CZ6809070499

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Směrový kód:
Konst. symbol:
Var. symbol:

Datum vystavení dokladu:
Den splatnosti:
Datum zdanitelného plnění
Forma úhrady:

Objednatel:

**SAMMIS s.r.o.
Generála Svobody 339
533 51 PARDUBICE – Rosice**

IČO: 05472806
DIČ: CZ05472806

Faktura číslo:

Upřesnění služby

Fakturovaná částka - Kč

Fakturujeme Vám geodetické služby na akci
D35, Ostrov – Sedliště
vytyčení stavby žabích bariér
zpracování, příprava, vytyčení

75.000,-

Cena bez Dph
Dph 21%

75.000,-
15.750,-

Celkem k úhradě:

90.750,-

Registrován u živnostenského úřadu

Přílohy

Razítko a podpis

Daňový doklad - faktura

Zhotovitel:

**Polní 485
533 41 Lázně Bohdaneč**

IČO: 489 96 874
DIČ: CZ6809070499

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Směrový kód:
Konst. symbol:
Var. symbol: .

Datum vystavení dokladu:
Den splatnosti:
Datum zdanitelného plnění
Forma úhrady:

Objednatel:

**SAMMIS s.r.o.
Generála Svobody 339
533 51 PARDUBICE – Rosice**

IČO: 05472806
DIČ: CZ05472806

Faktura číslo:

Upřesnění služby

Fakturovaná částka - Kč

Fakturuje Vám geodetické služby na akci

D35, Ostrov – Litomyšl

zaměření skutečného provedení stavby žabích bariér

zaměření, zpracování,

vyhotovení dokumentace

75.000,-

Cena bez Dph
Dph 21%

75.000,-

15.750,-

Celkem k úhradě:

90.750,-

Registrován u živnostenského úřadu

Přílohy

Razítko a podpis

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 553 154 0004 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/001	Číslo ZBV: 01.5
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SAMMIS s.r.o.

Popis Změny:

Došlo k nahrazení odchylových košů (93753.R) za nopové fólie (93753.R1). Tato změna představuje technicky vhodné a zároveň finančně hospodárnější řešení.

Položka 02944 byla doplněna za účelem vytyčení a doložení skutečného provedení stavby, které nebylo v původním rozpočtu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-80 000,00	80 982,60	982,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

DMS 202507131018-1207

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 553-154.0004 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/001	Číslo ZBV: 01.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto		

Síraný smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SAMMIS s.r.o.

Popis Změny:

Na základě odlišného množství migračních bariér uvedeného v PDPS došlo k navýšení jejich skutečně realizovaného množství o 1603,16 m (odpovídá 1122,212 m²). V důsledku této změny bylo nezbytné navýšit související rozpočtové položky č. 13273, 17411 a 33895.A.
Doplnění položky 11120 z důvodu nutného odstranění křovin pro realizaci dalších prací.
Doplnění položky 02910 z důvodu nutného vytyčení migračních bariér pro jejich realizaci.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 068 444,92	1 068 444,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

BRANISLAVA 07/2025

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 553 154 0004 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/001	Číslo ZBV: 01
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: SAMMIS s.r.o. Bezděkov 1,535 01 Bezděkov IČ: 5472806		

Finanční rekapitulace ZBV č. 01

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01	-80 000,00	1 149 427,52	1 069 427,52

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn.

Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Datum: 2025.07.31
12:58:35 +02'00'

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Pověřená osoba

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Vedoucí TDS:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou:

Podpis

Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	553 154 0004 – D35 Ostrov - Vysoké Mýto
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	01 – D35 Ostrov - Vysoké Mýto
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	01 – D35 Ostrov - Vysoké Mýto
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 01/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
1. Podpisový list	1	
2. Přehled dokladů	1	
3. Průvodní list zařazení změny	1	
4. Zápis o projednání	1	
5. Rozpis oceněných změn položek	1	
6. Přehled zařazení změn do skupin	1	
7. Přehled nových položek	1	
8. Soupis prací se ZBV	2	
9. Ostatní dokumentace ZBV	7	
10. Změnový list (Skupina 3 a 4)	2	
11. Metadata	1	

Průvodní list zařazení změny do skupiny

pro ZBV číslo: 01

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar:	
Název stavby:	D35 Ostrov - Vysoké Mýto
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01/001
Název SO/PS:	D35 Ostrov - Vysoké Mýto
Číslo podobjektu/rozpočtu:	01
Název podobjektu/rozpočtu:	D35 Ostrov - Vysoké Mýto

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	4 292 130,00 Kč	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	4 292 130,00 Kč	
Orientáč. cena navrhovaných Změn záporných:	-80 000,00 Kč	-1,86 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 149 427,52 Kč	26,78 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	5 361 557,52 Kč	124,92 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

- Na základě odlišného množství migračních bariér uvedeného v PDPS došlo k navýšení jejich skutečně realizovaného množství o 1603,16 m (odpovídá 1122,212 m²). V důsledku této změny bylo nezbytné navýšit související rozpočtové položky č. 13273, 17411 a 33895.A.
Doplnění položky 11120 z důvodu nutného odstranění křovin pro realizaci dalších prací.
Doplnění položky 02910 z důvodu nutného vytyčení migračních bariér pro jejich realizaci.
- Došlo k nahrazení odchyťových košů (93753.R) za nopové fólie (93753.R1). Tato změna představuje technicky vhodné a zároveň finančně hospodárnější řešení.
Položka 02944 byla doplněna za účelem vytyčení a doložení skutečného provedení stavby, které nebylo v původním rozpočtu.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:**ANO/ NE**

(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Změny nezbytné (dle § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.):

Cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných: 1 068 444,92 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 1 068 444,92 Kč

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?

Došlo k navýšení množství migračních bariér z důvodu rozdílného množství uvedeném v PDPS.

Dále došlo k zavedení nové položky (11120) odstranění křovin a položky (02910) ostatní požadavky - zeměměřičská měření z důvodu absence této položky v rozpočtu.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.):

Cena navrhovaných Změn záporných: -80 000,00 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných: 80 982,60 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 982,60 Kč

Dle návrhu spol. Aquagen a vyjádření z 06.11.2023 a odsouhlasení řešení TDI, došlo k nahrazení odchyťových košů za nopové fólie.

Dále došlo k zavedení nové a položky (02944) ostatní požadavky - vytyčení skutečného provedení stavby z důvodu absence této položky v rozpočtu.

ZPRACOVATEL (za ŘSD s. p.):

Jméno, funkce:

Podpis:

datum:

Pověřená osoba

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno

Podpis:

datum:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 01**

Evidenční číslo a název Stavby: 553 154 0004 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/001	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 292 130,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 292 130,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-80 000,00	1 149 427,52	1 149 427,52	26,78

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-80 000,00	5 361 557,52	1 069 427,52	24,92

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Datum: 2025.07.31 12:59:02 +02'00'

Projektant (autorský dozor) za
technické řešení Změny:

Stavební dozor:

Pověřená osoba:

Zaměstnanec ŘSD s. p. odpovědný
za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název Stavby: 553 154 0004 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto	Změna soupísu prací (SO/PS)
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto	001
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto	

Celkem	4 292 130,00	-80 000,00	1 149 427,52	5 361 557,52	1 069 427,52	24,92
Všechny změny celkem	4 292 130,00	-80 000,00	1 149 427,52	5 361 557,52	1 069 427,52	24,92

Za Zhotovitele:

Za Objednatelk

Datum:

Datum: 2025.07.31
12:59:14 +02'00'

Datum:

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

Stavba: 553 154 0004 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto

Objekt: 01 - D35 Ostrov - Vysoké Mýto

Rozpočet: [01] - D35 Ostrov - Vysoké Mýto

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace: SAMMIS s.r.o.

Zhotovitel: SAMMIS s.r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena:	5 361 557,52 Kč
---------------	-----------------

DPH:	1 125 927,08 Kč
------	-----------------

Cena s DPH:	6 487 484,60 Kč
-------------	-----------------

Objekt: [01] - D35 Ostrov - Vysoké Mýto						
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JOC	Cena celkem v Kč
						10
						390 000,00
						250 000,00
						390 000,00
						100 000,00
						96 000,00
						212 513,60
						318 770,40
						1 561 350,00
						1 846 342,68
						0,00
						44 612,00
						34 491,30
						34 491,30
						70 986,24
						12 000,00
Celkem						5 361 557,52

SAMMIS s.r.o.
Generála Svobody 339,
533 51 Pardubice – Rosice

V Liberci 6. 11. 2023

Změna záchytných pastí

Stavba migračních bariér pro obojživelníky a plazy byla zahájena ve druhé polovině měsíce října, tedy v době, kdy většina obojživelníků začíná zimovat (např. zimování skokana hnědého a ropuchy obecné začíná v období říjen – listopad). Toto období je pro nás také ideálním k odchytu v prostoru budoucí stavby. Pro odchyt jsme jako biologický dozor zhotovitele navrhli jiný druh odchytných pastí z obavy, že v původně navrhovaných padacích pastech mohou v případě prudkého poklesu teploty zachycení živočichové umrznout. Záchytné koše byly proto nahrazeny nopovou fólií o rozměru 1x1m přichycenou k zemi. Nopová fólie se při slunečním svitu ohřeje a přiláká obojživelníky a plazy, kteří se pod ní ukryjí. Po nadzvednutí fólie jsou zachycení živočichové posbíráni a přeneseni na jinou vhodnou lokalitu. Výhodou této pasti je, že živočichy ochrání i před nízkými teplotami, a nedojde tak k jejich zbytečnému úhynu. Jedná se o způsob odchytu, který máme opakovaně vyzkoušený na jiných stavbách.

Tato varianta z našeho pohledu plně nahrazuje odchytné koše a zaručuje přežití obojživelníků při prudkém ochlazení.

.....
jedenat

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Pardubice
Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

V Liberci 30. 11. 2024

Zpráva biologického dozoru zhotovitele migračních bariér o instalaci migračních bariér pro obojživelníky a plazy a odchytu obojživelníků

Dovolujeme si oznámit, jako biologický dohled zhotovitele dočasných migračních bariér (SAMMIS s.r.o., IČ: 05472806, sídlem: generála Svobody 339, Rosice, 533 51 Pardubice), že v rámci akce s názvem „Dálnice D35 Ostrov – Vysoké Mýto“ jsou instalovány dočasné migrační bariéry pro obojživelníky a plazy.

Instalace byla provedena na základě podmínek udělené výjimky vydané Krajským úřadem Pardubického kraje č.j.: 80012/2017/OŽPZ/Si ze dne 7.12.2017.

V úseku výstavby D35 Ostrov – Vysoké Mýto bylo instalováno v období 1.3. – 31.5. 2024 80 ks odchytných pastí, jejichž cílem bylo prověřit funkčnost dočasných migračních zábran zamezujících pronikání zvláště chráněných druhů živočichů na stavenišť. K odchytu byla použita tzv. nopová folie o rozměru 1 x 1 m v rozích přichycená k zemi. Odchytné pasti byly kontrolovány po dvou dnech vždy po ránu.

Celkem bylo odchyceno a následně přeneseno na vhodné lokality 10 ks obojživelníků.

Ropucha obecná (*Bufo bufo*): 8 ks;

slepýš křehký (*Anguis fragilis*): 2ks.

V úseku stavby D35 Ostrov – Vysoké Mýto bylo instalováno 6949,89 bm dočasných migračních bariér.

V případě dotazů se můžete obrátit na kontaktní osobu:

S pozdravem

jednatel

Přílohy:

Koordinační situace dočasných migračních bariér – mapa.

SAMMIS s.r.o.
generála Svobody 339,
533 51 Pardubice-Rosice
IČO: 05472806
DIČ: CZ05472806

D35 Migrační bariéry a odlov obojživelníků

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

SAMMIS s.r.o. + M-STAV CZ s.r.o.

SAMMIS s.r.o. – vedoucí společník

Společník: M-STAV CZ s.r.o.

ÚSEK: D35 Ostrov – Vysoké Mýto

Věc: Potvrzení o realizaci navýšeného množství migračních bariér

Na základě smlouvy o poskytování služeb číslo: 11PT-004008, ev.č. 086/23 jsme zrealizovali instalaci migračních bariér.

Dle mapového podkladu (RDS) vytvořeného společností AQUAGEN s.r.o., která vytvořila návrh o umístění dočasných bariér, který byl schválen objednatelem před započatím realizace dočasných migračních bariér.

Na základě pokynu objednatele č. 01/23_10/D35OVM jsme zrealizovali bariéry v délce RDS.

V úseku D35 Ostrov – Vysoké Mýto, bylo v rozpočtu ze SOPS (11PT-004008) pouze 5160 m dočasné migrační bariéry, každopádně při realizaci vznikla potřeba na 6 763,16 m.

Tímto Vás žádáme o schválení délky dočasných migračních bariér.

D35 Ostrov - Vysoké Mýto			
Výstavba dočasných bariér proti obojživelníkům			
Projektovaná délka jednotlivých bariér v (m)		Skutečně zaměřená délka v (m)	
č. bariéry	délka (m)	č. bariéry	délka (m)
B1	309	B1	348,87
B2	461	B2	445,10
B3	306	B3	290,26
B4	884	B4	864,63
B5	584	B5	596,12
B6	1844	B6	1887,84
B7	1774	B7	1737,05
B8	395	B8	393,42
B9	103	B9	106,07
B10	86	B10	93,80
Celkem:	6746	Celkem:	6763,16

Ve smlouvě celkem (v m):	5160
--------------------------	------

K DOFAKTURACI V RÁMCI ZBV (v m): 1603,16

- Příloha: nákresy skutečného zaměření

V Pardubicích, dne 23.12.2023

Souhlas za BD TDI:

...../...../.....

V Pardubicích, dne

Souhlas za objednatele:

ŘSD s. p.

Daňový doklad - faktura

Zhotovitel:

Polní 485
533 41 Lázně Bohdaneč

IČO: 489 96 874
DIČ: CZ6809070499

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Směrový kód:
Konst. symbol:
Var. symbol:

Datum vystavení dokladu:
Den splatnosti:
Datum zdanitelného plnění
Forma úhrady:

Objednatel:

SAMMIS s.r.o.
Generála Svobody 339
533 51 PARDUBICE – Rosice

IČO: 05472806
DIČ: CZ05472806

Faktura číslo:

Upřesnění služby

Fakturovaná částka - Kč

Fakturuje Vám geodetické služby na akci
D35, Ostrov – Sedliště
vytyčení stavby žabích bariér
zpracování, příprava, vytyčení

75.000,-

Cena bez Dph
Dph 21%

75.000,-
15.750,-

Celkem k úhradě:

90.750,-

Registrován u živnostenského úřadu
Přílohy

Razítko a podpis

Daňový doklad - faktura

Zhotovitel:

Poří 485
533 41 Lázně Bohdaneč

IČO: 489 96 874
DIČ: CZ6809070499

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Směrový kód:
Konst. symbol:
Var. symbol:

Objednatel:

SAMMIS s.r.o.
Generála Svobody 339
533 51 PARDUBICE – Rosice

IČO: 05472806
DIČ: CZ05472806

Faktura číslo:

Datum vystavení dokladu:
Den splatnosti:
Datum zdanitelného plnění
Forma úhrady:

11.01.2024
11.02.2024
11.01.2024
převodem

Upřesnění služby

Fakturovaná částka - Kč

Fakturuje Vám geodetické služby na akci

D35, Ostrov – Litomyšl

zaměření skutečného provedení stavby žabích bariér

zaměření, zpracování,

vyhotovení dokumentace

75.000,-

Cena bez Dph
Dph 21%

75.000,-
15.750,-

Celkem k úhradě:

90.750,-

Registrován u živnostenského úřadu

Přílohy

Razítko a podpis