



TSKRP008SAGR

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
„Evropská, Praha 6, č. akce 982 – vypracování PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/47 - A/3/16/2400/44 1/1
číslo smlouvy zhotovitele: 1-0529-00

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupený: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400

Ivana Petříková, TDI

2. Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

Bankovní spojení: Expobank CZ a.s.

číslo účtu: 5145800001/4000

zastoupená: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Vejsadou, místopředsedou představenstva

Ing. Markétou Mikovou, členkou představenstva

Osoby oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy:

- ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Vejsada, místopředsedou představenstva

- ve věcech technických: Ing. Vít Havlíček

II.

Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě

o dílo ze dne 26.4.2016 „Evropská, Praha 6, č. akce 982 – vypracování PD a IČ“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), z důvodů spočívajících v nedodržení zákonných lhůt pro vydání vyjádření příslušných dotčených institucí a správních úřadů (PVK, a.s., PVS, a.s., IPR Praha, MHMP koord. stanovisko, McDonald's, MOL Česká republika, s.r.o.). Přes urgence se zhotoviteli nepodařilo stanoviska ke dni podání žádosti o stavební povolení, tj. k 18. 1. 2017, zajistit.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 se v části „inženýrská činnost“ mění takto:

- inženýrská činnost do 31. 5. 2017

2. Čl. V. odst. 3 se mění takto:

Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění a dokončení inženýrské činnosti - do 31. 5. 2017

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně,


že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne .2017

Objednatel 24. 02. 2017



Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace




V Praze dne .2017

Zhotovitel



Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva



Ing. Martin Vejsada
místopředseda představenstva

VPČ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
150 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280