

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400250119

číslo smlouvy zhotovitele: 2505

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

1) statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí odboru realizace investičních akcí
odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 3048982/0800

[REDACTED]
ID datové schránky: 5ttb7bs

dále jen **objednatel**

a

2) RAPOS, spol. s r.o.

se sídlem: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

zastoupená: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

Ing. Petr Vlček, jednatel

Jaroslav Ševčík, jednatel

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 25504487

DIČ: CZ25504487

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27940

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,

č. ú.: 1481478359/0800

[REDACTED]
ID datové schránky: 9a2wcqc

dále jen **zhotovitel**

I. Článek Preamble

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 3400250119 dne 11. 04. 2025 na akci:

„Modernizace ZŠ Štípa za účelem vybudování odborných učeben “

(dále jen Smlouva)

2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je:

Změnový list č. 1 část 1 - ZMĚNA KABELÁŽE

Jedná se o kapacitní rozšíření dodávané kabeláže nově s vyšší přenosovou rychlostí datovou propustností až 10 Gbit/s (původně CAT 5a nově CAT 6) a zohlednění kapacitně potřebných koncových prvků. Stávající rozvody, které budou nadále uživatelem používány a budou připojeny k nově budovanému systému, budou provedeny v kabeláži CAT 6, která je odolnější vůči vnějšímu rušení a zajišťuje stabilnější a spolehlivější připojení.

Výše uvedené práce jsou vícepráce ve výši 283.757,50 Kč bez DPH

Změnový list č. 1 část 2 - DOPLNĚNÍ DATOVÉHO PŘIPOJENÍ

S ohledem k požadavku prověření kompatibility stávajících datových připojení sekundárních provozních celků uživatele (řízení topení, docházkový a stravovací systém se svými terminály, kamerový systém, systém vyzvedávání žáků z družiny Bellhop atd.) bylo rozhodnuto o nutnosti rozšíření kapacity a spolehlivosti datového připojení, což zajistí plynulejší provoz a eliminuje riziko výpadků, toto bude lépe odolávat nárazovým špičkám a bezpečnosti celého systému.

Výše uvedené práce jsou vícepráce ve výši 74 424,30 Kč bez DPH

Změnový list č. 1 část 3 - SERVER

Na základě kapacitního prověření stávajícího serveru bylo rozhodnuto o výměně nového serverového vybavení, které bude zohledňovat lepší výkonové parametry, vyšší spolehlivost, nižší náklady na údržbu a současně lepší energetickou účinnost a umožní poskytnutí záruky na funkční dílo dle smlouvy. Stávající server je na hranici svých výkonových parametrů, a proto bylo doporučena jeho výměna tak, aby byl zaručen bezproblémový provoz systému. Nově navržený server bude lépe odpovídat současným potřebám uživatele ve vazbě na nově budovanou konektivitu.

Výše uvedené práce jsou vícepráce ve výši 323 752,70 Kč bez DPH

Změnový list č. 1 část 4 - DOPLNĚNÍ WIFI

Doplnění AP prvků pro pokrytí a funkční propojení s prostory družiny umístěné u školního hřiště a celého prostoru hřiště a přilehlých prostranství, protože systém vyzvedávání dětí ze školní družiny Bellhop musí mít přístup na internet. Nově navržené doplněné zařízení bude funkčně odpovídat současným potřebám uživatele ve vazbě na nově budovanou konektivitu.

Výše uvedené práce jsou vícepráce ve výši 197 627,50 Kč bez DPH

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), se jedná o změny nepodstatné, které objednatel jako zadavatel pořádl pod § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy je 879.562,00 Kč bez DPH (změnový list č. 1), což odpovídá 2,42 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

V souladu s výše uvedeným se původní cena díla ve výši 36 076 178,35 Kč bez DPH navyšuje o vícepráce v hodnotě 879 562,00 Kč bez DPH na novou cenu díla 36 955 740,35 Kč bez DPH.

II. Článek

Předmět smlouvy

- 2.1. Odstavec 2. 2. ve znění „kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: “se doplňuje o odrážku ve znění:
 - **Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo;**
- 2.2. Odstavec 2.26. ve znění „Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:“ se doplňuje o odrážku ve znění:
 - seznam položek a množství dle položkového oceněného soupisu prací (příloha č. 1 dodatku č.1), které poddodavatel požaduje proplatit;

III. Článek Cena za dílo

Původní odstavec 3. 2. tohoto článku ve znění

3. 2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

36.076.178,35 Kč bez DPH
7.575.997,45 Kč (21 %) DPH
43.652.175,80 Kč včetně DPH.

se ruší a nahrazuje zněním:

3. 2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy a **příloha č. 1 dodatku č. 1**) ve výši:

36.955.740,35 Kč bez DPH
7.760.705,47 Kč (21 %) DPH
44.716.445,82 Kč včetně DPH

Původní odstavec 3. 3. tohoto článku ve znění

3.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky a přílohou smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

se ruší a nahrazuje zněním:

3.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky a přílohou smlouvy **a dodatku č. 1 smlouvy**. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

Původní odstavec 3. 6. tohoto článku ve znění

3.6. Položkový oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

se ruší a nahrazuje zněním:

3.6. Položkový oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy **a přílohu č. 1 dodatku č. 1 smlouvy**.

Původní odstavec 3. 15. tohoto článku ve znění

3.15 Faktury budou vystavovány 1x měsíčně, dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla.

se ruší a nahrazuje zněním:

3.15 Faktury budou vystavovány 1x měsíčně, dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy **a příloha č. 1 dodatku č. 1**) pro ocenění dokončených částí díla.

VII. Článek Změny smlouvy

Původní odstavec 7.8. ve znění:

7.8. V případě, že dojde k situaci předpokládané v § 222 zákona o ZVZ (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku), bude ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).

se ruší a nahrazuje zněním:

7.8. V případě, že dojde k situaci předpokládané v § 222 zákona o ZVZ (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku), bude ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy a **přílohy č. 1 dodatku č. 1**).

XIII. Článek Závěrečná ustanovení

Se doplňuje o:

13.20. Nedílnou součástí smlouvy (dodatku č. 1) je příloha č. 2 smlouvy (příloha č. 1 dodatku) - Položkový oceněný soupis k dodatku č. 1 smlouvy o dílo

13.21. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

13.22. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

13.23. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě.

13.24. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 07. 11. 2024 aktualizaci č. 4 Programového rámce Integrovaný regionální program pod č. usnesení 9/15Z/2024

Schválení veřejné zakázky:

Schváleno orgánem obce: Radou města Zlína

Datum a číslo usnesení: 07. 10. 2024, 30/19R/2024

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 03. 2025, č. usnesení 78/5R/2025

Datum schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo a číslo jednací: 13. 10. 2025, č. usnesení: 88/19R/2025

Ve Zlíně dne dle el. podpisu


V Holešově dne dle el. podpisu

za statutární město Zlín:

za RAPOS, spol. s r.o.:

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Ing. Jaroslav Ševčík
jednatel společnosti

Kontrolu smlouvy provedl:	
Věcně odpovědný útvar – Odbor realizace investičních akcí	
Odbor právní	
Odbor ekonomický	
22.10.2023 12:33	
<i>Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín</i>	

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2505
Zakázka: ZŠ Štípa - odborné učebny

OBJEDNATEL

Název:
Adresa:
IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.
Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly
IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 879 562,00 Kč

ROZPOČET

ZŠ Štípa - odborné učebny - Nabídka

Popis	Cena
Z_01: Změna č.1 - změna kabeláže	283 757,50
PS 01: Konektivita	283 757,50
D.1.4.h: Zařízení slaboproudé elektrotechniky	283 757,50
M22_1: Dodávky - Datové rozvaděče a příslušenství	22 442,20
M22_3: Montážní materiál a práce - Slaboproudé rozvody	261 315,30
Z_02: Změna č.2 - doplnění datových připojení	74 424,30
PS 01: Konektivita	74 424,30
D.1.4.h: Zařízení slaboproudé elektrotechniky	74 424,30
M22_1: Dodávky - Datové rozvaděče a příslušenství	1 262,80
M22_2: Dodávky - Síťová technologie	990,00
M22_3: Montážní materiál a práce - Slaboproudé rozvody	58 542,50
M22_6: Ostatní práce	13 629,00
Z_03: Změna č.3 - server	323 752,70
PS 01: Konektivita	323 752,70
D.1.4.h: Zařízení slaboproudé elektrotechniky	323 752,70
M22_6: Ostatní práce	323 752,70
Z_04: Změna č.4 - doplnění AP	197 627,50
PS 01: Konektivita	197 627,50
D.1.4.h: Zařízení slaboproudé elektrotechniky	197 627,50
M22_2: Dodávky - Síťová technologie	197 627,50
Celkem (bez DPH)	879 562,00

ROZPOČET

ZŠ Štípa - odborné učebny - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ZL_01: Změna č.1 - změna kabeláže						283 757,50
PS 01: Konektivita						283 757,50
D.1.4.h: Zařízení slaboproudé elektrotechniky						283 757,50
M22 1: Dodávky - Datové rozvaděče a příslušenství						22 442,20
1	X38010	Příplatek za změnu patchpanel - cat 6	kus	22,000	1 020,10	22 442,20
M22 3: Montážní materiál a práce - Slaboproudé rozvody						261 315,30
2	X3809	Příplatek za změnu kabelu z cat 5 na cat 6	m	28 575,000	8,30	237 172,50
3	X38011	Příplatek za změnu datové zásuvky (2xRJ-45) z cat 5 na cat 6	kus	189,000	111,20	21 016,80
4	X38012	Příplatek za změnu datové zásuvky (RJ-45) z cat 5 na cat 6	kus	30,000	104,20	3 126,00
ZL_01: Změna č.2 - doplnění datových připojení						74 424,30
PS 01: Konektivita						74 424,30
D.1.4.h: Zařízení slaboproudé elektrotechniky						74 424,30
M22 1: Dodávky - Datové rozvaděče a příslušenství						1 262,80
5	5	19" 1U optická vana kompletní, 24xSC, Včetně přesunů hmot., , PPV, dopravy	ks	1,000	1 262,80	1 262,80
Výkaz výměr: doplnění datových připojení						-
1						1,000
M22 2: Dodávky - Síťová technologie						990,00
6	17	Patch cord SC/LC SC/SC, Včetně přesunů hmot., , PPV, dopravy	ks	6,000	165,00	990,00
Výkaz výměr: doplnění datových připojení						-
6						6,000
M22 3: Montážní materiál a práce - Slaboproudé rozvody						58 542,50
7	X3802	Instalační kabel CAT6 U/UTP LSOH, Včetně přesunů hmot., , PPV, dopravy, montážního, materiálu	m	1 340,000	35,80	47 972,00
Výkaz výměr: doplnění datových připojení						-
1340,0						1 340,000
8	X3803	HSEDG2UW5F Datová zásuvka, 2xRJ-45 Cat.6, st, Včetně přesunů hmot., , PPV, dopravy, montážního, materiálu	kus	7,000	458,85	3 211,95
Výkaz výměr: doplnění datových připojení						-
7						7,000
9	X3804	V90500232 Datová zásuvka (RJ 45, CAT 6), Včetně přesunů hmot., , PPV, dopravy, montážního, materiálu	kus	7,000	334,65	2 342,55
Výkaz výměr: doplnění datových připojení						-
7						7,000
10	36	Optický kabel singl. 24x62., Včetně přesunů hmot., , PPV, dopravy, montážního materiálu	m	120,000	41,80	5 016,00
Výkaz výměr: doplnění datových připojení						-
120,0						120,000
M22 6: Ostatní práce						13 629,00
11	63	UKONČENÍ OPTICKÉ KABELÁŽE - Svaření optických vláken	ks	18,000	308,00	5 544,00
Výkaz výměr: doplnění datových připojení						-
18						18,000
12	64	UKONČENÍ OPTICKÉ KABELÁŽE - UKONČENÍ DATOVÉHO VÝVODU	ks	42,000	55,00	2 310,00
Výkaz výměr: doplnění datových připojení						-
42						42,000
13	65	KOORDINACE POSTUPU PRACI - Měření optického vlákna metodou OTDR	ks	18,000	308,00	5 544,00
Výkaz výměr: doplnění datových připojení						-
18						18,000
14	66	KOORDINACE POSTUPU PRACI - Měření datového vývodu	ks	42,000	5,50	231,00
Výkaz výměr: doplnění datových připojení						-
42						42,000
ZL_01: Změna č.3 - server						323 752,70
PS 01: Konektivita						323 752,70
D.1.4.h: Zařízení slaboproudé elektrotechniky						323 752,70
M22 6: Ostatní práce						323 752,70
15	X3808	HPE ProLiant DL360 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core (2.00GHz 33MB) 32GB (1 x 32GB) PC5-4800B RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor x1 Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o No Optical 800W 3 Year Next Business Day Warranty	kus	1,000	323 752,70	323 752,70
Výkaz výměr: 3ks HPE 32GB (1x64GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-33 EC8 Registered Smart Memory Kit						-
2ks HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD						
1ks HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit						
1ks HPE iLO Advanced Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features						
1ks HPE 5 Year Tech Care Basic DL360 Gen11 HW Service						
...						-
1						1,000
ZL_01: Změna č.4 - doplnění prvků						197 627,50
PS 01: Konektivita						197 627,50
D.1.4.h: Zařízení slaboproudé elektrotechniky						197 627,50
M22 2: Dodávky - Síťová technologie						197 627,50
16	19	Virtual Wireless Controller -AirWave 1 Device Lic E-LTU+Cntrlr Per AP Capacity Lic E-LTU, Včetně přesunů hmot., , PPV, dopravy	ks	2,000	6 358,00	12 716,00
Výkaz výměr: doplnění AP						-
2						2,000
17	20	další AP licence PBS NBD EDU_R SVC	ks	4,000	1,10	4,40
Výkaz výměr: doplnění AP						-
4						4,000
18	21	další AP licence - rozšířená podpora 5 let 5Y PBS NBD EDU_R SVC+ 5Y Partner-Branded NBD Support SVC	ks	1,000	1,10	1,10
Výkaz výměr: doplnění AP						-
1						1,000
19	23	LAN - Access Point typ 1, Včetně přesunů hmot., , PPV, dopravy, montážního materiálu	ks	2,000	13 508,00	27 016,00
Výkaz výměr: doplnění AP						-
2						2,000
20	X3806	Aruba AP (RW) Outdoor 11ax AP	kus	2,000	51 280,00	102 560,00
21	X3807	LAN - Access Point typ 2 - rozšířená podpora 5 let	kus	2,000	1 815,00	3 630,00
22	24	LAN - Access Point typ 1 - rozšířená podpora 5 let	ks	2,000	5 192,00	10 384,00
Výkaz výměr: doplnění AP						-
2						2,000
23	25	10/100/1000 BaseT Metalický TAP, Včetně přesunů hmot., , PPV, dopravy, montážního materiálu	ks	1,000	41 316,00	41 316,00
Výkaz výměr: doplnění AP						-
1						1,000