

č. smlouvy Objednatele: SMLD-0612/00066001/2025
č. smlouvy Zhotovitele: 225005/SaM/CL/2025

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 000 66 001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel 1**“

Město Liběchov

se sídlem: Rumburská 53, 277 21 Liběchov
IČO: 002 37 019
zastoupená: Ing. Pavlou Veverkovou – starostkou obce

dále jen „**Objednatel 2**“ na straně jedné

a

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO: 250 18 094
zastoupená: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
bankovní spojení: KB Česká Lípa, č. ú.
ČS Česká Lípa, č. ú.:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
972
č. smlouvy: 225005/SaM/CL/2025

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich).

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 14.05.2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „**II/261 a III/26124 Liběchov-hranice kraje, rekonstrukce; 1. část (intravilán Liběchov)**“, (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.15 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. V termínu od 19.6.2025 do 24.7.2025 probíhaly provizorní přeložky sítí ČEZ a CETIN, které realizovaly uvedené společnosti. Práce na přeložkách uvedených správců do doby jejich přeložení znemožnily plnění smluvního závazku na objektech stavby SO101, SO201, SO301 a SO400 v rozsahu 1 měsíce, část zdržení bylo možno eliminovat organizačními opatřeními.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce ke kolaudačnímu řízení **do 5 měsíců**, resp. postupuje dle čl. 7.3 Smlouvy.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel 1, jedno vyhotovení Objednatel 2 a jedno vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele 1 *15. 10. 2025*

Za Zhotovitele *14. 10. 2025*

.....
Za Objednatele 2

14. 10. 2025