

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo č. 6440-0228-2025-23 - „Oprava VD Loutka - Zpracování projektové dokumentace“,
uzavřené dne 30. července 2025
(dále jen „smlouva“)**

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Datová schránka:

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] - Fakturace (ČR-MO),
popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. HYDROPROGRESS, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajských soudem v Brně, oddíl C, vložka 89961

Sídlo: Sevastopolská 6, 625 00 Brno

IČO: 04449461

DIČ: CZ04449461

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 8926442001/5500

Zastoupená: Ing. Marek Viskot, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Viskot, jednatelem, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Marek Viskot, jednatelem, tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **změna termínu pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla, a to prodloužení tohoto termínu.**

Důvodem jsou skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo.

Dne 21. října 2025 podal zhotovitel díla žádost o prodloužení termínu pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla, kterou odůvodnil viz popis podané žádosti o prodloužení termínu (příloha k dodatku č.1

Z uvedených důvodů proto zhotovitel navrhl **prodloužit termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla do 28. února 2026**

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění čl. 4 bod 4.2 smlouvy** („Čas a místo plnění“) v důsledku **změny termínu dokončení plnění**, tedy termínu pro předání a převzetí díla, a to takto:

Článek 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v bodě 4.2 smlouvy mění a nově zní takto:

„**4.3 Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 28. února 2026.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.“

Ostatní body **čl. 4** smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 2 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a je uložen v NEN.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice*

za zhotovitele

*Ing. Marek Viskot
jednatel*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

**Ing. Peter
Hatala** Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2025.11.07
10:19:24 +01'00'

HYDROPROGRESS, s.r.o.

**Ing.
Marek
Viskot** Digitálně
podepsal Ing.
Marek Viskot
Datum: 2025.10.31
10:54:22 +01'00'