

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO
ID 181406

uzavřené dne 2. 7. 2024 (ID 171353) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod – přístavba a vestavba školy“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martin Kukla, hejtmánem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602283; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o.
se sídlem:	Široká 376, 588 32 Brtnice
zastoupený:	Jaroslavou Nikrmaier Zelenou, jednatelkou
zástupce pro věci smluvní:	Jaroslava Nikrmaier Zelená
zástupce pro věci technické:	Stanislav Schütz
osoba pověřená vedením stavby:	Stanislav Schütz
tel./email:	567 216 905 / vlastimil.zeleny@zeleny.cz
IČO:	08731314
DIČ:	CZ08731314
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	29945681/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 115137

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 Smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 7. 2024 ID 171353 (dále jen Smlouva) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení a odst. 2.6, 2.7 a 15.1 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Článek 4 – Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 75 974 110,73 Kč

DPH 21 %: 15 954 563,25 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 91 928 673,98 Kč

Slovy: devadesátjednamilionůdevětsetdvacetosmtisícšestsetšedesát a 98/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4:

Cena díla celkem bez DPH činí: 74 580 882,58 Kč

DPH 21%: 15 661 985,34 Kč

Cena díla celkem s DPH: 90 242 867,92 Kč

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 4:

Vícepráce bez DPH: 1 447 370,10 Kč

Méněpráce bez DPH: 54 141,95 Kč

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 4 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 4, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Jaroslava Nikrmaier Zelená
jednatelka společnosti

.....
Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202306-KOPIE
Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 08731314
START Zelený s.r.o. DIČ: CZ08731314

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 393 228,15
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 393 228,15	292 577,91
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 685 806,06
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202306-KOPIE

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Místo: Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 393 228,15	1 685 806,06	
Z4.	Dodatek č.4	1 393 228,15	1 685 806,06	STA
ZL.4.01	Vyrovnaní odpadů dle skutečnosti	164 917,13	199 549,73	Soupis
ZL.1.1	Odpady	164 917,13	199 549,73	Soupis
01.p4.1.1	Bourací práce	199 268,17	241 114,49	Soupis
MNP-01.p4.1.1	Bourací práce	-34 351,04	-41 564,76	Soupis
ZL.4.02	Elektrína (silnoproud a slaboproud)	48 529,04	58 720,14	Soupis
ZL.2.2	Revize silnoproudu a slaboproudu doplňované části	6 072,36	7 347,56	Soupis
08.p3.2.1	EI - slabo	302,21	365,67	Soupis
07.p4.2.1	EI - silno	5 770,15	6 981,88	Soupis
ZL.2.4	Úprava hromosvodu na střeše v místě nového únikového schodiště	23 238,22	28 118,25	Soupis
07.p4.4.1	EI - silno	23 238,22	28 118,25	Soupis
ZL.2.6	Doplnění dešťových čidel pro zavírání oken VELUX a oken v lehkém obvodovém plášti	3 813,36	4 614,17	Soupis
07.p4.6.1	EI - silno	3 813,36	4 614,17	Soupis
ZL.2.9	Úprava internetových krabic v učebnách I-IV 4.NP - č.m. N.04.0024, N.04.0025, N.04.0026, N.04.0027	15 405,10	18 640,17	Soupis
02.p4.9.1	Stavební objekt	15 405,10	18 640,17	Soupis
ZL.4.03	Kanalizace, voda, topení	66 307,40	80 231,95	Soupis
ZL.4.32	Denní místnost 2.NP oprava u výlevky	2 610,41	3 158,60	Soupis
02.p4.32.1	Stavební objekt	1 012,33	1 224,92	Soupis
04.p.4.32.1	ZTI	1 598,08	1 933,68	Soupis
ZL.4.33	Archív v 1.NP nový radiátor	4 855,49	5 875,14	Soupis
05.p.4.33.1	VYT	4 855,49	5 875,14	Soupis
ZL.3.3	Doplnění baterií do výdejny č.m. N.04.0012	3 833,36	4 638,37	Soupis
02.p4.3.1	Stavební objekt	3 833,36	4 638,37	Soupis
ZL.3.14	Boiler v 5.NP ve skladu č.m. S.05.0004	27 077,73	32 764,05	Soupis
04.p.4.14.1	ZTI	27 077,73	32 764,05	Soupis
ZL.3.17	Doplnění prvků rozvaděče R11	5 700,00	6 897,00	Soupis
07.p4.17.1	EI - silno	5 700,00	6 897,00	Soupis
ZL.3.19	Instalace denních spínacích hodin	2 315,00	2 801,15	Soupis
07.p4.19.1	EI - silno	2 315,00	2 801,15	Soupis
ZL.3.24	Změna svítidel v edukační místnosti N.04.0022	11 645,41	14 090,95	Soupis
07.p4.24.1	EI - silno	20 587,00	24 910,27	Soupis
MNP-07.p4.24.1	EI - silno	-8 941,59	-10 819,32	Soupis
ZL.3.25	Doplnění napojení a ovládání vyhřívané střešní vpusti ploché střechy nad 1.NP	8 270,00	10 006,70	Soupis
07.p4.25.1	EI - silno	8 270,00	10 006,70	Soupis
ZL.4.04	Stavební náklady	497 841,83	602 388,61	Soupis
ZL.4.36	Odečtení přechodových lišt z oddílu povlakových krytin	-10 849,32	-13 127,68	Soupis
02.p4.36.1	Stavební objekt	-10 849,32	-13 127,68	Soupis
ZL.4.7	Prostorové lešení ve 4.NP v učebnách I-IV 4.NP - č.m. N.04.0024, N.04.0025, N.04.0026, N.04.0027 a	149 162,93	180 487,15	Soupis
02.p4.7.1	Stavební objekt	149 162,93	180 487,15	Soupis
ZL.4.8	Vybourání niky pod luxferami v chodbě 3.NP	3 980,98	4 816,99	Soupis
02.p4.8.1	Stavební objekt	2 895,58	3 503,65	Soupis
04.p.4.8.1	ZTI	1 085,40	1 313,33	Soupis
ZL.4.10	Betonová stěrka v denní místnosti 2.NP	7 806,66	9 446,06	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
02.p4.10.1	Stavební objekt	7 806,66	9 446,06	Soupis
ZL.4.11	Zapravení zdí na stávajícím schodišti 1.PP-4.NP	107 166,40	129 671,34	Soupis
02.p4.11.1	Stavební objekt	107 166,40	129 671,34	Soupis
ZL.4.12	Vydřevy v novém schodišti pro kotvení zábradlí 1.PP-4.NP	14 045,62	16 995,20	Soupis
02.p4.12.1	Stavební objekt	14 045,62	16 995,20	Soupis
ZL.4.13	Odstranění tepelné izolace v novém schodišti 1.PP-4.NP	78 016,34	94 399,77	Soupis
02.p4.13.1	Stavební objekt	78 016,34	94 399,77	Soupis
ZL.4.15	Posunutí ocelové konstrukce krovu v 4.NP v místě nového schodiště	11 775,00	14 247,75	Soupis
02.p4.15.1	Stavební objekt	11 775,00	14 247,75	Soupis
ZL.4.16	Obklad SDK sloupu v novém schodišti 1.PP-3.NP	39 674,31	48 005,92	Soupis
02.p4.16.1	Stavební objekt	39 674,31	48 005,92	Soupis
ZL.4.18	Úprava vedení ÚT kanceláře v 1.PP u výtahu	7 308,40	8 843,16	Soupis
04.p.4.18.1	ZTI	7 308,40	8 843,16	Soupis
ZL.4.20	Oplechování napojení nového schodišti ke střešní části	18 595,79	22 500,91	Soupis
02.p4.20.1	Stavební objekt	18 595,79	22 500,91	Soupis
ZL.4.22	Jednostranný polep interiérových dveří sklad termoportů č.m. N.04.0007	5 250,00	6 352,50	Soupis
02.p4.22.1	Stavební objekt	5 250,00	6 352,50	Soupis
ZL.4.23	Provedení jádrových vrtů pro vedení chlazení VZT v novém schodišti a výtahem v 1.PP-4.NP	24 137,25	29 206,07	Soupis
02.p4.23.1	Stavební objekt	24 137,25	29 206,07	Soupis
ZL.4.27	Betonové schodiště v mezischodišťovém prostoru 1.NP u nového schodiště	9 939,59	12 026,90	Soupis
02.p4.27.1	Stavební objekt	9 939,59	12 026,90	Soupis
ZL.4.29	Doplnění SDK šikmin a detailů v novém schodišti v 1.PP-4.NP	26 419,97	31 968,16	Soupis
02.p4.29.1	Stavební objekt	26 419,97	31 968,16	Soupis
ZL.4.30	Doplnění minerálního podhledu v technické místnosti č.n. N.04.0028	5 411,91	6 548,41	Soupis
02.p4.30.1	Stavební objekt	5 411,91	6 548,41	Soupis
ZL.4.05	Doplnění dle změny požárního zabezpečení	46 404,76	56 149,76	Soupis
ZL.5.21	Doplnění protipožárních dveří v novém schodišti a SDK stěny pod schodištěm 1.PP	33 402,10	40 416,54	Soupis
02.p4.21.1	Stavební objekt	33 402,10	40 416,54	Soupis
ZL.5.26	Doplnění pěti hasicích přístrojů	4 840,10	5 856,52	Soupis
02.p4.26.1	Stavební objekt	4 840,10	5 856,52	Soupis
ZL.5.28	Doplnění protipožárních dveří v místě šaten 1.PP stávající úniková cesta	8 162,56	9 876,70	Soupis
02.p4.28.1	Stavební objekt	8 162,56	9 876,70	Soupis
ZL.4.06	Doplnění dle změny akustického řešení budovy	569 227,99	688 765,87	Soupis
ZL.6.31	Akustika místností v učebnách 4.NP	569 227,99	688 765,87	Soupis
02.p4.31.1	Stavební objekt	569 227,99	688 765,87	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.01 - Vyrovnání odpadů dle skutečnosti
Úroveň 4:
01.p4.1.1 - Bourací práce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 08731314
START Zelený s.r.o.	DIČ: CZ08731314
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Žpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			199 268,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 268,17	21,00%	41 846,32
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		241 114,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.01 - Vyrovnání odpadů dle skutečnosti
Úroveň 4: **01.p4.1.1 - Bourací práce**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

199 268,17

HSV - Práce a dodávky HSV

199 268,17

997 - Přesun sutě

199 268,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
 Objekt: Z4. - Dodatek č.4
 Soupis: ZL.4.01 - Vyrovnání odpadů dle skutečnosti
 Úroveň 4: **01.p4.1.1 - Bourací práce**

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

199 268,17

D HSV Práce a dodávky HSV

199 268,17

D 997 Přesun sutě

199 268,17

62	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	97,437	967,95	94 314,14	SOD
	vv		16,575 *VCP-170802			16,575		
	vv		-0,613*MNP-170203			-0,613		
	vv		-13,582*MNP-170604			-13,582		
	vv		95,0569*VCP-170107			95,057		
	vv		Součet			97,437		
63	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	97,437	286,53	27 918,62	SOD
	vv		16,575 *VCP-170802			16,575		
	vv		-0,613*MNP-170203			-0,613		
	vv		-13,582*MNP-170604			-13,582		
	vv		95,0569*VCP-170107			95,057		
	vv		Součet			97,437		
64	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	97,437	237,31	23 122,77	SOD
	vv		16,575 *VCP-170802			16,575		
	vv		-0,613*MNP-170203			-0,613		
	vv		-13,582*MNP-170604			-13,582		
	vv		95,0569*VCP-170107			95,057		
	vv		Součet			97,437		
68	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	16,575	2 419,94	40 110,51	SOD
	vv		*VCP* 24,76			24,760		
	vv		*MNP* -8,185			-8,185		
	vv		Součet			16,575		
71	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	95,056	145,20	13 802,13	SOD
	vv		VCP					
	vv		*SKUT. * 165,27			165,270		
	vv		*ROZ.* -70,214			-70,214		
	vv		Součet			95,056		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.01 - Vyrovnání odpadů dle skutečnosti
Úroveň 4:
MNP-01.p4.1.1 - Bourací práce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 08731314
START Zelený s.r.o.	DIČ: CZ08731314
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Žpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-34 351,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-34 351,04	21,00%	-7 213,72
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-41 564,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.01 - Vyrovnání odpadů dle skutečnosti
Úroveň 4: **MNP-01.p4.1.1 - Bourací práce**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-34 351,04
HSV - Práce a dodávky HSV	-34 351,04
997 - Přesun sutě	-34 351,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.01 - Vyrovnání odpadů dle zkutečnosti
Úroveň 4: **MNP-01.p4.1.1 - Bourací práce**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-34 351,04

D HSV Práce a dodávky HSV -34 351,04

D 997 Přesun sutě -34 351,04

69	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	-0,613	2 419,92	-1 483,41	SOD
	VV		"MNP"-0,613		-0,613			
	VV		Součet		-0,613			
70	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	-13,582	2 419,94	-32 867,63	SOD
	VV		"MNP" -13,582		-13,582			
	VV		Součet		-13,582			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.02 - Elektřina (silnoproud a slaboproud)

Úroveň 4:

08.p3.2.1 - EI - slabo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

302,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	302,21	21,00%	63,46
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

365,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.02 - Elektrifina (silnoproud a slaboproud)
Úroveň 4: **08.p3.2.1 - EI - slabo**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	302,21
M21 - Elektromontáže	302,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.02 - Elektrifina (silnoproud a slaboproud)
Úroveň 4: **08.p3.2.1 - EI - slabo**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

302,21

D	M21	Elektromontáže					302,21	
152	K	25	revize elektroinstalace, vč. 4x revizní zprávy	ks	1,000	302,21	302,21	SOD
	vv		VCP-NAVÝŠENÍ REVIZÍ					
	vv		151104.47 CELKOVÁ CENA ZA SLABOPROUD ZA DODATEK					
	vv		Z CELKOVÉ CENY SLABOPRODU JE REVIZE 0,2%					
	vv		151104,17*0,002		302,208			
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.02 - Elektřina (silnoproud a slaboproud)

Úroveň 4:

07.p4.2.1 - EI - silno

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Žpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 770,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 770,15	21,00%	1 211,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 981,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.02 - Elektrifina (silnoproud a slaboproud)
Úroveň 4: **07.p4.2.1 - EI - silno**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 770,15

M21 - Elektromontáže

5 770,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.02 - Elektrifina (silnoproud a slaboproud)
Úroveň 4: 07.p4.2.1 - EI - silno

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 770,15

D	M21	Elektromontáže					5 770,15	
86	K	45	revize elektro vč. 4x revizní zprávy	ks	1,000	5 770,15	5 770,15	SOD
	vv		VCP-NAVÝŠENÍ REVIZÍ					
	vv		VCP-824306,41 CELKOVÁ CENÁ SILNOPROUDU ZA DODATEK					
	vv		V CELKOVÉM ROZPOČTU Z CELKOVÉ CENY ZA SILNOPROUD TVOŘÍ REVIZE 0,7%					
	vv		824306,41*0,007		5 770,145			
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.02 - Elektřina (silnoproud a slaboproud)

Úroveň 4:

07.p4.4.1 - EI - silno

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Žpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 238,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 238,22	21,00%	4 880,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 118,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.02 - Elektrifina (silnoproud a slaboproud)
Úroveň 4: **07.p4.4.1 - EI - silno**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	23 238,22
M21 - Elektromontáže	23 238,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.02 - Elektrifina (silnoproud a slaboproud)
Úroveň 4: 07.p4.4.1 - EI - silno

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 238,22

D	M21	Elektromontáže					23 238,22	
89	K	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm + podpěry	m	62,000	374,81	23 238,22	SOD
	VV		VCP-ÚPRAVA VEDENÍ HROMOSVODU V MÍSTĚ NOVÉ BUDOVANÉHO LOP			62,000		
	VV		12+21+5+12+12			62,000		
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.02 - Elektřina (silnoproud a slaboproud)
Úroveň 4:
07.p4.6.1 - EI - silno

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:

IČ:
DIČ:

Žpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 813,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 813,36	21,00%	800,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 614,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.02 - Elektrifina (silnoproud a slaboproud)
Úroveň 4: **07.p4.6.1 - EI - silno**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 813,36
M21 - Elektromontáže	2 175,36
PSV - Práce a dodávky PSV	1 638,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 638,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.02 - Elektřina (silnoproud a slaboproud)
Úroveň 4: 07.p4.6.1 - EI - silno

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 813,36

D	M21	Elektromontáže					2 175,36	
52	K	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	60,000	32,23	1 933,80	SOD
	WV		VCP					
	WV		60 kabel pro napojení dešťového čidla, Zapojení dešťového senzoru oken Velux + oken v LOP		60,000			
	WV		60					
83	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	12,000	20,13	241,56	SOD
	WV		VCP					
	WV		zapojení kabelu 8x1,5 pro dešťové čidlo v ústředně					
	WV		Zapojení dešťového senzoru oken Velux na hlavním schodišti+ oken v LOP					
	WV		8*1,5		12,000			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 638,00	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					1 638,00	
117	K	741136051	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových ohebných bez stínění nebo pláště počtu a průřezu žil 4x1,5 až 6 mm2	kus	2,000	238,00	476,00	CS ÚRS 2025 02
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/741136051</small>					
	WV		1+1		2,000			
	WV		VCP					
118	M	35436027	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ahsc-6 3-4ž.x1-6mm	kus	2,000	581,00	1 162,00	CS ÚRS 2025 02
	WV		VCP.Zapojení dešťového senzoru oken Velux na hlavním schodišti + oken v LOP					
	WV		1+1		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.02 - Elektřina (silnoproud a slaboproud)
Úroveň 4:
02.p4.9.1 - Stavební objekt

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 08731314
START Zelený s.r.o.	DIČ: CZ08731314
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Žpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			15 405,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 405,10	21,00%	3 235,07
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		18 640,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.02 - Elektřina (silnoproud a slaboproud)
Úroveň 4: **02.p4.9.1 - Stavební objekt**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 405,10

HSV - Práce a dodávky HSV	3 375,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 346,40
997 - Přesun sutě	2 028,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 030,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.02 - Elektřina (silnoproud a slaboproud)
Úroveň 4: **02.p4.9.1 - Stavební objekt**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 405,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 375,10	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 346,40	
683	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,180	7 480,00	1 346,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961055111					
		VV	VCP-POSUNUTÍ INTERNETOVÝCH KRABIC					
		VV	30*(0,3*0,2*0,1)		0,180			
D	997		Přesun sutě				2 028,70	
146	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,432	2 149,02	928,38	SOD
147	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,432	286,54	123,79	SOD
148	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,208	12,49	102,52	SOD
		VV	0,432*19*Přepočtené koeficientem množství		8,208			
149	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,432	2 023,18	874,01	SOD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				12 030,00	
611	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	30,000	401,00	12 030,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1291					
		VV	VCP-POSUNUTÍ INTERNETOVÝCH KRABIC					
		VV	3 PRACOVNÍCI 10HODIN					
		VV	30		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4:

02.p4.32.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 012,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 012,33	21,00%	212,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 224,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: **02.p4.32.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 012,33

PSV - Práce a dodávky PSV

1 012,33

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 012,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: **02.p4.32.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 012,33

D PSV Práce a dodávky PSV

1 012,33

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 012,33

656	M	55128125	hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2025 01
	VV				1,000			
249	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových	kus	1,000	232,33	232,33	SOD
	VV				1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení
Úroveň 4:
04.p.4.32.1 - ZTI

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 598,08
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 598,08	21,00%	335,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 933,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: **04.p.4.32.1 - ZTI**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 598,08
D1 - Splašková kanalizace	1 056,00
D2 - Studená voda, teplá voda, cirkulace	542,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: 04.p.4.32.1 - ZTI

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 598,08

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
114	M	55147324	potrubí splachovací k nádržkovému splachovací	kus	6,000	176,00	1 056,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		VÝMĚNA SPLACHOVACÍHO POTRUBÍ K NADRŽCE OD ZÁCHODU					
	vv		6	6,000				
D	D2	Studená voda, teplá voda, cirkulace					542,08	
44	K	Pol47	Rohový ventil 1/2"	ks	2,000	271,04	542,08	SOD
	vv		2	2,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení
Úroveň 4:
05.p.4.33.1 - VYT

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 855,49
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 855,49	21,00%	1 019,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 875,14
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: **05.p.4.33.1 - VYT**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 855,49

D10 - Otopná tělesa

4 855,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: 05.p.4.33.1 - VYT

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 855,49

D	D10	Otopná tělesa					4 855,49	
58	K	Pol141	Deskové otopné těleso š:100/v:300 - délka 900 - 22, výkon 869 watt	kus	1,000	4 594,13	4 594,13	SOD
	VV		1		1,000			
61	K	Pol144	Připojovací armatura rohová MĚĎ - s roztečí 50 mm s redukcí G1/2 na G 3/4	kus	1,000	261,36	261,36	SOD
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4:

02.p4.3.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 833,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 833,36	21,00%	805,01
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 638,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: **02.p4.3.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 833,36

PSV - Práce a dodávky PSV

3 833,36

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

3 833,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: **02.p4.3.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 833,36	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 833,36	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 833,36	
246	K	725821312	Baterie výlevková nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka do 300 mm	soubor	4,000	958,34	3 833,36	SOD
	VV		VCP-N.04.0012,Přidání baterie k výlevce GASTRO výdejna.					
	VV		4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení
Úroveň 4:
04.p.4.14.1 - ZTI

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:

IČ:
DIČ:

Žpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 077,73
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 077,73	21,00%	5 686,32
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 764,05
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: **04.p.4.14.1 - ZTI**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27 077,73

D5 - Ostatní	580,80
--------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	26 496,93
---------------------------	-----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	26 496,93
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: 04.p.4.14.1 - ZTI

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 077,73

D	D5	Ostatní						
84	K	Pol87	Přesun hmot	kpl	0,120	4 840,00	580,80	SoD
	VV		0,12		0,120			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					26 496,93	
D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					26 496,93	
108	M	54152121	elektrická topná jednotka přírubová s keramickým tělesem 2,2kW	kus	1,000	4 330,00	4 330,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		VCP-DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO BOILERU VE SKLADU 5.NP PRO OHŘEV VODY		1,000			
	VV		1					
107	M	DZD.110711501	OKCE 200S (příruba 210 mm)	kus	1,000	17 456,93	17 456,93	CS ÚRS 2025 02
	VV		VCP-DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO BOILERU VE SKLADU 5.NP PRO OHŘEV VODY		1,000			
	VV		1					
109	K	725539303	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů stacionárních přes 160 do 250 l	soubor	1,000	4 710,00	4 710,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		VCP-DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO BOILERU VE SKLADU 5.NP PRO OHŘEV VODY		1,000			
	VV		1					

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/725539303

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení
Úroveň 4:
07.p4.17.1 - EI - silno

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 700,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 700,00	21,00%	1 197,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 897,00
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: 07.p4.17.1 - EI - silno

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 700,00

M - Práce a dodávky M

5 700,00

22-M - Montáže technologických zařízení

5 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: 07.p4.17.1 - EI - silno

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 700,00

D M Práce a dodávky M

5 700,00

D 22-M Montáže technologických zařízení

5 700,00

202	K	220960406_R	Úprava rozvaděče R11 - doplnění proudových chráničů a jističů pro zásuvkové obvody FA30, FA31, FA32	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	Obvyklá cena
-----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	--------------

VV VCP-ÚPRAVA ROZVADĚČE R11 - 3ks proudový chránič + jistič 1P/16A/B/0,03A typ A + kabeláž

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4:

07.p4.19.1 - EI - silno

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 315,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 315,00	21,00%	486,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 801,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: 07.p4.19.1 - EI - silno

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 315,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 315,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 315,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení
Úroveň 4: 07.p4.19.1 - EI - silno

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 315,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 315,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				2 315,00	
203	K	741331061	Montáž měřicích přístrojů se zapojením vodičů spínače mechanického s denním programem	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741331061					
	VV		VCP,1 ks pro ventilátor v serverovně v 1. NP,Změna funkce ventilátoru v serverovně v 1. NP - časové provětrávání					
	VV		1			1,000		
204	M	35889829	hodiny spínací denní	kus	1,000	2 010,00	2 010,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		VCP					
	VV		1			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4:

07.p4.24.1 - EI - silno

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 587,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 587,00	21,00%	4 323,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 910,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: **07.p4.24.1 - EI - silno**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 587,00

PSV - Práce a dodávky PSV

20 587,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

20 587,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení
Úroveň 4: 07.p4.24.1 - EI - silno

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 587,00

D PSV Práce a dodávky PSV 20 587,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 587,00

135	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	7,000	711,00	4 977,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372073

VV VCP-7 ks- Svítidla pro místost N.04.0022 v 4. NP

VV 7 7,000

205	M	34825100_R	Svítilno závěsné LED 36 W, 5200 lm, Ra 80, driver 1050 mA, 4000K, opálový kryt	kus	7,000	2 230,00	15 610,00	Obvyklá cena
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	--------------

VV VCP

VV 7 7,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení
Úroveň 4:
MNP-07.p4.24.1 - EI - silno

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-8 941,59
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 941,59	21,00%	-1 877,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-10 819,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: **MNP-07.p4.24.1 - EI - silno**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-8 941,59

M21 - Elektromontáže

-8 941,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: **MNP-07.p4.24.1 - EI - silno**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 941,59

D	M21	Elektromontáže						
21	K	18	D+ M LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, 38W	ks	-7,000	1 277,37	-8 941,59	SOD
	VV		VCP-ZÁMĚNA SVĚTEL V MÍST. N.04.0022 v 4. NP					
			-7		-7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení
Úroveň 4:
07.p4.25.1 - EI - silno

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 270,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 270,00	21,00%	1 736,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 006,70
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: 07.p4.25.1 - EI - silno

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 270,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 150,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

6 150,00

M - Práce a dodávky M

2 120,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

2 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.03 - Kanalizace, voda, topení

Úroveň 4: 07.p4.25.1 - EI - silno

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 270,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 150,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				6 150,00	
207	K	741220101_R	Ovládací skříňka v místnosti úklidu - odpínání napájení vyhřívané střešní vpusti D+M	kus	1,000	6 150,00	6 150,00	Obvyklá cena
	VV		VCP-doplnění napájení a ovládání vyhřívané střešní vpusti					
	VV		1		1,000			
D	M		Práce a dodávky M				2 120,00	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 120,00	
206	K	220960401_R	Úprava rozvaděče RTV - doplnění jističe pro napájení vyhřívané střešní vpusti D+M	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	Obvyklá cena
	VV		VCP-doplnění napájení a ovládání vyhřívané střešní vpusti					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4:

02.p4.36.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 849,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 849,32	21,00%	-2 278,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-13 127,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.36.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-10 849,32

PSV - Práce a dodávky PSV

-10 849,32

776 - Podlahy povlakové

-10 849,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.36.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 849,32	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-10 849,32	
D	776		Podlahy povlakové				-10 849,32	
545	K	776421311R	Montáž lišt přechodových	m	-40,500	67,76	-2 744,28	SOD
	WV		MNP-ODEČTENÍ PŘECHODOVÝCH LIŠT Z DŮVODU JINÉHO PROVEDENÍ			-50,500		
	WV		-50,5 *ROZPOČET			10,000		
	WV		10 *SKUTEČNOST			-40,500		
	WV		Součet					
546	M	59054130R	profil přechodový nerezový	m	-41,310	193,60	-7 997,62	SOD
	WV		MNP-ODEČTENÍ PŘECHODOVÝCH LIŠT Z DŮVODU JINÉHO PROVEDENÍ			-51,510		
	WV		-51,510 *ROZPOČET			10,200		
	WV		10*1,02 *SKUTEČNOST			-41,310		
	WV		Součet					
547	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-107,419	1,00	-107,42	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4:

02.p4.7.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

149 162,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 162,93	21,00%	31 324,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

180 487,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.7.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

149 162,93

HSV - Práce a dodávky HSV

149 162,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

149 162,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 02.p4.7.1 - Stavební objekt

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

149 162,93

D HSV Práce a dodávky HSV

149 162,93

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

149 162,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešefňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	1 785,527	83,54	149 162,93	SOD

VCP-DOPLNĚNÍ PROSTOROVÉ LEŠENÍ UČEBNY 1-4, VÝDEJNA, ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ

VV (1,780+6,152)*2,5"únikové schodiště

19,830

VV (5,064+6,151+5,064)*2,874"únikové schodiště

46,786

VV (3,669+8,0)*10,629+(0,5*2*2,02*2)"únikové schodiště

128,070

VV (0,42+2,5+0,85+2,9+2,852)/2*(49,17+72,73+61,64+77,70)"počítačové učebny

1 243,764

VV (0,42+2,5+0,85+2,9+2,852)/2*72,9"lidelna

347,077

VV Součet

1 785,527

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4:

02.p4.8.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 895,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 895,58	21,00%	608,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 503,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.8.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 895,58

HSV - Práce a dodávky HSV	629,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	629,22
PSV - Práce a dodávky PSV	261,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	261,36
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 005,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 02.p4.8.1 - Stavební objekt

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 895,58	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				629,22	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				629,22	
68	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	2,000	228,46	456,92	SOD
	VV		VCP-ZAPRAVENÍ PO VYBOURÁNÍ PARAPETU					
	VV		2		2,000			
70	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2,000	86,15	172,30	SOD
	VV		VCP-ZAPRAVENÍ PO VYBOURÁNÍ PARAPETU					
	VV		2		2,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				261,36	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				261,36	
576	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	4,000	12,10	48,40	SOD
	VV		VCP					
	VV		2*2		4,000			
577	M	23157	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	4,000	12,10	48,40	SOD
	VV		VCP					
	VV		2*2		4,000			
578	K	784181121	Penetrace podkladu jedonosobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	24,20	48,40	SOD
	VV		VCP-ZAPRAVENÍ PO VYBOURÁNÍ PARAPETU					
	VV		2		2,000			
579	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	58,08	116,16	SOD
	VV		VCP-ZAPRAVENÍ PO VYBOURÁNÍ PARAPETU					
	VV		2		2,000			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 005,00	
611	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	5,000	401,00	2 005,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/HZS1291					
	VV		VCP-VYBOURÁNÍ PARAPETU					
	VV		5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4:

04.p.4.8.1 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 085,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 085,40	21,00%	227,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 313,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 04.p.4.8.1 - ZTI

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 085,40

D12 - Ostatní	290,40
PSV - Práce a dodávky PSV	795,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	480,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	315,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 04.p.4.8.1 - ZTI

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 085,40

D	D12	Ostatní						
113	K	Pol156	Montážní, kotevní, těsnící a spojovací materiál	kpl	0,020	14 520,00	290,40	SOD
	vv		VCP-UBOURÁNÍ RADIÁTORU					
	vv		0,02		0,020			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					795,00	
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					480,00	
110	K	733191916_R	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15	kus	2,000	240,00	480,00	Obvyklá cena
	vv		VCP-UBOURÁNÍ RADIÁTORU					
	vv		2		2,000			
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					315,00	
111	K	735191910_R	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m3	5,000	23,00	115,00	Obvyklá cena
	vv		VCP-UBOURÁNÍ RADIÁTORU					
	vv		5		5,000			
112	K	735494811_R	Vypuštění vody z otopných soustav	m3	5,000	40,00	200,00	Obvyklá cena
	vv		VCP-UBOURÁNÍ RADIÁTORU					
	vv		5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4:

02.p4.10.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 806,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 806,66	21,00%	1 639,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 446,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.10.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 806,66

HSV - Práce a dodávky HSV	8,47
998 - Přesun hmot	8,47
PSV - Práce a dodávky PSV	7 798,19
783 - Dokončovací práce - nátěry	529,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 268,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 02.p4.10.1 - Stavební objekt

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 806,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8,47	
D	998		Přesun hmot				8,47	
150	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,025	338,81	8,47	SOD
	VV		VCP					
	VV		0,025		0,025			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 798,19	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				529,20	
674	K	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	2,100	252,00	529,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/783128211					
	VV		VCP-ZÁVĚREČNÉ LAKOVÁNÍ BETONOVÉ STĚRKY					
	VV		3,23*0,65		2,100			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				7 268,99	
576	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	1,620	12,10	19,60	SOD
	VV		VCP					
	VV		3,240*0,5		1,620			
577	M	23157	folie pro malířské potřeby zakrývající	m2	1,620	12,10	19,60	SOD
	VV		VCP					
	VV		1,620		1,620			
673	K	784181102	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,510	47,00	164,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/784181102					
	VV		VCP-BETONOVÁ STĚRKA VE2.NP ZA VYTAHEM KUCHYŇ - DENNÍ MÍSTNOST					
	VV		VCP-PENETRACE BETONOVÉ STĚRKY					
	VV		2*(2,7*0,65) *NÁTĚR VE DVOU VRSTVÁCH		3,510			
672	K	784661601	Dekorační techniky-imitace betonu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,806	1 470,00	7 064,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/784661601					
	VV		VCP-BETONOVÁ STĚRKA VE2.NP ZA VYTAHEM KUCHYŇ - DENNÍ MÍSTNOST					
	VV		3*(2,67*0,60) *NÁTĚR VE TŘECH VRSTVÁCH (čistý rozměr 2,62*0,55, 5cm přesah)		4,806			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4:

02.p4.11.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

107 166,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 166,40	21,00%	22 504,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 671,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.11.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

107 166,40

HSV - Práce a dodávky HSV

107 166,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

107 166,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.11.1 - Stavební objekt**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 166,40

D HSV Práce a dodávky HSV

107 166,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

107 166,40

72	K	612315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	669,790	160,00	107 166,40	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/612315421

VV
VV

VCP-LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ ZDÍ NA SCHODIŠTI
552,478+117,312 "LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ DO 10% VYMĚRY SCHODIŠTĚ

669,790

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4:

02.p4.12.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 045,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 045,62	21,00%	2 949,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 995,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.12.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 045,62

PSV - Práce a dodávky PSV

14 045,62

762 - Konstrukce tesařské

14 045,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.12.1 - Stavební objekt**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **14 045,62**

D PSV Práce a dodávky PSV 14 045,62

D 762 Konstrukce tesařské 14 045,62

292	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	136,259	3,08	419,68	SOD
359	K	763000R12	D+M výztuha pro tabuli únosnost cca 50kg	kus	4,692	2 904,08	13 625,94	SOD
	vv		VCP-VÝDŘEVY PRO ZÁBRADLÍ V ÚNIKOVÉM SCHODIŠTI					
	vv		3,306*2.NP			3,306		
	vv		4,55*3.NP			4,550		
	vv		6,22*4.NP			6,220		
	vv		Součet			14,076		
	vv		14,076/3			4,692		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4:

02.p4.13.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 016,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 016,34	21,00%	16 383,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 399,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.13.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

78 016,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 805,91

997 - Přesun sutě

13 712,48

PSV - Práce a dodávky PSV

47 210,43

713 - Izolace tepelné

47 210,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 02.p4.13.1 - Stavební objekt

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 016,34	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							30 805,91	
686	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm	m2	194,686	87,80	17 093,43	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/966080105					
	VV		VCP-ODSTRANĚNÍ TEP. IZOLACE NA ÚNIKOVÉM SCHODIŠTI A DOPLNĚNÍ TEPelné IZOLACE					
	VV		(1,780+6,152)*2,5"únikové schodiště		19,830			
	VV		(5,064+6,151+5,064)*2,874"únikové schodiště		46,786			
	VV		(3,669+8,0)*10,629+(0,5*2*2,02*2)"únikové schodiště		128,070			
	VV		Součet		194,686			
D 997 Přesun sutě							13 712,48	
146	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,920	2 149,02	6 275,14	SOD
147	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,920	286,54	836,70	SOD
148	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	55,480	12,49	692,95	SOD
	VV		2,92*19 "Přepočtené koeficientem množství		55,480			
149	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,920	2 023,18	5 907,69	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							47 210,43	
D 713 Izolace tepelné							47 210,43	
182	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	194,686	47,82	9 309,88	SOD
	VV		VCP-DOPLNĚNÍ TEP. IZOLACE STĚNY DO SDK PŘEDSTĚNY					
	VV		(1,780+6,152)*2,5"únikové schodiště		19,830			
	VV		(5,064+6,151+5,064)*2,874"únikové schodiště		46,786			
	VV		(3,669+8,0)*10,629+(0,5*2*2,02*2)"únikové schodiště		128,070			
	VV		Součet		194,686			
183	M	63152097	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	194,686	189,73	36 937,77	SOD
	VV		VCP-DOPLNĚNÍ TEP. IZOLACE STĚNY DO SDK PŘEDSTĚNY					
	VV		(1,780+6,152)*2,5"únikové schodiště		19,830			
	VV		(5,064+6,151+5,064)*2,874"únikové schodiště		46,786			
	VV		(3,669+8,0)*10,629+(0,5*2*2,02*2)"únikové schodiště		128,070			
	VV		Součet		194,686			
216	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	633,411	1,52	962,78	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4:

02.p4.15.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 775,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 775,00	21,00%	2 472,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 247,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.15.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 775,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 775,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 02.p4.15.1 - Stavební objekt

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 775,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					11 775,00	
611	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	15,000	401,00	6 015,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1291					
		VV	VCP-BOURÁNÍ OCEL KONSTRUKCE POSUNUTÍ OCELOVÉHO KROVU					
		VV	15		15,000			
614	K	HZS1442	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný	hod	10,000	576,00	5 760,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1442					
		VV	VCP-REZÁNÍ OCEL KONSTRUKCE POSUNUTÍ OCELOVÉHO KROVU					
		VV	10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.04 - Stavební náklady
Úroveň 4:
02.p4.16.1 - Stavební objekt

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 08731314
START Zelený s.r.o.	DIČ: CZ08731314
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			39 674,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 674,31	21,00%	8 331,61
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		48 005,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.16.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

39 674,31

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 214,83
PSV - Práce a dodávky PSV	32 459,48
763 - Konstrukce suché výstavby	30 589,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 870,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 02.p4.16.1 - Stavební objekt

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 674,31

D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 214,83	
68	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	22,728	228,46	5 192,44	SOD	
	VV		VCP-ZAPRAVENÍ OBKLADU SLOUPU						
	VV		1,6*14,205		22,728				
70	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	22,728	86,15	1 958,02	SOD	
	VV		VCP-ZAPRAVENÍ OBKLADU SLOUPU						
	VV		1,6*14,205		22,728				
150	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,190	338,81	64,37	SOD	
D		PSV		Práce a dodávky PSV				32 459,48	
D		763		Konstrukce suché výstavby				30 589,42	
321	K	763164738	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 15 mm	m	14,205	2 129,65	30 251,68	SOD	
	VV		VCP-OBKLAD SOUPU						
	VV		+12,205+2		14,205				
	VV		14,205		14,205				
360	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	392,722	0,86	337,74	SOD	
D		784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 870,06	
578	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,728	24,20	550,02	SOD	
	VV		VCP-PENETRACE SDK SLOUPU						
	VV		1,6*14,205		22,728				
579	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,728	58,08	1 320,04	SOD	
	VV		VCP-NÁTĚR SDK SLOUPU						
	VV		1,6*14,205		22,728				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.04 - Stavební náklady
Úroveň 4:
04.p.4.18.1 - ZTI

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:

IČ:
DIČ:

Žpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 308,40
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 308,40	21,00%	1 534,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 843,16
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **04.p.4.18.1 - ZTI**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 308,40

D12 - Ostatní

1 210,00

D9 - Distribuce topné vody

6 098,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 04.p.4.18.1 - ZTI

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 308,40

D	D12	Ostatní					1 210,00	
113	K	Pol155	Montážní práce na otopné soustavě	kpl	0,050	9 680,00	484,00	SOD
	vv		VCP-ÚPRAVA POTRUBÁ KANCELÁŘ 1.PP					
	vv		0,05		0,050			
114	K	Pol156	Montážní, kotevní, těsnící a spojovací materiál	kpl	0,050	14 520,00	726,00	SOD
	vv		VCP-ÚPRAVA POTRUBÁ KANCELÁŘ 1.PP					
	vv		0,05		0,050			
D	D9	Distribuce topné vody					6 098,40	
111	K	Pol114	rozvody potrubí měď 28x1,0 + tvarovky 20%	bm	5,000	1 016,40	5 082,00	SOD
	vv		VCP-ÚPRAVA POTRUBÁ KANCELÁŘ 1.PP					
	vv		5		5,000			
112	K	Pol123	Izolační trubice - 28/30 mm	bm	5,000	203,28	1 016,40	SOD
	vv		VCP-ÚPRAVA POTRUBÁ KANCELÁŘ 1.PP					
	vv		5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.04 - Stavební náklady
Úroveň 4:
02.p4.20.1 - Stavební objekt

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 08731314
START Zelený s.r.o.	DIČ: CZ08731314
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			18 595,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 595,79	21,00%	3 905,12
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		22 500,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.20.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 595,79

PSV - Práce a dodávky PSV

18 595,79

764 - Konstrukce klempířské

18 595,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.20.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 595,79	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 595,79	
D	764		Konstrukce klempířské				18 595,79	
366	K	764245508	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš do 750 mm	m	8,500	2 187,74	18 595,79	SOD
VV			VCP-DOPLECHOVÁNÍ NOUZOVÉHO SCHODIŠTĚ K STAV. BUDOVĚ					
VV			8,5		8,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4:

02.p4.22.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 250,00	21,00%	1 102,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 352,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.22.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 250,00

998 - Přesun hmot

5 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.22.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 250,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 250,00	
D		998	Přesun hmot				5 250,00	
683	M	56288880_R1	Jednostranný interiérový polep RAL	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	Obvyklá cena
	VV		VCP-Ral 7047 světle šedá, rozměr 90x198-na jednostranný polep je potřeba 3bm fólie v šíři 122cm					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4:

02.p4.23.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 137,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 137,25	21,00%	5 068,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 206,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.23.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 137,25

HSV - Práce a dodávky HSV

24 137,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 008,00

997 - Přesun sutě

2 126,20

998 - Přesun hmot

3,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 02.p4.23.1 - Stavební objekt

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 137,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 137,25	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 008,00	
685	K	977151114	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	8,400	2 620,00	22 008,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151114					
	VV		VCP-PROVEDENÍ JÁDROVÝCH VRTKŮ DO OBVODOVÝCH STĚN PRO CHLAZENÍ		6,000			
	VV		20*0.3 *JÁDROVÉ VRTY V NOUZOVÉM SCHODIŠTI		2,400			
	VV		4*0.6 *JÁDROVÉ VRTY U VÝTAHU		8,400			
	VV		Součet					
D	997		Přesun sutě				2 126,20	
146	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,052	2 149,02	111,75	SOD
147	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,052	286,54	14,90	SOD
148	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,052	12,49	0,65	SOD
149	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,988	2 023,18	1 998,90	SOD
	VV		0,052*19 Přepočtené koeficientem množství		0,988			
D	998		Přesun hmot				3,05	
150	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,009	338,81	3,05	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.04 - Stavební náklady
Úroveň 4:
02.p4.27.1 - Stavební objekt

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 08731314
START Zelený s.r.o.	DIČ: CZ08731314
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			9 939,59
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 939,59	21,00%	2 087,31
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		12 026,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.27.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 939,59

HSV - Práce a dodávky HSV

9 939,59

4 - Vodorovné konstrukce

9 939,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 02.p4.27.1 - Stavební objekt

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 939,59

D HSV Práce a dodávky HSV

9 939,59

D 4 Vodorovné konstrukce

9 939,59

58	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 XC1-C1	m3	1,188	5 072,47	6 026,09	SOD
	VV		ROZMĚRY SCHODIŠTĚ-PODESTA- 1,5*1,2 RAMENO- 1,2*1,5 SCHOD-1,2*0,3*0,16					
	VV		1,5*1,2*0,25			0,450		
	VV		1,2*1,5*0,25			0,450		
	VV		5*(0,3*0,16*1,2)			0,288		
	VV		Součet			1,188		
59	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500	t	0,010	61 663,39	616,63	SOD
	VV		0,010			0,010		
60	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	3,060	926,40	2 834,78	SOD
	VV		VCP-BET. SCHODIŠTĚ BEDNĚNÍ RAMENA A SCHOD. STUPŇŮ					
	VV		ROZMĚRY SCHODIŠTĚ-PODESTA- 1,5*1,2 RAMENO- 1,2*1,5 SCHOD-1,2*0,3*0,16					
	VV		(1,5+1,5+1,2)*0,25 *PODESTA			1,050		
	VV		(1,5+1,5+1,2)*0,25*RAMENO			1,050		
	VV		(1,2*5)*0,16 *SCHOD. STUPNĚ			0,960		
	VV		Součet			3,060		
61	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	3,060	151,01	462,09	SOD
	VV		VCP-BET. SCHODIŠTĚ BEDNĚNÍ RAMENA A SCHOD. STUPŇŮ					
	VV		ROZMĚRY SCHODIŠTĚ-PODESTA- 1,5*1,2 RAMENO- 1,2*1,5 SCHOD-1,2*0,3*0,16					
	VV		(1,5+1,5+1,2)*0,25 *PODESTA			1,050		
	VV		(1,5+1,5+1,2)*0,25*RAMENO			1,050		
	VV		(1,2*5)*0,16 *SCHOD. STUPNĚ			0,960		
	VV		Součet			3,060		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt:
Z4. - Dodatek č.4
Soupis:
ZL.4.04 - Stavební náklady
Úroveň 4:
02.p4.29.1 - Stavební objekt

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 08731314
START Zelený s.r.o.	DIČ: CZ08731314
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			26 419,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 419,97	21,00%	5 548,19
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		31 968,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.29.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

26 419,97

PSV - Práce a dodávky PSV

26 419,97

763 - Konstrukce suché výstavby

26 419,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 02.p4.29.1 - Stavební objekt

Místo: Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 419,97

D PSV Práce a dodávky PSV 26 419,97

D 763 Konstrukce suché výstavby 26 419,97

321	K	763164738	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 15 mm	m	12,300	2 129,65	26 194,70	SOD
	VV		VCP-ZAPRAVENÍ DETAILŮ NA NOUZOVÉM SCHODIŠTI					
	VV		4 *1.PP		4,000			
	VV		2*1.NP		2,000			
	VV		3,3 *2.NP		3,300			
	VV		3 *3.NP		3,000			
	VV		Součet		12,300			
360	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	261,947	0,86	225,27	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4:

02.p4.30.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 411,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 411,91	21,00%	1 136,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 548,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: **02.p4.30.1 - Stavební objekt**

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 411,91

PSV - Práce a dodávky PSV

5 411,91

763 - Konstrukce suché výstavby

5 411,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt: Z4. - Dodatek č.4

Soupis: ZL.4.04 - Stavební náklady

Úroveň 4: 02.p4.30.1 - Stavební objekt

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 411,91

D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 411,91	
D	763		Konstrukce suché výstavby				5 411,91	
356	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	4,600	454,97	2 092,86	SOD
	VV		VCP-Doplnění minerálního podhledu ve 4.NP				4,600	
	VV		4,6					
357	M	59036501	deska podhledová minerální polodrážkabez perforace bílá 20x600x600mm	m2	4,830	677,62	3 272,90	SOD
	VV		VCP-Doplnění minerálního podhledu ve 4.NP					
	VV		4,6*1,05				4,830	
360	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	53,658	0,86	46,15	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.05 - Doplnění dle změny požárního zabezpečení

Úroveň 4:

02.p4.26.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 840,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 840,10	21,00%	1 016,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 856,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.05 - Doplnění dle změny požárního zabezpečení
Úroveň 4: **02.p4.26.1 - Stavební objekt**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 840,10
PSV - Práce a dodávky PSV	4 840,10
767 - Konstrukce zámečnické	4 840,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.05 - Doplnění dle změny požárního zabezpečení
Úroveň 4: **02.p4.26.1 - Stavební objekt**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 840,10	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 840,10	
D	767		Konstrukce zámečnické				4 840,10	
504	K	767000R29	D+M hasicí přístroje Ov/17	kus	5,000	968,02	4 840,10	SOD
	VV		VCP-DOPLNĚNÍ 5TI HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ					
	VV		5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.05 - Doplnění dle změny požárního zabezpečení

Úroveň 4:

02.p4.21.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 402,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 402,10	21,00%	7 014,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 416,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.05 - Doplnění dle změny požárního zabezpečení
Úroveň 4: **02.p4.21.1 - Stavební objekt**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 402,10

HSV - Práce a dodávky HSV	6 488,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 333,48
998 - Přesun hmot	154,84
PSV - Práce a dodávky PSV	26 913,78
763 - Konstrukce suché výstavby	14 916,72
766 - Konstrukce truhlářské	8 354,77
771 - Podlahy z dlaždic	3 642,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
 Objekt: Z4. - Dodatek č.4
 Soupis: ZL.4.05 - Doplnění dle změny požárního zabezpečení
 Úroveň 4: **02.p4.21.1 - Stavební objekt**

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 402,10	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 488,32	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 333,48	
94	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m2	kus	1,000	3 072,44	3 072,44	SOD
	VV		VCP					
	VV		1		1,000			
98	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 261,04	3 261,04	SOD
	VV		VCP					
	VV		1		1,000			
D		998	Přesun hmot				154,84	
150	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,457	338,81	154,84	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				26 913,78	
D		763	Konstrukce suché výstavby				14 916,72	
297	K	763112341R	Příčka mezibytová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými protipožárními tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, příčka tl. do 155 mm, profil 50, Rw do 68 dB (izolace 80mm)	m2	8,000	1 829,57	14 636,56	SOD
	VV		VCP-DOPLNĚNÍ SDK STĚN					
	VV		8		8,000			
360	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	325,773	0,86	280,16	SOD
D		766	Konstrukce truhlářské				8 354,77	
410	K	766000R13	D+M dveře vnitřní 800x1970 EI30 DP3-C dle L/D0.1	kus	1,000	8 162,56	8 162,56	SOD
	VV		VCP-DOPLNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ V NOUZOVÉM SCHODÍSTI					
	VV		1		1,000			
465	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	325,773	0,59	192,21	SOD
D		771	Podlahy z dlaždic				3 642,29	
512	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm	m	2,400	412,38	989,71	SOD
	VV		VCP					
	VV		1,2*2		2,400			
513	M	59761094	schodovka keramická R9 tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm	m	2,400	471,02	1 130,45	SOD
	VV		VCP					
	VV		1,2*2		2,400			
514	K	771274231	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm	m	2,400	151,01	362,42	SOD
	VV		VCP					
	VV		1,2*2		2,400			
515	M	59761124	dlažba keramická R9 tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	2,400	400,90	962,16	SOD
	VV		VCP					
	VV		1,2*2		2,400			
532	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	53,536	3,69	197,55	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.05 - Doplnění dle změny požárního zabezpečení

Úroveň 4:

02.p4.28.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 162,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 162,56	21,00%	1 714,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 876,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.05 - Doplnění dle změny požárního zabezpečení
Úroveň 4: **02.p4.28.1 - Stavební objekt**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8 162,56
PSV - Práce a dodávky PSV	8 162,56
766 - Konstrukce truhlářské	8 162,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.05 - Doplnění dle změny požárního zabezpečení
Úroveň 4: **02.p4.28.1 - Stavební objekt**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 162,56	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 162,56	
D		766	Konstrukce truhlářské				8 162,56	
410	K	766000R13	D+M dveře vnitřní 800x1970 EI30 DP3-C dle L/D0.1	kus	1,000	8 162,56	8 162,56	SOD
	W		VCP-PŘÍDÁNÍ DVEŘÍ DO ŠATNY					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE

Objekt:

Z4. - Dodatek č.4

Soupis:

ZL.4.06 - Doplnění dle změny akustického řešení budovy

Úroveň 4:

02.p4.31.1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

569 227,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	569 227,99	21,00%	119 537,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

688 765,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
Objekt: Z4. - Dodatek č.4
Soupis: ZL.4.06 - Doplnění dle změny akustického řešení budovy
Úroveň 4: **02.p4.31.1 - Stavební objekt**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

569 227,99

PSV - Práce a dodávky PSV	569 227,99
714 - Akustická a protiořesová opatření	478 906,44
763 - Konstrukce suché výstavby	90 321,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠS Havlíčkův Brod-KOPIE
 Objekt: Z4. - Dodatek č.4
 Soupis: ZL.4.06 - Doplnění dle změny akustického řešení budovy
 Úroveň 4: **02.p4.31.1 - Stavební objekt**

Místo: Datum: 29. 4. 2024
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

569 227,99

D	PSV		Práce a dodávky PSV				569 227,99	
D	714		Akustická a protiořesová opatření				478 906,44	
685	K	714121022	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku šroubovaných na stropní konstrukci omítnutou nebo dřevěnou	m2	198,000	482,00	95 436,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/714121022					
	VV		UČEBNY 4.NP					
	VV		198		198,000			
686	M	63126364	panel akustický hygienický povrch skelná tkanina odolná proti mikroorganismům hrana zatřená rovná aw=0,90 viditelný rastr š 24mm bílý tl 40mm	m2	198,000	1 920,00	380 160,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: A2-s1,d0					
	VV		UČEBNY 4.NP					
	VV		198		198,000			
220	K	998714203	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5 610,922	0,59	3 310,44	SOD
D	763		Konstrukce suché výstavby				90 321,55	
302	K	763121448R	Stěna předsazená ze sádrokartonových akustických perforovaných desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou 1200x2400x12,5mm (izolace 50mm)	m2	48,000	1 781,17	85 496,16	SOD
	VV		UČEBNY 4.NP					
	VV		8*6		48,000			
	VV		48		48,000			
360	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5 610,922	0,86	4 825,39	SOD