

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/17/2023

„ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu“

uzavřený podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČZ“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KAMI PROFIT, s.r.o.

se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava - Vajnory

zastoupená: Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 35943301

DIČ: 2022023872

Při podnikání na území ČR zastoupená prostřednictvím:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupená: Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 05264758

DIČ: CZ683743702

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 21539

identifikátor datové schránky: f2dy85f

bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka, a.s., č. ú.: 1000004567/6700

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/17/2023 ze dne 11. 11. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 03. 2025, Dodatku č. 2 ze dne 26. 05. 2025, Dodatku č. 3 ze dne 09. 07. 2025 a Dodatku č. 4 ze dne 11. 09. 2025, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem tohoto Dodatku je změna technologie provedení podzemní akumulční nádrže na dešťovou vodu oproti původně předpokládanému řešení spočívajícímu v osazení prefabrikovaných železobetonových nádrží, kdy podzemní nádrž bude nově provedena jako železobetonová monolitická konstrukce při zachování všech požadovaných objemových, technických a provozních parametrů. Důvodem změny jsou dopravní a manipulační limity v místě stavby, které neumožňují realizaci původně předpokládaného řešení.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 17, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	144.008.962,21 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH:	530.119,30 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH:	501.608,20 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 3 Smlouvy bez DPH:	-1.958.420,60 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 4 Smlouvy bez DPH:	0,00 Kč
Cena prací a dodávek dle ZL č. 17 bez DPH:	0,00 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1. až č. 5 bez DPH:	143.082.269,11 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-3222/25 ze dne 29. 10. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje přílohu:
Změnový list č. 17.

V Ostravě dne



Datum: 2025.11.10
10:08:29 +01'00'

ZA ZHOTOVITELE

Ing. Milín Kaňuščák
jednatel KAMI PROFIT, s.r.o.

V Praze dne

Zdeněk
Hořánek

Digitálně podepsal
Zdeněk Hořánek
Datum: 2025.10.30
12:01:01 +01'00'

ZA OBJEDNATELE

Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan
Decker CSc.

Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2025.10.29
16:49:36 +01'00'

ZA OBJEDNATELE

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Evropská
komiseEvropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., <i>při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím:</i> KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:		09.09.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně	
Odkazy:	na specifikaci: <i>Nejsou</i> na výkresy: <i>Nejsou</i> na rozpočtové podklady: <i>Přiložen rozpočet změny</i> na jinou část smlouvy: <i>Nejsou</i>				
Předmět změny:	<i>Změna technologie provedení podzemní akumulární nádrže na dešťovou vodu – nahrazení původně navržených prefabrikovaných železobetonových nádrží realizací monolitické železobetonové konstrukce při zachování všech objemových, technických a provozních parametrů.</i>				
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Původně navržené řešení s osazením prefabrikovaných železobetonových nádrží bude nahrazeno provedením nádrže jako železobetonové monolitické konstrukce. Nové řešení zachovává všechny požadované objemové, technické a provozní parametry původního návrhu. Důvodem změny jsou dopravní a manipulační limity v místě stavby, které neumožňují realizaci původně předpokládaného řešení s použitím prefabrikovaných nádrží. Navržené monolitické provedení umožní bezpečnou a technicky realizovatelnou výstavbu při zachování funkčnosti a kapacity akumulární nádrže.</i>				
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce:	<i>Důvodem změny jsou dopravní a manipulační limity v místě stavby, které neumožňují realizaci původně předpokládaného řešení s použitím prefabrikovaných nádrží.</i>				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
		X			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222		odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	<i>Zhotovitel stavby</i>				
Stanovisko technického dozoru stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i>				
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i>				
Stanovisko energetického specialisty:	<i>Změna nemění technické parametry stavby relevantní pro energetické posouzení, týká se pouze zpřesnění výkazu výměr. Stanovisko energetického specialisty proto není požadováno.</i>				
Příloha:	<i>Oceněný soupis prací s výkazem výměr</i>				



Evropská
komise




Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		číslo ZL:		17	
Zhotovitel:		KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Změnový list vystavil:		KAMI PROFIT, s.r.o.			
Datum:		09.09.2025			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
Předmět změny:		<i>Změna technologie provedení podzemní akumulční nádrže na dešťovou vodu – nahrazení původně navržených prefabrikovaných železobetonových nádrží realizací monolitické železobetonové konstrukce při zachování všech objemových, technických a provozních parametrů.</i>			
Popis a zdůvodnění změny:		<i>Původně navržené řešení s osazením prefabrikovaných železobetonových nádrží bude nahrazeno provedením nádrže jako železobetonové monolitické konstrukce. Nové řešení zachovává všechny požadované objemové, technické a provozní parametry původního návrhu. Důvodem změny jsou dopravní a manipulační limity v místě stavby, které neumožňují realizaci původně předpokládaného řešení s použitím prefabrikovaných nádrží. Navržené monolitické provedení umožní bezpečnou a technicky realizovatelnou výstavbu při zachování funkčnosti a kapacity akumulční nádrže.</i>			
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
0,00 Kč bez DPH		0,00 Kč bez DPH			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
0,00 Kč bez DPH		<i>Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.</i>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele a technického dozoru stavby:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
					

Příloha ZL č.: 17 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
		D1	SO 09 - Retence deště + odtoky				
SoD	5	721005	Jímky do deště už.objem do 15 m3 - montáž	soubor	-1,00000		
SoD	6	721006	Jímky do deště už.objem do 15 m3 - dodávka	soubor	-1,00000		
SOD	7	721007	Jímky do deště už.objem do 52 m3 - montáž	soubor	-2,00000		
SoD	8	721008	Jímky do deště už.objem do 52 m3 - dodávka	soubor	-2,00000		
		D2	SP 05 - Podzemní nádrž dešťové vody				
SoD	14	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20; Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	-15,90000		
SoD	15	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	-8,90000		
SoD	16	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-8,90000		
		D3	Monolitická podzemní nádrž dešťové vody				
SoD	15	631315711RN5	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 (podkladný betón)	m3	8,01669		
			$((8,1*6,87) + (4,8*3,59)) * 0,11"$		8,01669		
SoD		273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	13,22400		
			$(9,4+7,1+6,37+3,3+3,09+3,8)*0,4$		13,22400		
SoD		273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	13,22400		
			$(9,4+7,1+6,37+3,3+3,09+3,8)*0,4$		13,22400		
SoD		273323611T01	Železobeton základových desek vodeodolný třídy C30/37	m3	14,24225		
			$((7,1*6,37) + (3,8*3,09)) * 0,25"$		14,24225		
SoD		311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	197,99600		
			$((((6,37*3,2)+(7,1*3,2)+(6,37*3,2)+(3,3*3,2)) + (3,8*2,5)+(3,09*2,5)+(3,09*2,5))*2$		197,99600		
SoD		311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	197,99600		
			$((((6,37*3,2)+(7,1*3,2)+(6,37*3,2)+(3,3*3,2)) + (3,8*2,5)+(3,09*2,5)+(3,09*2,5))*2$		197,99600		
SoD		273323611T01	Železobeton základových desek vodeodolný třídy C30/37	m3	22,72180		
			$((7,1*2,78*0,25)*2)+((5,87*2,78*0,25)*2) + ((3,09*2*0,25)*2) + (3,3*2*0,25) - (0,031*0,25*6)$		22,72180		
SoD		411351101R00	Bednění stěn stropních desek zřízení	m2	61,33800		
			$(6,6*5,87) + (3,3*2,84) + (9,4+7,1+6,37+3,3+3,09+3,8)*0,4$		61,33800		
SoD		411351102R00	Bednění stěn stropních desek odstranění	m2	61,33800		
			$(6,6*5,87) + (3,3*2,84) + (9,4+7,1+6,37+3,3+3,09+3,8)*0,4$		61,33800		
SoD		273323611T01	Železobeton základových desek vodeodolný třídy C30/37	m3	13,86500		
			$((7,1*6,37) + (3,8*3,09)) * 0,25)-(0,503*0,25*3)"$		13,86500		
SoD		273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	5,11871		
			D1.2_201_Výkres výztuže základové desky				
			5,11871		5,11871		
			Součet		5,11871		

SoD		311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	3,94789		
SoD		411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,83378		
URS		953334443	Těsnicí plech ve svítku do pracovních spar betonových kcí s bitumenem oboustranným š 150 mm	m	25,00000		
URS		953334614	Těsnicí křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí š přes 100 do 150 mm	m	2,00000		
URS		953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	m	30,00000		
		Pol17	Obchodní sleva	kpl	1,00000		
Změnový list č.	17	Celkem v Kč bez DPH					0,000