

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.1/001

Číslo ZBV:
001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré x	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis Změny:

Změna SO 101

V projektové dokumentaci nebylo počítáno s rekonstrukcí krajnice vozovky. Ponecháním původní krajnice by mohlo dojít k nepředvídatelnému odtoku vody z tělesa komunikace s možným následkem výskytu poruch na nově rekonstruované vozovce. Změna řeší odkop (včetně skládkovného) stávající zemní krajnice, rozšíření navržené vrstvy šterkodrtě v tloušťce 10 cm až na hranu svahu a zhotovení nové zemní krajnice. Potřeba materiálu pro zemní krajnice je uvažována z vhodných materiálů ze zdrojů stavby. Změna příčného profilu komunikace je uvažována v km 0,057 - 0,1 km.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
-11 520,93	51 997,42	40 476,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
	██████████	28 - 11 - 2016	
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
	██████████	30 - 11 - 2016	
Supervize	jméno	datum	podpis
	██████████		
Správce stavby	jméno	datum	podpis
	██████████	30 - 11 - 2016	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy..

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) ██████████ datum 30 - 11 - 2016 podpis

Zhotovitel ██████████ jméno datum 28 - 11 - 2016 podpis

Číslo paré

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.1/002Číslo ZBV:
002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Změny:

Změna SO 102

V projektové dokumentaci nebylo počítáno s rekonstrukcí krajnice vozovky. Ponecháním původní krajnice by mohlo dojít k nepředvídatelnému odtoku vody z tělesa komunikace s možným následkem výskytu poruch na nově rekonstruované vozovce. Změna řeší odkop (včetně skládkovného) stávající zemní krajnice, rozšíření navržené vrstvy štěrkodrtě v tloušťce 10 cm až na hranu svahu a zhotovení nové zemní krajnice. Potřeba materiálu pro zemní krajnice je uvažována z vhodných materiálů ze zdrojů stavby. Změna příčného profilu komunikace je uvažována v km 0,1 -1,304 04.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
-387 994,60	1 539 690,80	1 151 696,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Číslo paré

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/001Číslo ZBV:
003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

3 změny:

Změna SO 103 - 110

V projektové dokumentaci nebylo počítáno s rekonstrukcí krajnice vozovky. Ponecháním původní krajnice by mohlo dojít k nepředvídatelnému odtoku vody z tělesa komunikace s možným následkem výskytu poruch na nově rekonstruované vozovce.

Změna řeší odkop (včetně skládkovného) stávající zemní krajnice, rozšíření navržené vrstvy štěrkodrtě v tloušťce 10 cm až na hranu svahu a zhotovení nové zemní krajnice. Potřeba materiálu pro zemní krajnice je uvažována z vhodných materiálů ze zdrojů stavby. Změna příčného profilu komunikace je uvažována v km 1,304 04 - 5.424 55.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 219 020,76	5 140 620,05	3 921 599,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 12/19.1/003	Číslo ZBV: 004
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré x	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

3 změny:

Změna SO 0/19.1
 V projektové dokumentaci nebylo počítáno s rekonstrukcí krajnice vozovky. Ponecháním původní krajnice by mohlo dojít k nepředvídatelnému odtoku vody z tělesa komunikace s možným následkem výskytu poruch na nově rekonstruované vozovce. Změna řeší odkop (včetně skládkovného) stávající zemní krajnice, rozšíření navržené vrstvy šterkodrtě v tloušťce 10 cm až na hranu svahu a zhotovení nové zemní krajnice. Potřeba materiálu pro zemní krajnice je uvažována z vhodných materiálů ze zdrojů stavby. Zvýšení skládkovného je vyvoláno ZBV 1 a ZBV 2 tzn. změnou příčného profilu komunikace v km 0,057 - 0,1 a 0,1 - 1.0304 04 .

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	363 507,08	363 507,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
005

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

12/19.2/002

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

is změny:

Změna SO 0/19.2

V projektové dokumentaci nebylo počítáno s rekonstrukcí krajnice vozovky. Ponecháním původní krajnice by mohlo dojít k nepředvídatelnému odtoku vody z tělesa komunikace s možným následkem výskytu poruch na nově rekonstruované vozovce. Změna řeší odkop (včetně skládkovného) stávající zemní krajnice, rozšíření navržené vrstvy šterkodrtě v tloušťce 10 cm až na hranu svahu a zhotovení nové zemní krajnice. Potřeba materiálu pro zemní krajnice je uvažována z vhodných materiálů ze zdrojů stavby. Zvýšení skládkovného je vyvoláno ZBV 3 tzn.. změnou příčného profilu komunikace v km 1.0304 04 - 5,424 55.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 201 710,09	1 201 710,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 20-11-2016 podpis

Číslo pare:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/003

Číslo ZBV:
006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

is změny:

Demolice SC, KSC , SO 103- 110, km 1,304 04 - 5,424 55

Během provádění demolice původní konstrukce silnice I/20 byly objeveny jiné vrstvy, než-li bylo předpokládáno projektovou dokumentací. Lokálně byly nalezeny vrstvy stmelené cementem SC a KSC.

V rámci ZBV dojde ke změně položky Odkop KAPS za odstranění vrstvy SC/KSC

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-267 432,61	1 593 690,46	1 326 257,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/004

Číslo ZBV:
007

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré x	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

1. popis změny:

SO 103- 110 , komunikace 3 - 10 (1,304 04 - 5,424 55 km)

Změna PDPS/ MUK /SO 107 108 109

ZBV je zpracováno dle pokynu správce stavby zn. : 2784/16-32200/TV ze dne 8.4.2016.

Změna spočívá v úpravě stávající mimoúrovňové křižovatky v km 3,2. Úpravou křižovatky se rozumí doplnění odbočovacích a připojovacích pruhů v úseku 2,92 - 3,5 km

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	13 853 806,65	13 853 806,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno XXXXXXXXXX datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno XXXXXXXXXX datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno XXXXXXXXXX datum XXXXXXXXXX podpis

Správce stavby jméno XXXXXXXXXX datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2016) jméno XXXXXXXXXX datum 6.12.2016 podpis

Zhotovitel jméno XXXXXXXXXX datum 28-11-2016 podpis

Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 12/19.2/005	Číslo ZBV: 008
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré x	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Průběh změny:

SO 0/19.2

Změna PDPS/ MUK /SO 107 108 109

ZBV je zpracováno dle pokynu správce stavby zn. : 2784/16-32200/TV ze dne 8.4.2016.

Změna spočívá v úpravě stávající mimoúrovňové křižovatky v km 3,2 . Úpravou křižovatky se rozumí doplnění odbočovacích a připojovacích pruhů v úseku 2,92 - 3,5 km.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	713 696,57	713 696,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpi

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpi

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpi

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Vodňany- přeložka (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 12/19.2/006	Číslo ZBV: 009
--	--	-------------------

uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Objednatel

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Úprava křižovatky se rozumí doplnění odbočovacích a
připojovacích pruhů v úseku 2,92 - 3,5 km. ZBV 9 se

Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	458 151,48
	458 151,48

[Redacted signature]

datum 28 -11- 2016 podpis

datum 30 -11- 2016 podpis

datum 30 -11- 2016 podpis

[Redacted signature]

[Redacted signature]

datum 30 -11- 2016 podpis

datum 28 -11- 2016 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 12/19.2/007	Číslo ZBV: 010
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré x	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Podpis změny:

SO 201, Most
 Změna PDPS/ MUK /SO 107 108 109
 ZBV je zpracováno dle pokynu správce stavby zn. : 2784/16-32200/TV, ze dne 8.4.2016.
 Změna spočívá v úpravě stávající mimoúrovňové křižovatky v km 3,2. Úpravou křižovatky se rozumí doplnění odbočovacích a připojovacích pruhů v úseku 2,92 - 3,5 km. ZBV 10 se zabývá úpravou mostů na stavbě.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	409 562,22	409 562,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/008

Číslo ZBV:
011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré x	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis změny:

Změna SO 103 - 110 , komunikace 3 - 10

Odvodnění v km 1,6 - 2,2 :

Během odstranění původního souvrství komunikace bylo zhotovitelem upozorněno na zvodnělé podloží komunikace

Úprava PDPS řeší odvodnění lokality drenážemi DN 300 včetně prodloužení původních tratí v lokalitě. Vlivem výškových poměrů dojde lokálně k navýšení nivelety budované komunikace

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	4 577 444,14	4 577 444,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/009

Číslo ZBV:
012

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

is změny:

Změna SO 0/19.2

Během odstranění původního souvrství komunikace bylo zhotovitelem upozorněno na zvodnělé podloží komunikace Úprava PDPS řeší odvodnění lokality drenážemi DN 300 včetně prodloužení původních trativodů v lokalitě. Vlivem výškových poměrů dojde lokálně k navýšení nivelety budované komunikace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	319 754,14	319 754,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Číslo paré: [handwritten]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 12/19.2/010	Číslo ZBV: 013
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré x	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Opis změny:

SO 202 Hospodářské sjezdy
 Hospodářské sjezdy. V rámci výstavby byl požadavek ze strany investora upravit z důvodu bezpečnosti provozu stávající čela hospodářských sjezdů.
 Změna spočívá v úpravě stávajících kolmých betonových čel na šikmá z kamenné dlažby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	195 853,55	195 853,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/011

Číslo ZBV:
014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Průběh změny:

Změna SO 103 - 110 , komunikace 3 - 10

Štěrkožď pod příkopové tvárnice změna rozpočtu SO 103 - 110 :

Při sestavování výkazu výměr u pol. „Vozovkové vrstvy ze ŠD tl. Do 150 mm“ (lože pod příkopové tvárnice) došlo k chybnému výpočtu množství položky

Dojde k navýšení položky Vozovkové vrstvy ze ŠD tl. Do 150 mm“ (lože pod příkopové tvárnice)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	397 423,55	397 423,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/012

Číslo ZBV:
015

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré *	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

is změny:

Změna SO 103 - 110 , komunikace 3 - 10

Výměna podloží v km. 2,26 - 2,34 ,

Během provádění prací na zlepšení podloží zemní frézou byla lokálně ve jmenovaném úseku nalezena zemina s obsahem kameniva velké frakce. Tento fakt zabraňuje provedení zlepšení podloží původní technologií (zemní frézou In Situ).

Změna řeší odstranění nevhodného stávajícího materiálu podloží komunikace , uložení nakupovaného materiálu do podloží a následně zlepšení zeminy zemní frézou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	438 165,25	438 165,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/013

Číslo ZBV:
016

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Změn kladných v ZBV:

Výměna podloží v km. 2,26 - 2,34, SO 103 - 110

Během provádění prací na zlepšení podloží zemní frézou byla lokálně ve jmenovaném úseku nalezena zemina s obsahem kameniva velké frakce. Tento fakt zabraňuje provedení zlepšení podloží původní technologií (zemní frézou In Situ).

Změna řeší odtránění nevhodného stávajícího materiálu podloží komunikace, uložení nakupovaného materiálu do podloží a následně zlepšení zeminy zemní frézou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	107 098,22	107 098,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Číslo par. [redacted]

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/014

Číslo ZBV:
017

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

is a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změna SO 103 - 110 , komunikace 3 - 10

Při provádění prací byla nalezena odlišná skladba (kamenitá výměna aktivní zóny) komunikace připojovacích pruhů MUK v km 2,1 až 2,6.

Změna řeší ponechání stávající skladby komunikace do úrovně nově projektované pláně, nalezený kamenitý materiál v aktivní zóně nebude upravován pouze urovnán na patřičnou výšku(do výšky pláně) a zahutněn. Konstrukce nové komunikace od pláně výš bude totožná s ZDS. Na rozhraní vápenné pláně a kamenité pláně bude přidána výztužná geokomp. síť.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	594 080,28	594 080,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno XXXXXXXXXX datum 28 -11- 2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno XXXXXXXXXX datum 30 -11- 2016 podpis

Supervize jméno XXXXXXXXXX datum podpis

Správce stavby jméno XXXXXXXXXX datum 30 -11- 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno XXXXXXXXXX datum 30 -11- 2016 podpis

Zhotovitel jméno XXXXXXXXXX datum 28 -11- 2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.1/004Číslo ZBV:
018

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré x	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Opis změny

SO 102, úsek 0,100 00 - 1,304 04 km

Při pracích na demontáži původních svodidel bylo jištěno:

1) některé součásti svodidel nelze použít při opětovné montáži svodidel po výstavbě komunikace.

2) Poškození stávajících svodnic je menší, nežli bylo počítáno v ZDS

Změna řeší

1) nákup materiálu včetně dovozu nepoužitelných součástí původních svodidel.

2) V rámci změny došlo k odečtu nákupu nových svodidel H2, oproti tomu byla připočtena montáž původních svodidel

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-156 563,39	86 536,40	-70 026,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/015Číslo ZBV:
019

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

s přílohou změny

Změna SO 103 - 110 , komunikace 3 - 10

Při pracích na demontáži původních svodidel bylo jisténo:

1) některé součásti svodidel nelze použít při opětovné montáži svodidel po výstavbě komunikace.

2) Poškození stávajících svodnic je menší, nežli bylo počítáno v ZDS

Změna řeší

1) nákup materiálu včetně dovozu nepoužitelných součástí původních svodidel.

2) V rámci změny došlo k odečtu nákupu nových svodidel H2, oproti tomu byla připočtena montáž původních svodidel a přičten 25 ks nových svodnic JSNH jako náhrada za staré poškozené kusy

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 677 951,14	1 152 601,60	-525 349,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podp

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podp

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/016Číslo ZBV:
020Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část
2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré x	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis změny

Změna SO 103 - 110 , komunikace 3 - 10, úsek 2,94 - 3,05 km

Při zkouškách základové spáry Terramesh nebylo dosaženo požadavku projektové dokumentace.

Geolog stavby společně s autorským dozorem navrhl provést výměnu podloží pod základovou spárou Terramesh z nakupovaného materiálu v mocnosti vrstvy 30 cm.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	375 428,51	375 428,51

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/017

Číslo ZBV:
021

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy Změnového listu

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré *	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis změny

SO 103- 110, úsek 2,94 - 3,05 km

Při zkouškách základové spáry Terramesh nebylo dosaženo požadavku projektové dokumentace

Geolog stavby společně s autorským dozorem navrhl provést výměnu podloží pod základovou spárou Terramesh z nakupovaného materiálu v mocnosti vrstvy 30 cm.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	87 195,88	87 195,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.1/005

Číslo ZBV:
022

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy změnového listu:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

is změny

SO 102 (0,1 - 1,304 04 km)

Na základě návrhu autorského dozoru je požadována změna typu svodidel (oproti PDPS) u mostu 20-077.01

Z důvodu stísněných podmínek v místě a zároveň kvůli ochraně drenáže pláně (možné poškození potrubí při beranění sloupků) je navrženo místo původního ocelového svodidla svodidlo betonové.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-544 706,40	799 694,56	254 988,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.2/018

Číslo ZBV:
023

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy změnového listu:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

1 opis změny

Při projednávání podoby dopravně inženýrského opatření před zahájením výstavby, byl vznesen požadavek odboru dopravy na úpravu "DIO" ze zadávací dokumentace. ZBV 23 řeší rozdíl ceny DIO vyvolanou tímto požadavkem. Změna se týká úseku stavby 4,400 - 5,424 km (SO 199), v tomto úseku byl řízen jednosměrný provoz pracovníky namísto přenosnou semaforovou soustavou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	819 666,90	819 666,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [REDACTED] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [REDACTED] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno [REDACTED] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených [REDACTED] stí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [REDACTED] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [REDACTED] datum 28-11-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 12/19.2/019	Číslo ZBV: 024
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy změnového listu:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:

Zhotovitel

Objednatel

Popis změny

SO 190 Trvalé dopravní značení

V rámci výstavby bylo rozhodnuto o výměně starého normově nevyhovujícího svíslého dopravního značení. Změna se týká celé stavby

V celém úseku stavby dojde k demontáži svíslého dopravního značení a nahrazením novým splňující normové požadavky

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 513 211,96	1 513 211,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podp

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podp

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/19.1/006

Číslo ZBV:
025

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy změnového listu:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Titulus změny

SO 199 Dopravně inženýrské opatření

V rámci procesu projednávání DIO došlo ke změně značení oproti PDPS. Jmenované změny byly požadovány jak příslušnými odbory dopravy tak i policií ČR. Mimo uvedené, je rozdíl v DIO vyvolán taktéž prodloužením lhůty výstavby na základě požadavku investora o provedení dodatečných Změn kladných.

DIO z PDPS bylo nově zprojektováno dle aktuální situace. Celkově došlo ke změně typu a počtu dopravního značení na objízdných trasách včetně značení stavby samotné. Vlivem etapizace výstavby došlo k navýšení montáží a demontáží přechodných dopravních značek. S prodloužením lhůty výstavby došlo k navýšení nájmů za dopravní značení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-93 342,20	1 010 663,95	917 321,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :507716-I/20 Vodňany- přeložka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 12/19.2/020	Číslo ZBV: 026
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/20 Vodňany - přeložka - část 2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost - EUROVIA - STRABAG - I/20

Přílohy změnového listu:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Paré x	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis změny

SO 199 Dopravně inženýrské opatření

V rámci procesu projednávání DIO došlo ke změně značení oproti PDPS. Jmenované změny byly požadovány jak příslušnými odbory dopravy tak i policií ČR. Mimo uvedené, je rozdíl v DIO vyvolán taktéž prodloužením lhůty výstavby na základě požadavku investora o provedení dodatečných Změn kladných.

DIO z PDPS bylo nově zprojektováno dle aktuální situace, Celkově došlo ke změně typu a počtu dopravního značení na objízdných trasách včetně značení stavby samotné. Vlivem etapizace výstavby došlo k navýšení montáží a demontáží přechodných dopravních značek. S prodloužením lhůty výstavby došlo k navýšení nájmu za dopravní značení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-12 174,48	0,00	-12 174,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28 -11- 2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30 -11- 2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 30 -11- 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 30 -11- 2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 28 -11- 2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list