

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. V/59/2025
Chlumec Ústecká ul., parkoviště na bývalý točně BUS

dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „**Dodatek**“)

Město Chlumec

Adresa sídla: Muchova 267, 403 39 Chlumec

Kontaktní adresa: Muchova 267, 403 39 Chlumec

IČO: 00391387

DIČ: CZ00391387

Jednající: JUDr. Veronika Srnková, starostka

Telefon: 472 710 610

E-mail: starostka@mesto-chlumec.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

Adresa sídla / místa podnikání: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881

DIČ: CZ62743881

Zápis v obchodním rejstříku: zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

Jednající: Ing. Emil Filip, člen představenstva

Telefon: +420 416 741 668

E-mail: cht-ltm@cht.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ či „**Strany**“)

Článek 1
Preamble

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. V/59/2025 ze dne 27. 8. 2025 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést zhotovení stavby s názvem „Chlumec Ústecká ul., parkoviště na bývalý točně BUS“, a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.
- 1.2. Termín dokončení celého díla byl sjednán v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy nejpozději do 31.12.2025.

- 1.3. Z důvodu překážek v realizaci díla nezávinných zhotovitelem (přeložka zařízení distribuční soustavy ČEZ s termínem dokončení 30. 6. 2026) bude termín provedení díla posunut o shodný časový úsek do 31. 10. 2026.
- 1.4. Smluvní strany tímto Dodatkem mění obsah Smlouvy následovně:

Článek 2

Předmět dodatku

- 2.1. Z důvodu překážek v realizaci díla dle Smlouvy uvedených v článku 2 odst. 2.1. až 2.3. nezávinných zhotovitelem díla se Smluvní strany ve smyslu ust. čl. 16 odst. 16.1. Smlouvy dohodly, že Zhotovitel provede dílo v plném rozsahu dle Smlouvy v dodatečně poskytnuté lhůtě do 31. 10. 2026. Zhotovitel je však oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.
- 2.2. Smluvní strany na tomto místě prohlašují, že ve vztahu k důvodům prodlení Zhotovitele uvedených v článku 1 odst. 1.3. a 1.4. tohoto Dodatku považují dodatečně poskytnutou lhůtu k provedení díla dle předchozího odstavce za zcela přiměřenou a plně reflektující časovou ztrátu Zhotovitele při plnění harmonogramu díla.
- 2.3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají neměnná.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Změna, jež je předmětem tohoto Dodatku není považována za změnu podstatnou v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), přičemž touto změnou nedochází ke změně celkové povahy závazku ze Smlouvy.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit Dodatek v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.5. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že obsah Dodatku vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 3.6. Objednatel zajistí uveřejnění této změny v souladu s ust. § 222 odst. 8 ZZVZ, a to do 30 dnů od jejího provedení.

3.7. Uzavření dodatku bylo schváleno dne 15. 10. 2025 usnesením Rady města Chlumec č. 18/102R/2025.

V Chlumci dne



Město Chlumec
JUDr. Veronika Srnková, starostka

V Litoměřicích dne



Chládek & Tintěra, a.s.
Ing. Emil Filip, člen představenstva