

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/24/840

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/840-D1**

Číslo zhotovitele: **M241204-1-D1**

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

- 2. Zhotovitel:** **MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294
IČ: 47903392 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623040297/0100
Zastoupený: Liborem Kočvarou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 14.01. 2025 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/840 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo a to vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby pro stavbu „**Rekonstrukce horkovodu DN 300 Bělohorská v úseku B 16 – B 26**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny termínu provádění díla.

V průběhu zpracování projektové dokumentace stavby se objevily nové skutečnosti související s povolením kácení dřevin a požadavkem na náhradní výsadbu. Tyto požadavky byly projednány při místním šetření Magistrátu města Brna, odboru životního prostředí, dne 18. 9. 2025 a mají vliv na další postup. Na místním šetření bylo stanoveno povolení kácení 13 ks stromů na pozemcích parc. č. 1104/2 a 1104/1 v k. ú. Židenice a parc. č. 1190/1 v k. ú. Zábrdovice, včetně povinnosti provést náhradní výsadbu keřů.

Zároveň je třeba zajistit související vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a zapracovat nové podmínky do projektové dokumentace. Povolení kácení i vydání Jednotného environmentálního stanoviska (JES) se předpokládá až po smlouvou původně stanoveném termínu.

Tyto skutečnosti představují objektivní překážky, které zhotovitel nemůže ovlivnit a vedou k prodloužení doby realizace díla.

III. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění dle Smlouvy o dílo:

2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 30.9.2025.

Nové znění:

2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději **do 19. 12. 2025.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Libor Kočvara
jednatel společnosti