

Protokol o změně díla

Změnový list ZL10

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Položka č. 102.4.3 audiovizuální dílo - vícepráce			
Odůvodnění změny:			
Během příprav na natáčení filmové lokace Kostel Vzkříšení Páně u Slavkova u Brna bylo zjištěno, že je kostel až do konce září 2025 obestavěn lešením. To znemožňuje pořízení esteticky vhodných dronových záběrů. Z tohoto důvodu bude nutné tuto lokaci natočit dodatečně v říjnu 2025, jakmile bude lešení odstraněno.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	100 050,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	37 650,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	62 400,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21	13 104,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	75 504,00 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1. Rozpočet změn.		