

Příloha č. 2 Dodatku: Orientační časový harmonogram Smlouvy (Harmonogram prací)

Fáze	Milník č.	Popis	Typ termínu	počet týdnů
1				
	1.1.	Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 1	pevný	4
	1.2.	Koncept Návrhu stavby ¹⁾		
	1.2.2- - 1.2.5.	Analýza - vytvoření strategie	pevný	2
	1.2.6. - 1.2.17.	Vytvoření Konceptu Návrhu stavby*)	pevný	11
	1.3.	Vytvoření Čistopistu Návrhu stavby*)	pevný	4
	1.4.	Získání Rozhodnutí EIA na základě zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb.	klouzavý - odhad	13
	1.5.	Získání rozhodnutí EIA. (Součástí ceny Díla se stane pouze na základě písemné výzvy Objednatel podle Smlouvy)	klouzavý - odhad	
	1.6.	Vytvoření Konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí	pevný	8
	1.7.	Vytvoření Čistopisu Dokumentace k podání žádosti o územní rozhodnutí	klouzavý - odhad	14
	1.8.	Milník sloučen s Fází 2	klouzavý - odhad	0
Fáze 1 celkem				56
2				
	2.1.	Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 2	pevný	2
	2.2.	Vytvoření Konceptu Dokumentace pro vydání společného povolení	pevný	12
	2.3.	Vytvoření Čistopisu Dokumentace pro vydání společného povolení. Doplnění kompletní žádosti o Společné povolení na stavební úřad **)	klouzavý - odhad	21
	2.4.	Získání Společného povolení s vyznačením nabytí právní moci	klouzavý - odhad	9
Fáze 2 celkem				44
3				
	3.1.	Vytvoření Konceptu a Čistopisu Dokumentace pro provádění Stavby	pevný	20
		Milník č. 3.1. bude rozdělen před započítáním prací na Fázi 3 na několik milníků odpovídajícím logickým stavebním a technologickým celkům v souladu zejména s Přílohou č.1, 1b a 1c Smlouvy a aktualizovanou Přílohou č.2 Dodatku - Harmonogram prací		
	3.3.	Spolupráce při výběru Generálního zhotovitele stavebních prací	pevný - odhad	4
Fáze 3 celkem				24
4				
	4.1.	Autorský dozor	pevný - odhad	96
Fáze 4 celkem				96
5				
	5.1.	Průběžná činnost během Fáze 5	pevný - odhad	20
	5.2.	Závěrečná zpráva	pevný	2
Fáze 5 celkem				22

pevný - celkem	185
klouzavý - celkem	57
DÍLO CELKEM	242

Vysvětlivky:

Typ termínu	Popis
pevný	Pevně stanovený termín zpracování části Fáze od pokynu Objednatel k stanovenému Milníku
pevný - odhad	Milníky č. 3.1., 4.1. a 5.1. budou rozděleny před započítáním prací na příslušné Fázi na několik milníků, odpovídajících logickým stavebním a technologickým celkům v souladu zejména s Přílohou č.1, 1b a 1c Smlouvy, aktualizovanou Přílohou č.2 Dodatku - Orientační časový harmonogram Smlouvy (Harmonogram prací) a Harmonogramem Stavby
klouzavý - odhad	Odhad termínu vydání příslušných vyjádření/stanovisek/rozhodní od podání kompletní žádosti s příslušnou Dokumentací
Fáze	Odkazuje na příslušnou část Smlouvy, zejména pak rozsah prací jak je popsán v Příloze č. 1 Rozsah prací Dodavatele
Milník č.	Odkazuje na příslušnou část Smlouvy, zejména pak rozsah prací jak je popsán v Příloze č. 1 Rozsah prací Dodavatele
Změny v rámci Dodatku	Žlutě označená pole obsahují změnu údajů , které jsou předmětem tohoto Dodatku
* Návrh stavby v rozsahu dokumentace k podání oznámení o Posouzení vlivu Projektu na životní prostředí podle relevantního zákona (dále jen „EIA“).	
** Počet týdnů uvedený ve sloupci E je platný od podpisu tohoto Dodatku č.2	

v Praze dne:

podpis Účastníka: