

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 03.09.2025
Čj. MUHO-SML/246/2025
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

Objednatel: Město Holice
Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města
IČO: 00273571
DIČ: CZ00273571
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č.ú.: 19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel: Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o.
sídlo: Vysokomýtská 427, Holice, 53401
IČ : 10778659
DIČ: CZ 10778659
zastoupený: Vladislav Kališ, tel.: 602 488 860,
e-mail: vladislav.kalis.st@vvicz.eu

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na provedení stavebních prací na stavbě **„ODBAHNĚNÍ A OPRAVY MANIPULAČNÍ NÁDRŽE STAROHOLICKÁ – „PLIVÁTKO“**.

ČI. I.

1. Na základě změn předmětu díla, odsouhlasených objednatelem, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 v souladu s článkem II. odst. 6 smlouvy. Změny na objektu břehů se stávající kamennou rovnalinou, břehu podél chodníku a sil. I/36. byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami na základě zpracovaného Popisu technických změn při realizaci projektu. Zadání a projektová dokumentace nemohli tyto změny předpokládat. U břehu u silnice I. třídy je zhotovitelem doporučeno zadat rozhodnutí statikovy k posunu opevnění břehu a následné zpracování PD k jeho ošetření. Jelikož půjde o rozsáhlejší stavební práce, zhotovitel zde nebude provádět opravné práce břehu. Další opevnění břehu po zjištění skutečného stavu lze ponechat v původním stavu bez oprav. Z toho důvodu zhotovitel odečítá náklady, které měly být s tímto spojené, a to ve výši 148.586,29 Kč. Větším množstvím sedimentu a pracemi v souvislosti s jeho likvidací došlo k vícenákladům ve výši 89.040,- Kč. Celkem by tak došlo ke snížení ceny za dílo o 72.051,- Kč, vč. DPH a je tedy navržena změna ceny za dílo z původních 637.889,36 Kč na 565.838,36 Kč, vč. DPH.
2. Nová cena za předmět díla je stanovena na základě změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
3. Cena předmětu díla se snižuje o 59.546,29 Kč, bez DPH (72.051,- Kč vč. DPH). změna ceny za dílo z původních 637.889,36 Kč na 565.838,36 Kč, vč. DPH.

Čl. II.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Původní znění čl. IV. odst.2:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí

Kč bez DPH	527.181,29
DPH v Kč	110.708,07
Kč včetně DPH	637.889,36

Čl. IV. odst. 2. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

Kč bez DPH	467.635,01
DPH v Kč	98.203,35
Kč včetně DPH	565.838,36

2. Položkový rozpočet se doplňuje o změnový list.


Čl. III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.

Přílohy dodatku: Změnový rozpočet


5. Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Holice dne 10.11.2025, čj. MUHO-SML/259/2024-1.

V Holicích dne:



za Objednatele
Mgr. Ondřej Výborný
starosta města

V Holicích dne: 11.10.2025



za Zhotovitele
Vladislav Kališ

Přílohy: Změnový rozpočet

Odbahnění a opravy manipulační nádrže Staroholická – Plivátko

NÁZEV:	Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o.
IČO:	10778659
DIČ:	CZ10778659
ADRESA:	Vysokomýtská 427, 534 01 Holice

Změnový list č.1 - cena změnového listu

Název	MJ	Množství	Jednotková cena	původní cena dle SOD		méněpráce	vícepráce	cena změnového listu	nová cena díla
				Celkem bez DPH				cena ZL	cena SOD + ZL
Odstranění sedimentů z vodní nádrže a oprava opevnění břehů		1,00	463 922,59	463 922,59		-106 827,59	89 040,00	-17 787,59	446 135,00
Oprava – vtokového čelo, schody do nádrže	kpl	1,00	41 758,70	41 758,70		-41 758,70	0,00	-41 758,70	0,00
Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00	21 500,00	21 500,00		0,00	0,00	0,00	21 500,00
Cena provedených parcí				527 181,29				-59 546,29	467 635,01
Celkem bez DPH				527 181,29				-59 546,29	467 635,01
Rekapitulace				527 181,29				-59 546,29	467 635,01
Cena celkem bez DPH				527 181,29				-59 546,29	467 635,01
Sazba DPH				21%				21%	21%
DPH celkem				110 708,07				-12 504,72	98 203,35
Cena celkem s DPH				637 889,36				-72 051,00	565 838,36

Kalix

26.10.2025

Odbahnění a opravy manipulační nádrže Staroholická – Plivátko

NÁZEV:	Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o.
IČO:	10778659
DIČ:	CZ10778659
ADRESA:	Vysokomýtská 427, 534 01 Holice

Změnový list č.1 - popis změny

původní cena dle SOD				popis změny	cena změnového listu	nová cena díla
Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH	cena ZL	cena SOD + ZL
Odstranění sedimentů z vodní nádrže a oprava opevnění břehů		1,00	463 922,59	463 922,59		
					Po odstranění vegetace deformace břehů není pro užívání vodního díla zásadní, je možno ponechat ve stávajícím stavu. Netýká se břehu podél chodníku a silnice II/36 - nutno posoudit statikem a opevnění břehů řešit jako celek. Po odčerpání vody bylo zjištěno větší množství sedimentu cca o 15-20 cm. Nevyhodící stav původního zábradlí okolo nádrže	-17 787,59
Oprava – vřtkového čelo, schody do nádrže	kpl	1,00	41 758,70	41 758,70		0,00
Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00
Cena provedených prací				527 181,29	-59 546,29	467 635,01
Celkem bez DPH				527 181,29	-59 546,29	467 635,01
Rekapitulace						
Cena celkem bez DPH				527 181,29	-59 546,29	467 635,01
Sazba DPH				21%	21%	21%
DPH celkem				110 708,07	-12 504,72	98 203,35
Cena celkem s DPH				637 889,36	-72 051,00	565 838,36

Vodohospodářská
výstavba a investice s.r.o.
Stavební a projektční inženýring
IČO: 10778659, DIČ: CZ10778659
Holic, 534 01

Kalix

26.10.2025

Odbahnění a opravy manipulační nádrže Staroholická – Plivátko

NÁZEV:	Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o.
IČO:	10778659
DIČ:	CZ10778659
ADRESA:	Vysokomýtská 427, 534 01 Holice

Změnový list č.1

Změnový list č.1 - rekapitulace změnového listu

Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH	cena ZL		cena SOD + ZL	
					cena ZL		cena SOD + ZL	
Odstranění sedimentů z vodní nádrže a oprava opevnění břehů		1,00	463 922,59	463 922,59	-17 787,59		446 135,00	
Oprava – vtokového čelo, schody do nádrže	kpl	1,00	41 758,70	41 758,70	-41 758,70		0,00	
Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00	21 500,00	21 500,00	0,00		21 500,00	
Cena provedených prací				527 181,29	-59 546,29		467 635,01	
Celkem bez DPH				527 181,29	-59 546,29		467 635,01	
Rekapitulace								
Cena celkem bez DPH				527 181,29	-59 546,29		467 635,01	
Sazba DPH				21%	21%			21%
DPH celkem				110 708,07	-12 504,72		98 203,35	
Cena celkem s DPH				637 889,36	-72 051,00		565 838,36	

26.10.2025

Vodohospodářská
výstavba a investice s.r.o.
Stavební a projektová kancelář
IČO: 10778659, DIČ: CZ10778659
Holic, 534 01

Kalix

Odbahnění a opravy manipulační nádrže Staroholická – Plivátko

Změnový list č.1

Změnový list č.1				Zl. č.1		cena SOD + ZL	
	měrná jednotka	množství	jednotková cena	celkem	množství	jednotková cena	celkem
název							
Náklady soupisu celkem							
D	HSV			463 922,59			446 135,00
D	1	Zemní práce		463 922,590			431 810,00
1	K	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu sířecí hustěho	ha				
2	K	Likvidace pokoseného porostu dle pláné legistavby	kpl	0,038	20 000,00	-0,038	20 000,00
3	K	Odstaření trávín a stromů s odstaraěním kořenu srojně průměru kmene do 100 mm v rovinně nebo ve svahu sklonu terénu do 1,5, při celkové ploše do 100 m2	m2	42 000	5 000,00	-1,000	5 000,00
4	K	Odstaření nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uklášením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopšti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	174 000	1 200,00	-42 000	120,00
5	K	Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vykoplením a hrubým urovňáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m	m3	174 000	45,00		45,00
6	K	Převážení vody po celou dobu výstavby dle zvolené technologie zhovítele	kpl	1 000	20 000,00		20 000,00
7	K	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	174 000	160,00		160,00
8	K	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny srojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	174 000	50,00		50,00
9	K	Rozprostření a zaorání sedimentu na zemědělský pozemek	m2	3 480 000	20,00	980 000	4 440 000
10	K	Komunikace pozemní	m3	2 000	2 500,00		5 000,00
11	K	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním štěrkoklískem	m2	112 000	100,00	-112 000	100,00
12	K	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m2	98 000	50,00	-98 000	50,00
13	K	Opava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očišćením dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčistěním spár a vyplněním cementovou maltou	m2	373 000	25,00		9 325 000
14	K	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očišćení dlažby od travního a divokého porostu, s vytřním kořenů ze spár, s naložením odstaraěného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek	m2	35 000	1 850,00	-35 000	1 850,00
15	K	Očišćení ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	49 089	310,00	-49 089	310,00
16	K	Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vysprávozáním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm	m2	15 217,590			0,00
17	K	Přesun hmot pro objekty hrázě přehradní zemní a kamenné dopravní vzdálenost do 500 m	t	15 217,590			0,00

Odbahnění a opravy manipulační nádrže Staroholická – Plivátko

Změnový list č.1

Změnový list č.1									
název									
Náklady soupisu celkem									
	měrná jednotka	množství	jednotková cena	celkem	množství	jednotková cena	celkem	cena SOD + ZL	
				41 758,695	41 758,70		-41 758,70		0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV							
D	Ø	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah tlakovou vodou	m2	22 600	25 00	-22 60	25 00	0,00
2	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	22 600	1 800 00	-22 60	1800 00	0,00
D	Ø	998	Přesun hmot						
3	K	988321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	0 455	1 120 00	-0 46	1120 00	0,00
					513 895		-513 70		0,00

Odbahnění a opravy manipulační nádrže Staroholická – Plivátko

Změnový list č. 1									
název				ZL č. 1					
Náklady soupisu celkem				měrná jednotka	množství	jednotková cena	celkem	množství	cena SOD + ZL
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					21 500,00		
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					5000		21 500,00
1	K	012002000 R1	Výběr inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správní sítě, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítě.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00
D	VRN3	Zařízení staveniště					11500		11500
2	K	011002000R1	Protokolární předání stavbou a přístupem dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům popř. nájemcům	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	1,00	1 500,00
3	K	034002001R1	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, depozit apod.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00
4	K	034002001R1	Splnění podmínek dotčených orgánů uvedených v dokladové části E. E2 dotčené orgány	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00
D	VRN7	Provozní vlivy					5000		5000
5	K	93900311	Čištění vozovek metením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00