



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 5 ke
SMLouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: **123/2025/B**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Luhačovice

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

nám. 28. října 543

Křižíkova 1566/19

763 26 Luhačovice

612 00 Brno

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák, starosta

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel

tel.: 

Ing. Petr Buchta, MBA, jednatel
tel: 

e-mail: 



Bankovní spojení:


číslo účtu: 




Identifikační číslo:

002 84 165

269 44 022

Daňové identifikační číslo:

CZ00284165. Pro tuto veřejnou zakázku
Objednatel není plátcem DPH.

CZ26944022



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 47237

Název veřejné zakázky: **Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 14.2.2024 ve znění dodatku č. 1 - 4, předmětem, kterého je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Smluvní strany se dále dohodly na využití vyhrazené změny závazku dle čl. III odst. 7 písm. d) smlouvy o dílo.

Dodatkem č. 5 se mění čl. III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ takto:

Dle čl. III odst. 7 písm. d) smlouvy o dílo může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 3 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů. Celkové zvýšení ceny za změnové listy č. 1–4 činí celkem 1 463 839,53 Kč bez DPH, což je 7,53 % z původní ceny díla. Po odečtení 3 %, může být prodloužení max. 4,53 % x max. 7 dnů, tj. 31,71 dnů.

Smluvní strany se dohodly na provádění díla a protokolárním předání a převzetí díla **do 30.11.2025**.

Dodatkem č. 5 se mění čl. IV CENA DÍLA takto:

IV. CENA DÍLA:

Cena díla na základě dodatku č. 4:

21 703 688,26 Kč bez DPH

4 557 774,53 Kč DPH 21 %

26 261 462,79 Kč vč. DPH

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 8 191,34 Kč bez DPH

+ 53 805,00 Kč bez DPH



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:

+ 340 274,83 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 5:

22 089 576,75 Kč bez DPH

4 638 811,12 Kč DPH 21 %

26 728 387,87 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

Příloha č. 2: Soupis změn

Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem: Rada města Luhačovice

schůze konaná dne: 13.10.2025

č. usnesení: 292/R22/2025

V Luhačovicích dne 31.10.2025

V Brně dne 31.10.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Luhačovice

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Ing. Marian Ležák, starosta

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel

Ing. Petr Buchta, MBA, jednatel