

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: V/4034/2024/LN

číslo smlouvy zhotovitele: 242035

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupená: Ing. Markem Machem, pověřen řízením organizace

IČO: 00080837

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

každým samostatně v souladu s VoR

IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 8109481/0100

zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. XIII.1. Smlouvy, se tímto dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele V/4034/2024/LN a č. zhotovitele 242035 uzavřené na provedení díla na stavbě „**Oprava živičného povrchu silnice č. III/2462 Černčice – Vršovice**“, a to následovně:

III. Cena díla

Na základě zjištěných skutečností, tedy na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací, dochází k úpravě celkové ceny díla o vícepráce, které jsou popsány v Návrhu na ocenění změny a jeho přílohách. Všechny dané dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 2 549 347,55 Kč

Cena víceprací bez DPH: 72 796,95 Kč

Cena dle Dodatku bez DPH: 2 622 144,50 Kč

(slovy: Dva-miliony-šest-set-dvacet-dva-tisíc-sto-čtyřicet-čtyři-koruny české a padesát haléřů)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem a zůstávají v platnosti.

Příloha: Návrh na ocenění změny č. 1
 Odsouhlasení změny č. 1
 Zdůvodnění změny č. 1
 Položkový rozpočet ke změně č. 1

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Rypl
předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2462 Černčice – Vršovice SoD č. objednatele: V/4034/2024/LN; č. zhotovitele: 242035 Registrační číslo:	Číslo změny: 1 Datum: 30.09.2025
Návrh ocenění změny byl především vyvolán zjištěnou skutečností.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací : (stručný popis změny) Bylo provedeno geodetické zaměření plochy silnice skutečného rozsahu opravy živičného povrchu s výměrou 8 315 m2, místo původní výměry z položkového rozpočtu 8 050,40 m2. Z toho vyplývá větší rozsah ploch pro frézování, vyrovnávku, pokládku ACO 11 a spojovací postřik. příloha: Zdůvodnění změny Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1	
Počet listů příloh: 2	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	-----
snížení ceny o	-----
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----
zkrácení lhůty o	-----

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2462 Černčice – Vršovice SoD č. objednatele: V/4034/2024/LN; č. zhotovitele: 242035			Číslo změny: 1	
			Datum: 30.09.2025	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Celkem připočtů a odpočtů: ---				
Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní cena díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o		prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o		zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně		celková lhůta po změně	Datum dokončení: 31.10.2025	
Změna byla vyvolána		chybou v dokumentaci zakázky		☐
		zjištěnou skutečností		☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko:		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Oprava živičného povrchu silnice č. III/22462 Černčice – Vršovice

SoD číslo: 242035

Registrační číslo: V/4034/2024/LN

Podrobnější popis změny - přípočet:

Bylo provedeno geodetické zaměření plochy silnice skutečného rozsahu opravy živičného povrchu s výměrou 8 315 m², místo původní výměry z položkového rozpočtu 8 050,40 m². Z toho vyplývá větší rozsah ploch pro frézování, vyrovnávku, pokládku ACO 11 a spojovací postřik.

Odůvodnění změny - přípočet:


Bylo provedeno geodetické zaměření plochy silnice skutečného rozsahu opravy živičného povrchu s výměrou 8 315 m², místo původní výměry z položkového rozpočtu 8 050,40 m². Z toho vyplývá větší rozsah ploch pro frézování, vyrovnávku, pokládku ACO 11 a spojovací postřik.

Odůvodnění změny - odpočet:

- - -

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.



Oprava živičného povrchu silnice č. III/2462 Černčice - Vršovice

Položkový rozpočet ke změnóvému listu č. 1

č.	Položka	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková	Cena celkem
3	Frézování povrchu tl. do 50 mm s odvozem odfrézovaného materiálu včetně očištění frézovaného povrchu samosběrem	m ³	13,23		
4	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (+) (50/70) v tl. do 50 mm	m ²	264,60		
11	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m ²	m ²	264,60		
16	Vyrovnávka živičného povrchu ACO 11 (+) (50/70) v tl. do 50mm do 30% celkové plochy [(8315-8050,4)*0,3*0,05*2,5] Čerpání položky ve smyslu §100 zákona č. 134/2016Sb. výlučně na základě pokynu objednatele, po předchozí prohlídce odfrézovaného úseku a v souladu s platnou ČSN 73 6121	t	9,92		

B
V