



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2025/0281

uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

„Revitalizace Kozelské tůně“

I. Smluvní strany

Město Neratovice

sídlem: Kojetická 1028, Neratovice, 277 11

IČ: 00237108, DIČ: CZ00237108

právně jednající: Ing. Roman Kroužecký, starosta

Kontaktní osoba ve věci díla:

Telefon:

E-mail:

dále jen „objednatel“

a

Gardenline s.r.o.

sídlo: Litoměřice, Na Vinici 948/13, Předměstí, PSČ 412 01

jednající:

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435,

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních

Jméno, příjmení:

Mobil:

E-mail:

HB Golf s.r.o.

sídlo: č.p. 32, 580 01 Olešná

jednající:

IČ: 27513688

DIČ: CZ27513688

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23499

HYDRO & KOV s.r.o.

sídlo: Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň

jednající:

IČ: 27720161

DIČ: CZ27720161

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16097,

společně jako: **„Společnost Kozelské tůně“**

se sídlem: Litoměřice, Na Vinici 948/13, Předměstí, PSČ 412 01

osoba oprávněná jednat:

dále jen „zhotovitel“

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 28.08.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby **„Revitalizace Kozelské tůně“** (dále také jen „smlouva“)

III. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů na zhotovení stavby „Revitalizace Kozelské tůně“ mezi objednatelem a zhotovitelem. Změna spočívá v prodloužení

termínu plnění stanoveném ve smlouvě a změně postupu prací vyplývající z podmínek nakládání s odvodněným sedimentem.

2. Důvodem sepsání tohoto dodatku je vydání rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kterým byla povolena výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – bobr evropský (*Castor fiber*). Toto rozhodnutí bylo vydáno pod č.j.: 077568/2025/KUSK dne 23.06.2025. Odbahnění tůní je možné provádět v období od 15. srpna do 15. března.

IV. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění čl. V bod 2. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto ujednáním:

2. **Termín dokončení stavby je 15.12.2027.**

Postup prací je rozdělen do následujících fází:

- a) *Odtěžení 1. části sedimentu z ramene včetně likvidace rákosin proběhne v termínu od 20.10.2025 do 15.03.2026.*
- b) *Zpracování 1. části odvodněného sedimentu na určené pozemky dané rozhodnutím Městského úřadu Neratovice, odboru životního prostředí bude probíhat v termínu od 01.08.2026 do 31.01.2027.*
- c) *Odtěžení 2. část sedimentu z ramene včetně likvidace rákosin proběhne v termínu od 15.08.2026 do 15.03.2027.*
- d) *Zpracování 2. části odvodněného sedimentu na určené pozemky dané rozhodnutím Městského úřadu Neratovice, odboru životního prostředí bude probíhat v termínu od 01.09.2027 do 15.12.2027.*

2. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění čl. IX bod 2. věta 1. se ruší a nahrazuje tímto ujednáním:

Zhotovitel bere na vědomí, že rozprostření sedimentu na zemědělské půdě ve smyslu projektové dokumentace bude možno realizovat v termínech uvedených v čl. V bod 2. této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly že součástí smlouvy se jako její příloha č. 2 stává Finanční harmonogram stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


V. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že obsah dodatku bude v plném znění uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru zajistí objednatel.
5. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
6. Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Neratovice usnesením č. RM/25/39/25 ze dne 05.11.2025.


Přílohou tohoto dodatku je:

1. Finanční harmonogram stavebních prací



„Společnost Kozelské tůně“

jednatel Gardenline s.r.o.
na základě plné moci



město Neratovice

Ing. Roman Kroužecký
starosta



FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Vypracoval: Karel Uhlíř 29.9.2025

Vypracoval: Karel Uhlíř 29.9.2025