

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.4.2025

č. smlouvy objednatele: 00556/2025

č. smlouvy zhotovitele: 139-PVO/2025

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Kolín

se sídlem:

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

zastoupený ve věcech technických:

Mgr. Miroslavem Babákem, vedoucím Odboru dopravy

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., Kolín

číslo účtu:

3661832/0800

na straně jedné

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem:

Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 Záběhlice

IČ:

48029483

DIČ:

CZ48029483

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

668692/0800

na straně druhé

(dále jen "**zhotovitel**")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Praze, oddíl ... vložka....

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.4.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00556/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací na světelném signalizačním zařízení na křižovatkách v Kolíně - „U Křižovatky X Kutnohorská“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace díla byly provedeny vícepráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu

vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým **se vypouští** v čl. VI. Cena díla odst. 1 ze smlouvy o dílo ze dne 22.4.2025 *tento text*:

Smluvní cena díla je:

Cena díla celkem bez DPH

2 093 763,38 Kč

DPH 21 %

439 690,31 Kč

Cena díla celkem včetně DPH

2 533 453,69 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH

2 093 763,38 Kč

DPH stanovená dle aktuální výše 21 %

439 690,31 Kč

Cena díla celkem včetně DPH

2 533 453,69 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:

Rozdíl součtu ceny víceprací bez DPH:

286 113,40 Kč

DPH stanové dle aktuální výše 21 %

60 083,81 Kč

Cena rozdílu součtu víceprací celkem včetně DPH

346 197,21 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:

2 379 876,78 Kč

DPH 21 % stanovené dle aktuální výše 21 %

499 774,12 Kč

Nová cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 1 (včetně DPH)

2 879 650,90 Kč

4. Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. V., odst. 1 Doba plnění smlouvy o dílo ze dne 22.4.2025:

„Ukončení realizace díla: do 7 týdnů ode dne zahájení realizace díla“

a nahrazuje se tímto zněním:

”

Ukončení realizace díla: nejpozději do 30.4.2026“

Důvodem změny doby plnění díla je skutečnost, že k finální realizaci díla bude po dohodě smluvních stran přistoupeno až v průběhu roku 2026 tak, jak to dovolí klimatické podmínky i stav silniční dopravy ve městě Kolín (množství nejrůznějších oprav a uzavírek v letních a podzimních měsících roku 2025). Konkrétní termíny plnění díla budou stanoveny na základě dohody smluvních stran a následné výzvy objednatele.

5. Dodatkem č. 1 se doplňuje znění čl. VII Platební podmínky a fakturace o odst. 8, který zní:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že do 31.12.2025 budou zhotoviteli uhrazeny finanční prostředky ve výši 1 080 371,99 Kč bez DPH za dodávky materiálu a práce provedené na předmětném díle v roce 2025.“

II. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.

3. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
8. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek včetně smlouvy a všech dodatků byly uvedeny v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně smlouvy a všech dodatků mohou být bez jakéhokoliv omezení zveřejněny jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek
9. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 10.11.2025 usnesení č. 7194/118/RM/2025.

V Kolíně

V Praze

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 11.11.2025 12:11:53 +01:00

.....
za objednatele

město Kolín

Mgr. Michael Kašpar

starosta města

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.11
15:23:10 +01'00'

.....
za zhotovitele

AŽD Praha s.r.o.

Kolín - Kutnohorská

Příloha č. 1 Dodatku č. 1: Soupis víceprací

Položka	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
Popis				
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm	m2	54	1 690,00 Kč	91 260,00 Kč
Výkop strojně (podklad pod krytem kumunikace - zemina)	m3	5,4	1 768,00 Kč	9 547,20 Kč
Skládkovné (asfalt/beton) recyklační	t	81	696,00 Kč	56 376,00 Kč
Skládkovné (zemina) recyklační	t	48,6	457,00 Kč	22 210,20 Kč
Doprava na recyklační skládku	t	129,6	96,00 Kč	12 441,60 Kč
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 15 do 20 cm	m	18	705,00 Kč	12 690,00 Kč
Kabelová lože vč. hutnění, zakrytí plastovou folií	m	18	270,00 Kč	4 860,00 Kč
Stěrkodř	t	15,3	668,00 Kč	10 220,40 Kč
Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	18	1 080,00 Kč	19 440,00 Kč
Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva obrusná, tloušťky 5 cm	m2	18	696,00 Kč	12 528,00 Kč
Chránička 110 pevná kurugovaná	m	80	123,00 Kč	9 840,00 Kč
Hutní zkoušky	kpl	1	11 700,00 Kč	11 700,00 Kč
Geodet	kpl	1	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Celkem				286 113,40 Kč

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 11.11.2025 13:04:49 +01:00

za objednatele

město Kolín

Mgr. Michael Kašpar

starosta města

