

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

č. smlouvy: S-3503/00066001/2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

DIPONT s.r.o.

se sídlem: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28693094

DIČ: CZ28693094

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 27153

zastoupená: Ing. Martou Novákovou a Ing. Miroslavem Váňou

č. smlouvy: D22109

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

DODATEK č.1**ke smlouvě o dílo o poskytování služeb**

(dále jen „**Dodatek**“):

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 30.11.2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/10513 Podělusy, opěrná zeď a komunikace - PD**“ (dále jen „Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.10 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Čl. I.
Odůvodnění

1. Z důvodu změny právní úpravy provede Poskytovatel aktualizaci rozsahu projektových prací a úpravy rozsahu zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Tato skutečnost měla vliv na dobu realizace díla, kterou prodloužila o 4 měsíce.
2. Dne 24.5.2024 nabylo právní moci ÚR. Před plánovaným termínem odevzdáním konceptu DSP v souladu se smlouvou (24.8.2024) bylo na podnět majitelů parcely č. 3167 (manželé Dvořákoví) svoláno místní šetření za účelem prověření jejich stížnosti, že během přívalových dešťů stéká velká část vody z komunikace III/10513 na pozemek 3167. **Na základě místního šetření a dle pokynu zástupce investora byly do PD zapracovány uliční vpusti (celkem 5 ks), které by společně s novou odraznou hranou komunikace v místě opěrné zdi měly eliminovat množství vody stékající na přilehlý pozemek, v souladu se zákonnou povinností Objednatele likvidovat vodu z komunikace na vlastním pozemku.** Tato skutečnost měla vliv na dobu realizace díla, kterou prodloužila o 4 měsíce.
3. Dne 15.6.2023 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí mezi Objednatelem a ČEZ a dne 3.7.2025 smlouva o realizaci přeložky mezi Objednatelem a ČEZ. **Dne 29.7.2025 byla projektantovi DIPONT s.r.o. předána PD související stavby přeložky ČEZ, aby bylo možné zpracovat související stavbu přeložky ČEZ do stavby: „III/10513 Podělusy, opěrná zeď a komunikace – PD“.** Všechny aktuální podklady, včetně projektu související stavby ČEZ byly zapracovány do PD k datu 30.9.2025. Tato skutečnost měla vliv na dobu realizace díla, kterou prodloužila o 9 měsíců.
4. Na základě závěrů z porady konané dne 5.6.2025 Poskytovatel opětovně zanesl dne 30.6.2025 žádosti o existenci IS vzhledem k tomu, že původní z 12/2022 již byly neplatné. 15.8.2025 obdržel projektant poslední vyjádření existence IS. Tato skutečnost měla vliv na dobu realizace díla, kterou prodloužila o 1,5 měsíce.
5. Dne 1.10.2025 obdržel Objednatel od Poskytovatele písemně informaci, že koncept DUSP je připraven k odevzdání Objednateli, ale není možné jej podle stávající Smlouvy odevzdat. Smlouva musí být nejprve změněna.
6. Dne 1.10.2025 obdržel Objednatel od Poskytovatele písemně žádost o uzavření dodatku z výše uvedených důvodů.
7. Výše uvedené úpravy a změny mají dopad na zvýšení ceny jednotlivých položek v soupisu prací. Opětovné ověření inženýrských sítí, dokumentaci DSP, PDPS a proces projednání PD s ohledem na vydání SP. Jednotlivé vícepráce jsou patrné z Přílohy č. 1 dodatku č.1.
8. Výše uvedené změny mají dopad na termíny plnění, které kumulativně po zohlednění překryvů prodloužují o 13 měsíců.

Čl. II.

Předmět Dodatku

1. V Článku 2.2. Smlouvy se první odstavec nahrazuje novým zněním:

„2.2 Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) dle Přílohy č. 1 – Obsah projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury (dále jen „Vyhláška“, včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle Přílohy č. 2 – Obsah dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace Vyhlášky a výkon autorského dozoru (AD) pro akci: „ III/10513 Podělusy, opěrná zeď a komunikace – PD“. Ustanovení Smlouvy upravující DSP se přiměřeně použijí pro DUSP.“

2. Článek 5.1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

DUSP koncept: nejpozději do 15.11.2025

**DUSP čístopis: nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení
připomínek ke konceptu DUSP od objednatele**

Podání žádosti o povolení záměru do 2 měsíců od předání čístopisu DUSP

PDPS – koncept do 1 měsíce od podání žádosti o záměr stavby

PDPS – čístopis do 2 týdnů od nabytí právní moci SP

Autorský dozor na výzvu objednatele do kolaudace stavby“

3. Příloha č. 2 Smlouvy – Oceněný soupis prací se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. III.

Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb č. S-3503/00066001/2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Aktualizovaný oceněný soupis prací

V Říčanech dne

V Ústí nad Labem dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,
ředitel

DIPONT s.r.o.

Ing. Marta Nováková, jednatelka

III/10513 Podělusy, opěrná zeď a komunikace,PD

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč		
Průzkumy a podklady			
Geodetické zaměření	28 000,00		
Ověření inženýrských sítí	20 000,00		
Diagn.průzkum vozovky, GTP	100 000,00		
Záborový elaborát	18 000,00		
Průzkumy celkem	166 000,00		
DÚR			
Průvodní zpráva	4 000,00		
Výkresová část	25 000,00		
Dokladová část	6 000,00		
DÚR celkem	35 000,00		
DUSP			
Průvodní zpráva	12 000,00		
Stavební část	75 000,00		
ZOV,havarijní a povod. Plán a nakládání s odpady	22 000,00		
DIO	10 000,00		
BOZP	8 000,00		
Planografie	6 000,00		
DSP celkem	133 000,00		
IČ-zajištění vydání ÚR			
Projednání dokumentace	6 000,00		
Majetkoprávní podklady	10 000,00		
Podání žádosti bez poplatků	6 000,00		
IČ celkem	22 000,00		
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	30 000,00		
majetkoprávní podklady	18 000,00		
podání žádosti bez poplatků	15 000,00		
IČ celkem	63 000,00		
PDPS			
Technická zpráva	10 000,00		
Výkresová část	72 000,00		
ZTKP vč. BOZP	20 000,00		
Soupis prací a rozpočet	16 000,00		
Planografie	12 000,00		
PDPS celkem	130 000,00		
	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod.	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	600,00	80	48 000,00
celkem bez DPH	597 000,00		
21 %DPH	125 370,00		
celková cena včetně DPH	722 370,00		