



metrostav DIZ

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)**Záznam o změně závazku**

Číslo Smlouvy: 24007-002	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) SO 662.2	Číslo Změnového listu: 2
---------------------------------	--	---------------------------------

Dílo: **Centrální dopravní terminál Jihlava, I. Etapa**

Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:

Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)	Společnost „SAFETY – VYSPL – Terminál Jihlava SpSt“ Vedoucí člen společnosti: SAFETY PRO s.r.o. Ing. Miroslav Mudrák Správce stavby
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“ Vedoucí člen společnosti: IMOS Brno, a.s. Ing. Pavel Bartoník zástupce Zhotovitele

Přílohy Změnového listu:

(a) popis navrhované práce

Změna POV, provizorní práce na SO 662.2

(b) Vliv změny na dobu pro dokončení

S dopadem do termínu stavby

(c) ocenění změny

Cenová nabídka viz. VV

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Autorský dozor
4	Objednatel

Iniciátor Změny: Správce stavby

Popis Změny: Uvedená změna v POV je vyvolaná změnou termínu realizace SO 662.1. Trolejbusová trať - trolejové vedení - CDT a SO 662.2 Trolejbusová trať - provizorní trolejové vedení – CDT, jejichž realizace v rámci Zadávací dokumentace byla podmíněna jednorázovou výlukou trolejbusové dopravy mimo zimní období v povolené maximální lhůtě v délce 4 měsíce, přičemž v POV Zadávací dokumentace jsou tyto stavební objekty důvodně umístěny v Etapě 0 a Etapě 1 a jejich realizace má dopad na navazující stavební práce a stavební objekty.

Vzhledem k tomu, že v důsledku posunu termínu předání staveniště vlivem prodloužení zadávacího řízení nebyla tato výluka v roce 2024 Dopravním podnikem města Jihlavy schválena ani povolena a bylo umožněno pouze krátkodobé omezení provozu trolejbusové dopravy MHD, bylo nutné změnit způsob montážních prací na trakčním vedení v okružní křižovatce Havlíčkova – Pražská.

Tato změna spočívá v montáži provizorních trakčních sloupů a změně postupu demontáže stávajících trakčních stožárů.

Specifikace změny dle ZZVZ:

Odpočít položek, kterou nebudou provedeny a nebudou fakturovány					0,00
Přípočet položek dodatečných prací					796 508,00
Montáž stožáru					
RDEM0024.ZL02	Demontáž provizorního stožáru s mobilním základem, vč. dopravy	ks	4,000	34 300,00	137 200,00
RMON0023.ZL02	Instalace provizorního stožáru s mobilním základem	ks	4,000	81 700,00	326 800,00
RTS005M.ZL02	Doprava, manipulace s mobilními stožáry, základy a usazení	ks	4,000	17 110,00	68 440,00

Trolejové vedení					
RLK007M.ZL02	Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	200,000	71,00	14 200,00
RLK007.ZL02	Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	200,000	83,00	16 600,00
ROL022M.ZL02	Montáž Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt	ks	24,000	2 478,00	59 472,00
ROL022.ZL02	Objímka na stožár D245 - L37/21, StSt	ks	24,000	1 702,00	40 848,00
RPL012M.ZL02	Montáž Rozebíratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	24,000	1 750,00	42 000,00
RPL012.ZL02	Rozebíratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	24,000	1 602,00	38 448,00
Zařízení staveniště					
034303000.ZL02	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	52 500,00	52 500,00
CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)					796 508,00

Odůvodnění změny dle ZZVZ:

☐ § 222 odst. 4

☐ § 222 odst. 5

a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku

b) nezbytnost dodatečných prací

c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)

d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele

☒ § 222 odst. 6

a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

☐ § 222 odst. 7

a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

Udaje v Kč bez DPH

Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn	299 643 416,89
Cena vypuštěných prací	0,00
Cena dodatečných prací	796 508,00
Odměna GD za úspory	0
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny	300 439 924,89
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)	796 508,00

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	datum	4.11.2025 podpis
----------------	-------	-------	------------------

Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Dile dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Správce stavby	Ing. Miroslav Mudrák	datum	4.11.2025 podpis
----------------	----------------------	-------	------------------

Zhotovitel	Ing. Pavel Bartoník	datum	5.11.2025 podpis
------------	---------------------	-------	------------------

Autorský dozor	Ing. Jakub Nykodým	datum	5.11.2025 podpis
----------------	--------------------	-------	------------------

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	Mgr. Petr Ryška	datum	5.11.2025 podpis
--	-----------------	-------	------------------