

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Tel: XXXXX
Email: XXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

2. Zhotovitel:

Jitra s.r.o.

Sídlo: Kaštanová 1160, 674 01 Třebíč
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 120795
Zastoupen: Ing. Pavlem Trnkou, jednatelem
IČO: 097 69 021
DIČ: Cz09769021
ID datové schránky: qwpv49k
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Tel.: XXXXX
Email: XXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**smluvní strany**“

II. Úvodní prohlášení

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 11. 6. 2025 uzavřena smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2025, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „VD Brno, stacionární jeřáb včetně sjezdu“, číslo smlouvy objednatele 1082/2025-SML, 1082/2025-SML-D1 (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla nastaly následující neočekávané skutečnosti:
- součástí díla bylo prověření kapacity přívodního kabelu, kdy proces realizace byl zdržen o čekání na dodání technické specifikace od možných dodavatelů jeřábu a dále o čekání na součinnost provozovatele, s ohledem na potřebu odkrytí a zaplombování;
 - na žádost objednatele byla před odsouhlasením návrhu projektu uskutečněna prohlídka obdobného hydraulického jeřábu na VD Znojmo;
 - oproti původnímu předpokladu bylo odsouhlasení umístění jeřábu podmíněno posouzením vlivu převedení kontrolní povodňové vlny 10000 - leté vody, kdy dohází k zaplavení

fundamentu pro umístění jeřábu, Toto vyžadovalo součinnost technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly.

- 2.3. Předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností s ohledem na shora popsané okolnosti vyvstálé při provádění díla a zejména pak jejich vliv na dílčí termíny plnění.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo, a nově zní takto:

Nové znění:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

<i>Termín zahájení provádění díla</i>	<i>do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy</i>
<i>Termín dokončení a předání dokumentace Dsp včetně rozpočtu</i>	<i>do 15.9.2025</i>
<i>termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)</i>	do 30. 11. 2025
<i>termín zpracování dokumentace DPS včetně rozpočtu k revizi</i>	<i>do 30. 11. 2025</i>
<i>termín dokončení a předání dokumentace DPS</i>	<i>do 31. 12. 2025</i>

- 3.2. Změna termínu plnění je předvídána čl. III odst. 3 smlouvy, neboť dílo nelze provést ve stanoveném termínu ze shora popsaných důvodů, které nebylo možné předvídat, přestože zhotovitel vynaložil veškeré úsilí. Současně změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna nemá vliv na cenu díla.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.

V Brně dne 22.10.2025

V Třebíči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Jitra s.r.o.
Ing. Pavel Trnka
jednatel

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno

Věc: Žádost o prodloužení termínů k SoD na akci VD Brno, stacionární jeřáb včetně sjezdu – PD

Za zhotovitele projektové dokumentace Jitra s.r.o. bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínů k SoD na akci VD Brno, stacionární jeřáb včetně sjezdu – PD.

Důvody k prodloužení termínů jsou:

- v rámci projektu se prověřovalo kapacita přívodního kabelu, na který jsme se měli napojit s ohledem na příkon motoru jeřábu, který jsme dostali od možných dodavatelů jeřábu. Nebylo možno předpokládat předem. Muselo se jednat s E.GD na odkrytí zaplombovaného elektroměru a taky musel být přítomen energetik.
- před odsouhlasením dispozice umístění jeřábu byla domluvena prohlídka obdobného hydraulického jeřábu na VD Znojmo tak, aby se lépe zapracoval požadavek investora, tím sice došlo ke zdržení odsouhlasení umístění jeřábu, ale zároveň to mělo kladný vliv na projekt. Nakonec bylo vybráno jiné umístění jeřábu oproti zadávací dokumentaci.
- výškové umístění jeřábu bylo odsouhlaseno až po přezkoumání vlivu 10000 vody a zdrželo termín odsouhlasení projektu pro stavební povolení

Žádosti o vyjádření dotčených orgánů mohly a byly rozeslány nejdříve 19.9.2025. Některé vyjádření dotčených orgánů na sebe navazují, kdy bez jednoho vyjádření nelze žádat o druhé. Například odbor dopravy se nevyjádří bez vyjádření Policie ČR a Brněnských komunikací a odbor investic se nevyjádří bez vyjádření BVAK, TS a BK. Každý má navíc na vyjádření 30dní a může si ho prodloužit až na 60dní.

Již teď je tedy jasné, že termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru vč. všech nezbytných a vyžádaných dokladů do 15.10.2025 je nemožné stihnout, i když pro to děláme maximum.

Při předchozí žádosti o prodloužení termínů jsme požadovali tento datum posunout na 30.11.2025, což za nás bylo a je stále reálné (pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti a někdo si např. neprodlouží termín na 60dnů nebo nedodrží termín 30dní na vyjádření apod.). Ostatní termíny stíháme a není je potřeba posunovat.

Termíny z dodatku č. 1:

Termín zahájení provádění díla	do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení a předání dokumentace DSP včetně rozpočtu	do 15.9.2025
Termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru	do 15.10.2025
Termín zpracování dokumentace DPS včetně rozpočtu k revizi	do 30.11.2025
Termín dokončení a předání dokumentace DPS	do 31.12.2025




Jitra s.r.o.
Kaštanová 1160
Třebíč 674 01

Navrhované termíny:

Termín zahájení provádění díla	do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení a předání dokumentace DSP včetně rozpočtu	do 15.9.2025
Termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru	do 30.11.2025
Termín zpracování dokumentace DPS včetně rozpočtu k revizi	do 30.11.2025
Termín dokončení a předání dokumentace DPS	do 31.12.2025

V Třebíči dne 24.9.2025



Ing. Pavel Trnka
jednatel Jitra s.r.o.
IČO: 09769021