

	Projekt:	Dětské centrum K.Vary p.o. -Výměna elektroinstalace a UPS ve 4.np							
	SoD:	Výměna elektroinstace a UPS							
	Objednatel:	Dětské centrum K.Vary p.o. Zítkova 1267/4							
	Předmět:	Změnový list	1						
Komu:		Od							
Předmět změny:		Dětské centrum K.Vary p.o. Zítkova 1267/4 -Výměna elektroinstalace a UPS ve 4.np							
Žádost o změnu vznesl:		Zhotovitel							
Odkazy na výkresy :									
Důvod změny:		Více práce, méně práce							
Časové ohodnocení:		Dopad do celkových termínů:							
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): V průběhu realizace stavby došlo k několika úpravám projektové dokumentace a rozsahu prací, které byly projednány a odsouhlaseny mezi Zhotovitelem, Autorským dozorem, Technickým dozorem stavebníka a Stavebníkem. V rámci řešení zjištěné kolize mezi překladem a kabelovou trasou bylo po vzájemné dohodě rozhodnuto o překonání této kolize prostřednictvím záklopu ze sádkartonové konstrukce, s čímž TDS i Stavebník vyslovili souhlas. Dále byla zjištěna nedostatečná tloušťka příčky pro vybourání niky určené k umístění rozvaděčů. Návrh řešení, který předložil Autorský dozor, byl po společném projednání všemi zúčastněnými stranami schválen. Zároveň se TDS a Stavebník dohodli, že místnost č. 4.9 – lékařský pokoj – bude z rozsahu rekonstrukce vyjmuta, neboť tato byla již v minulosti kompletně rekonstruována a nevyžaduje další zásah. Na základě žádosti správce objektu, paní ředitelky, byla dále z předmětu rekonstrukce vyjmuta celá část kamerového systému. Uvedené změny byly schváleny všemi dotčenými stranami a byly provedeny s ohledem na aktuální technické podmínky, stavební stav objektu a požadavky investora									
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze): <table> <tr> <td></td> <td>Cena</td> </tr> <tr> <td>Odpočty</td> <td>189 591,98 Kč</td> </tr> <tr> <td>Přípočty</td> <td>35 288,88 Kč</td> </tr> </table>					Cena	Odpočty	189 591,98 Kč	Přípočty	35 288,88 Kč
	Cena								
Odpočty	189 591,98 Kč								
Přípočty	35 288,88 Kč								
Celkové předpokládané náklady <table> <tr> <td></td> <td>Cena</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-154 303,10 Kč</td> </tr> </table>					Cena		-154 303,10 Kč		
	Cena								
	-154 303,10 Kč								
Zhotovitel: STAVMAX Elektro s.r.o. Průmyslová 10, Klášterec nad Ohří - Verněřov IČO 10856552 Datum a podpis:		Objednatel: Dětské centrum K.Vary p.o. Zítkova 1267/4 IČO 711 75 130 Datum a podpis:							