

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

**Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Výstaviště
(mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e-mailem: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2357/2018/Šim**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901 / 511 352 0016

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společnost: „MP+SP – Výstaviště - Veleslavín“

*založená Smlouvou o sdružení osob ve společnosti ze dne 6.11.2017, se sídlem na adrese
Společníka 1*

Společník 1 nebo Správce:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a

Společník 2

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a plné moci ze dne 06. 11. 2017

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
číslo smlouvy Zhotovitele: **7461/MP**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 9 jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** V souvislosti s úpravou koncepčního řešení stavby, zejména v oblasti železniční stanice Praha-Dejvice, je nezbytné přehodnotit požárně bezpečnostní řešení, a to i s ohledem na navazující stavbu „Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)“. Tato potřeba vyplývá z nově definovaných požadavků na urbanistické řešení území mezi ulicemi Dejvická a Milady Horákové, pro které je zpracovávána urbanistická studie. Studie předpokládá využití prostoru pro zástavbu vícepodlažními budovami, což vyžaduje úpravu technického řešení železniční stanice Praha-Dejvice tak, aby odpovídalo požadavkům této studie. Dosavadní technické parametry obsažené v dokumentaci pro územní rozhodnutí neumožňují takové zatížení. Za účelem uvedení návrhu do souladu s plánovaným urbanistickým řešením a získání souhlasného stanoviska městské části a Magistrátu hlavního města Prahy je nutná rektifikace polohy stanice a úprava technického návrhu. Tyto změny je dále nutné prověřit v rámci koncepce požárního větrání ražených jednokolejných tunelů pod Střešovicemi. Model zakouření je zpracován pro koncepční řešení požárního větrání s využitím technologického a vzduchotechnického objektu Střešovice, přičemž do čistopisu bude zapracována změna spočívající v odstranění tohoto objektu a nahrazení proudnicovými ventilátory.

Důvodem této změny předmětu Díla, tj. změny harmonogramu zpracování části Díla, je objektivní okolnost změny urbanistického řešení dotčeného území, což je okolnost, která je a byla mimo volní dispozici Objednatele a ani nebyla objektivně předvídatelná i přes vynaloženou péči. Změnou nedochází ke změně povahy zakázky, kdy změnou harmonogramu je pouze Zhotoviteli poskytován dostatečný časový prostor, aby do části zpracování PBŘ mohl reflektovat změny technické řešení některých částí stavby.

V důsledku uvedených změn se termín plnění 4h. Dílčí etapy, Koncepce požárně bezpečnostního řešení Praha-Letiště k připomínkám a výsledného modelu zakouření, posouvá na nový termín 30.11.2025 a termín plnění 4i. Dílčí etapy, Čistopis koncepce PBŘ Praha-Letiště, posouvá na nový termín do 1 měsíce od předání 4h. Dílčí etapy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od

původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 9, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-2357/2018/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7461/MP, uzavřené dne 11.07.2018, ve znění předchozích dodatků takto:

1) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 9 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 9 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 9 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 9 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 8 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 8 naplňovat znaky obchodního tajemství.
4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento Dodatek č. 9 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 9, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2357/2018/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7461/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 9 zůstávají v platnosti.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
7. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí Dodatku č. 9 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9**

Za Objednatele:

V Praze

17.11.2025 11:44

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchlebnáměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace**Za Zhotovitele:**na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a Plné moci
SUDOP PRAHA a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.04
13:10:13 +01'00'**Ing. Vladimír Seidl**předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.04
14:33:57 +01'00'**Ing. Petr Vyskočil**místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Harmonogram plnění)
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení plnění</u>	ihned po nabytí účinnosti SOD		
1. <u>Dílčí etapa</u>	7 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Geotechnický průzkum, záměr projektu k připomínkám, základní technické řešení včetně GPK a dopravní technologie.	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	9 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 06. 2019	Přípravná dokumentace a dokumentace pro EIA k připomínkovému řízení Rozšířené plnění dle dodatku č.1	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2019	Zpracování připomínek z projednání do Přípravné dokumentace a čistopis dokumentace pro EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4a. Dílčí etapa</u>	do 30. 06. 2020	Součinnost na zadání oponentních posudků. Doplnění geotechnického průzkumu pro variantu Raženou STŘED. Studie řešení signalizace nástupištní hrany. DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.) ke kontrole Objednatele (připomínky k dělení stavby) včetně zpracování prodloužení délky nástupišť na 220 m.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4b. Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2020	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.) - k připomínkám DOSS včetně části ZOV, ŽP a kompletní dokladové části. Doložení všech kontrolních a oponentních posudků týkajících se převážně úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín	Předávací protokol (pro Část Díla)

<u>4c. Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací	DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) se zpracovanými připomínkami Objednatele, čistopis dokumentace pro EIA.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4d. Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2022	Studie posouzení možnosti umístění výdechového objektu ražených tunelů Střešovice a nové akumulární nádrže pitné vody v areálu VDJ Vyhlídky	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4e. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 7	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4f. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 7	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo): Aktualizace posudků pro EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4g. Dílčí etapa</u>	do 30.09.2024	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo): Kompletní aktualizovaná dokumentace EIA, indikativní výstupy z modelu zakouření tunelového komplexu Stromovka – Veleslavín	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4g1. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 8	Vícepráce dle Dodatku č. 8 Posouzení vlivu šíření vibrací, biologický, průzkum, dendrologický průzkum	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4h. Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2025	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo): Koncepte PBR Praha-Letiště k připomínkám, výsledný model zakouření	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4i. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od předání 4h. Dílčí etapy	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo): Čistopis koncepte PBR Praha-Letiště	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>5. Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od vydání EIA	Zpracování připomínek z procesu EIA do DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) k připomínkám DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)

<u>6a. Dílčí etapa</u>	do 28.02.2020	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.), čistopis DUR k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<u>6b. Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od předání 5. Dílčí etapy	DUR Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo), čistopis DUR k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<u>7a. Termín ukončení plnění</u>	do 21.11.2024	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.), vydané územní rozhodnutí (nepravomocné)	nepravomocné územní rozhodnutí předané Objednateli
<u>7b. Termín ukončení plnění</u>	do 6 měsíců od předání 6b. Dílčí etapy	DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo), územní rozhodnutí v nabytí právní moci	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli, Protokol o provedení Díla