

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ na základě Pověření č.12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2849/2023**

č.j.: **11427/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5813520022

a

Společnost s názvem: „HAVÍŘOV“

Správce nebo společník 1:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B
1383

bank. spojení: xxx

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva

Společník 2:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695
bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Jiřím
Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Společník 4:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10I

ČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200782

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 8 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 8 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 8:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 8 - ZMĚNOVÉ LISTY A VALORIZACE

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 43 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 25.....	+ 135 614,36 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 26.....	+ 1 842 798,83 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 26	- 144 638,10 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 28.....	+ 945 233,99 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 30.....	+ 394 397,55 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 32.....	+ 707 389,52 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 34.....	+ 50 046,60 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 36.....	+ 543 720,00 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 39.....	+ 782 402,64 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 43.....</u>	<u>+ 96 228,84 Kč</u>

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:+ 5 353 194,23 Kč

1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: 3 507 837 970,30 Kč

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: + 5 353 194,23 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH: ... 3 513 191 164,53 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 8

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 8.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 14.11.2025...

V Praze dne ...7.11.2025

S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

7.11.2025

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Brně dne ...4.11.2025
OHLA ŽS, a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

5.11.2025

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

V Praze dne 10.11.2025

Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

10.11.2025

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne 6.11.2025

AŽD Praha s.r.o.

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
na základě plné moci

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 8

Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 7	Vícepráce ZL č. 25,26,28,30,32,34,36,39,43	Méněpráce ZL č. 26	Cena dle Dodatku č. 8
PS 12-01-11.01	Žst. Havířov, definitivní SZZ	243 954 504,50	246 115 122,78			246 115 122,78
PS 12-01-11.02	ŽST Havířov, provizorní SZZ	132 520 984,89	135 210 176,22	1 539 838,76		136 750 014,98
PS 11-01-21.01	Albrechtice - Havířov, definitivní TZZ	10 225 365,69	10 577 471,84			10 577 471,84
PS 11-01-21.02	Albrechtice - Havířov, provizorní TZZ	2 678 107,83	2 704 672,33			2 704 672,33
PS 13-01-21.01	Havířov - Bartovice, definitivní TZZ	8 845 002,40	10 845 835,63			10 845 835,63
PS 13-01-21.02	Havířov - Bartovice, provizorní TZZ	1 184 430,06	1 208 900,14			1 208 900,14
PS 12-02-11	Žst. Havířov, místní kabelizace	12 622 476,84	12 632 988,42			12 632 988,42
PS 12-02-21	Žst. Havířov, rozhlasové zařízení	2 442 366,00	2 498 020,55			2 498 020,55
PS 12-02-31	Žst. Havířov, sdělovací zařízení	2 628 753,46	2 798 457,50			2 798 457,50
PS 12-02-41	Žst. Havířov, PZTS	1 852 636,59	1 852 636,59			1 852 636,59
PS 00-02-51	NEOCENO VAT - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Bartovice, DOK ČD-T	0,00	0,00			0,00
PS 12-02-51	Žst. Havířov, DOK a TK	51 157 513,91	52 016 849,39			52 016 849,39
PS 12-02-61	Žst. Havířov, informační systém	7 681 471,80	7 990 388,52			7 990 388,52
PS 12-02-71	Žst. Havířov, kamerový systém SŽ	9 782 065,63	9 936 847,94			9 936 847,94
PS 12-02-72	Žst. Havířov, kamerový systém městské policie	699 152,12	701 370,08			701 370,08
PS 12-02-81	Žst. Havířov, doplnění přenosového systému	7 795 428,02	7 804 820,31			7 804 820,31
PS 12-02-91	Žst. Havířov, úprava MRS	1 179 253,34	1 179 253,34			1 179 253,34
PS 00-02-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DDTS ŽDC	11 963 488,63	12 001 736,98			12 001 736,98
PS 09-03-11	ED Ostrava, doplnění řídícího systému	4 263 834,81	4 263 834,81			4 263 834,81
PS 11-03-11	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast.Havířov střed, zařízení DRŤ	2 278 469,92	2 278 469,92			2 278 469,92
PS 12-03-11	Žst.Havířov, zařízení DRŤ	5 425 104,83	5 425 104,83			5 425 104,83
PS 12-03-12	Žst.Havířov, SpS Havířov, úprava DRŤ	733 995,74	733 995,74			733 995,74
PS 12-03-41	Žst. Havířov, úprava SpS	467 365,24	467 365,24			467 365,24
PS 11-03-51	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, systém ochran trafostanic	3 388 260,21	3 388 260,21			3 388 260,21
PS 11-03-52	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, TS 7003, zast. Havířov střed, 22/0,4kV	10 725 280,55	11 126 069,89			11 126 069,89
PS 12-03-51	Žst. Havířov, TS 7004, Havířov (EOV), 22/0,4kV	14 252 614,57	14 614 250,83			14 614 250,83
PS 12-03-52	Žst. Havířov, TS 7005, Havířov, 22/0,4kV	33 150 005,61	34 160 471,19			34 160 471,19
PS 12-03-53	Žst. Havířov, demontáž trafostanice 22/0,4kV ve VB, přechodové stavy	9 398 077,44	9 569 253,89			9 569 253,89
PS 11-03-61	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 806	2 300 030,22	2 417 791,74			2 417 791,74
PS 11-03-62	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 808	2 301 853,67	2 430 917,88			2 430 917,88
PS 12-03-61	Žst. Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 812, 813	6 052 591,65	6 089 822,17			6 089 822,17
PS 12-03-62	Žst. Havířov, STS 6/0,4kV u technologické budovy	4 779 944,60	4 861 689,88			4 861 689,88
PS 11-03-71	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov - střed, úprava stávající rozvodny nn	2 574 596,35	2 574 596,35			2 574 596,35
PS 12-03-71	Žst. Havířov, úprava stávající rozvodny nn ve VB	2 763 762,41	2 763 762,41			2 763 762,41
PS 12-03-72	Žst. Havířov, rozvodna nn v TS 7004	9 564 378,06	9 848 876,03			9 848 876,03
PS 12-03-73	Žst. Havířov, rozvodna nn v TS 7005 v technologické budově	11 553 679,53	11 771 561,28			11 771 561,28
PS 12-03-91	Žst. Havířov, rozvodna EPZ	16 222 721,62	16 961 904,07			16 961 904,07
PS 12-04-11	Žst. Havířov, technologie vytáhnů	4 045 531,66	4 290 488,60			4 290 488,60
PS 12-04-51	Žst. Havířov, technologie čerpání	527 664,35	527 664,35			527 664,35
SO 00-14-01	Žst. Havířov, výstroj trati	403 129,41	416 803,84			416 803,84
SO 11-10-01.1	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční svršek	102 664 369,55	105 948 068,51			105 948 068,51
SO 11-10-01.2	GKP 3.podbíjí	3 381 024,18	3 381 024,18			3 381 024,18
SO 11-11-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční spodek	116 252 369,58	119 073 031,51			119 073 031,51
SO 12-10-01.1	Žst. Havířov, železniční svršek	521 196 891,54	535 099 642,89			535 099 642,89
SO 12-10-01.2	GKP 3.podbíjí	11 324 019,15	11 966 004,99			11 966 004,99
SO 12-11-01	Žst. Havířov, železniční spodek	158 288 413,74	168 252 805,16	1 020 559,22		169 273 364,38
SO 12-11-02	Žst. Havířov, hloubkové odvodnění objektu VB - dren	18 017 364,14	18 430 415,54			18 430 415,54
SO 12-11-03	Žst. Havířov, stavební jáma pro čerpací šachtu	8 864 227,72	9 052 034,47			9 052 034,47
SO 12-11-04	Žst. Havířov, čerpací šachta	1 149 328,58	1 212 832,45			1 212 832,45
SO 12-11-05	Žst. Havířov, monitoring	2 657 173,60	2 670 614,34			2 670 614,34
SO 12-12-01	Žst. Havířov, nástupiště	39 907 753,96	41 422 592,20			41 422 592,20
SO 11-20-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 17,965	42 174 728,59	43 834 129,14			43 834 129,14
SO 11-20-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 18,120	7 292 748,99	7 641 898,05			7 641 898,05
SO 11-21-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,120 – zrušení propustku	530 689,44	557 296,96			557 296,96
SO 11-21-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,257	11 888 061,13	12 289 005,84			12 289 005,84
SO 12-20-01	Žst. Havířov, most v ev. km 18,969	145 894 691,82	155 505 742,26			155 505 742,26
SO 12-20-02	Žst. Havířov, most v ev. km 19,127 – zrušení stávajícího podchodu	6 666 031,59	6 916 674,38			6 916 674,38
SO 12-20-03	Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – podchod	71 114 524,00	73 712 847,03			73 712 847,03
SO 12-20-03.01	Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – výstupní objekt	21 222 738,79	22 109 967,60	96 228,84		22 206 196,44
SO 12-20-04	Žst. Havířov, most v ev. km 19,992	180 423 546,41	187 331 767,72			187 331 767,72
SO 12-20-05	Žst. Havířov, most v ev. km 20,259	92 125 209,42	95 470 008,47	1 842 798,83	144 638,10	97 168 169,20
SO 12-21-01	Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,527	43 412 745,11	44 186 969,24			44 186 969,24
SO 12-21-02	Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,606 – zrušení propustku	3 375 133,36	3 448 691,15			3 448 691,15
SO 12-21-03	Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,924	23 620 930,14	24 353 290,16			24 353 290,16
SO 12-21-04	Žst. Havířov, propustek v ev. km 0,200, vlečka Metrans	2 497 078,48	2 497 078,48			2 497 078,48
SO 12-22-01	Žst. Havířov, propustek pod místní komunikací	16 464 235,51	17 187 876,88			17 187 876,88
SO 12-22-02	Žst. Havířov, propustek v ev. 19,700 před drážní příkop	723 590,37	741 824,85			741 824,85
SO 00-30-01	NEOCENO VAT - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ochrana kabelů CETIN	0,00	0,00			0,00
SO 00-30-02	Přeložka a ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	443 303,16	443 303,16			443 303,16
SO 12-30-01	Žst. Havířov, ochrana stávajícího DK	3 681 613,20	3 708 261,16			3 708 261,16
SO 12-31-01	Žst. Havířov, odvodnění nástupišť	6 086 550,16	6 305 854,21			6 305 854,21
SO 12-31-02	Žst. Havířov, odvodnění podchodu	1 732 732,20	1 776 490,30			1 776 490,30
SO 12-31-02.01	Žst. Havířov, odvodnění výstupního objektu	907 475,14	935 857,08			935 857,08
SO 12-31-03	Žst. Havířov, odvodnění technologického objektu	1 533 273,87	1 611 770,47			1 611 770,47
SO 12-31-04	Žst. Havířov, odvodnění trafostanice	4 917 850,22	5 123 118,79			5 123 118,79
SO 12-31-05	Žst. Havířov, kanalizační přípojka splaškových vod	125 569,33	132 959,59			132 959,59
SO 12-31-06	NEOCENO VAT - Žst. Havířov, přeložka jednotné kanalizace SmVaK, DN300	0,00	0,00			0,00
SO 12-32-01	Žst. Havířov, vodovodní přípojka	731 177,10	768 718,25			768 718,25
SO 12-32-02	Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky pro sklad	717 270,71	761 291,83			761 291,83
SO 12-32-03	NEOCENO VAT - Žst. Havířov, přeložka vodovodu SmVaK DN 200 v ev. km 18,606	0,00	0,00			0,00
SO 12-32-04	Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky	1 749 528,11	1 800 815,51			1 800 815,51
SO 12-32-05	Žst. Havířov, přeložka horkovodu VEOLIA v ev. km 18,969	2 573 408,38	2 668 658,64			2 668 658,64
SO 12-32-06	Žst. Havířov, přeložka horkovodní přípojky v ev. km 18,969	1 381 839,45	1 431 272,21			1 431 272,21
SO 12-32-07	Žst. Havířov, podpůrná konstrukce přípojky horkovodu v ev. km 18,969	8 583 077,67	8 876 178,17			8 876 178,17
SO 12-33-01	Žst. Havířov, ochrana STL plynovodu v ev. km 18,969	1 121 906,01	1 135 620,39			1 135 620,39
SO 12-52-01	Žst. Havířov, zpevněná plocha u technologického objektu	1 479 219,27	1 479 219,27			1 479 219,27
SO 12-52-02	Žst. Havířov, zpevněná plocha u trafostanice TS 7004	1 240 048,01	1 240 048,01			1 240 048,01
SO 12-52-03	Žst. Havířov, přístupový chodník a zpevněná plocha podél VB	2 037 373,30	2 049 213,66			2 049 213,66
SO 12-60-01	Žst. Havířov, kabelovod	108 065 066,35	112 083 141,43			112 083 141,43
SO 12-71-01-10	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Architektonicko-stavební řešení	18 329 306,84	18 816 959,47			18 816 959,47
SO 12-71-01-41	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zdravotně technické instalace	1 276 182,17	1 276 182,17			1 276 182,17
SO 12-71-01-42	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	569 848,45	569 848,45			569 848,45
SO 12-71-01-43	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vytápění	421 569,01	435 865,41			435 865,41

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 7	Vícepráce ZL č. 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 43	Méněpráce ZL č. 26	Cena dle Dodatku č. 8
SO 12-71-01-44	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Měření a regulace	335 042,36	335 042,36			335 042,36
SO 12-71-01-47	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zařízení silnaproudé elektrotechniky	3 058 052,62	3 062 581,74			3 062 581,74
SO 12-72-01-10	Žst. Havířov, technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	27 983 258,61	29 808 077,42			29 808 077,42
SO 12-72-01-41	Žst. Havířov, technologická budova - Zdravotně technické instalace	311 868,42	327 788,42			327 788,42
SO 12-72-01-42	Žst. Havířov, technologická budova - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	2 552 718,42	2 691 330,85			2 691 330,85
SO 12-72-01-47	Žst. Havířov, technologická budova - Zařízení silnaproudé elektrotechniky	3 174 991,12	3 312 423,35			3 312 423,35
SO 12-72-02-10	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Architektonickostavební řešení	19 335 484,84	20 264 139,33			20 264 139,33
SO 12-72-02-41	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004, Zdravotně technické instalace	46 142,63	46 142,63			46 142,63
SO 12-72-02-42	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Vzduchotechnická zařízení	808 456,86	836 126,92			836 126,92
SO 12-72-02-47	Žst. Havířov, Trafostanice TS 7004, Zařízení silnaproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	1 592 624,39	1 656 578,95			1 656 578,95
SO 12-72-03-10	Žst. Havířov, EPZ - Architektonickostavební řešení	6 206 562,94	6 457 892,61			6 457 892,61
SO 12-72-03-41	Žst. Havířov, EPZ - Zdravotně technické instalace	22 770,51	22 770,51			22 770,51
SO 12-72-03-42	Žst. Havířov, EPZ - Vzduchotechnická zařízení	130 178,67	130 178,67			130 178,67
SO 12-72-03-47	Žst. Havířov, EPZ, Zařízení silnaproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	511 775,66	527 885,17			527 885,17
SO 12-74-01	Žst. Havířov, zastřešení nástupišť	73 200 580,48	76 418 749,99	394 397,55		76 813 147,54
SO 12-74-02	Žst. Havířov, zastřešení výstupu z podchodu	23 944 797,04	23 998 220,74			23 998 220,74
SO 12-77-01	Žst. Havířov, orientační systém	999 576,13	1 033 621,87			1 033 621,87
SO 12-79-01.01	Žst. Havířov, mobilniář - činnosti zajišťované zhotovitelem	333 960,15	341 133,47	543 720,00		884 853,63
SO 12-79-01.02	Žst. Havířov, mobilniář (dodávka mobilniáře)	0,00	0,00			0,00
SO 11-81-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, úprava trakčního vedení	32 685 767,97	33 602 112,38			33 602 112,38
SO 11-81-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, zavedení kabelu 22kV na TP	3 015 756,38	3 090 812,00			3 090 812,00
SO 12-81-01	Žst. Havířov, trakční vedení	306 141 373,33	313 785 727,27			313 785 727,27
SO 12-81-02	Žst. Havířov, zavedení kabelu 22kV na TP	607 602,19	642 042,49			642 042,49
SO 12-81-03	Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení napájecího vedení 3kV	1 396 736,22	1 466 874,94			1 466 874,94
SO 12-81-04	Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení zpětného vedení 3kV	1 331 125,94	1 396 337,63			1 396 337,63
SO 12-81-05	Žst. Havířov, EPZ, připojení na TV	1 068 817,92	1 109 073,12			1 109 073,12
SO 12-84-01	Žst. Havířov, EOv	15 660 520,51	16 175 646,71			16 175 646,71
SO 12-85-01	Žst. Havířov, kabelové rozvody EPZ	5 102 743,98	5 102 743,98			5 102 743,98
SO 11-86-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložky kabelu 6kV	3 137 374,08	3 259 795,99			3 259 795,99
SO 11-86-02	Albrechtice u Českého Těšína – Žst. Havířov, závěsný kabel vn 22 kV	10 745 502,07	10 979 571,65			10 979 571,65
SO 11-86-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOÚO	1 556 019,73	1 604 881,22			1 604 881,22
SO 11-86-04	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, kabelové rozvody a přeložky nn	1 322 151,10	1 364 640,97			1 364 640,97
SO 12-86-01	Žst. Havířov, venkovní osvětlení	39 848 649,73	40 192 774,98			40 192 774,98
SO 12-86-02.1	Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část Správa Železnic	8 672 001,79	8 944 534,87			8 944 534,87
SO 12-86-02.2	Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část TS Havířov	1 322 206,00	1 334 816,46			1 334 816,46
SO 12-86-03	Žst. Havířov, kabelové rozvody 6kV	8 258 401,72	8 459 460,77			8 459 460,77
SO 12-86-04	Žst. Havířov, přeložky kabelu 6kV	7 280 938,24	7 566 049,48			7 566 049,48
SO 12-86-05	Žst. Havířov, rozvody 22kV	898 953,21	915 701,68			915 701,68
SO 12-86-06	Žst. Havířov, přípojka 22kV	1 694 186,86	1 725 270,37			1 725 270,37
SO 12-86-07	Žst. Havířov, DOÚO	5 148 819,26	5 278 158,65			5 278 158,65
SO 12-86-08	Žst. Havířov, kabelové rozvody nn	7 524 527,33	7 602 207,75			7 602 207,75
SO 12-86-09	Žst. Havířov, přeložky kabelových rozvodů nn	23 672 388,21	24 233 399,38			24 233 399,38
SO 12-86-10	Žst. Havířov, provizorní stanoviště - přípojky nn	10 653 749,92	10 854 406,82			10 854 406,82
SO 12-86-11	Žst. Havířov, elektrická přípojka k čerpadlu v čerpací šachtě	1 643 671,65	1 704 793,76			1 704 793,76
SO 11-87-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, ukolejnění	4 741 958,84	4 948 957,12			4 948 957,12
SO 12-87-01	Žst. Havířov, ukolejnění	18 158 457,60	18 660 222,04			18 660 222,04
SO 11-88-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TS 7003	1 008 388,85	1 021 611,09			1 021 611,09
SO 11-88-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 806	615 839,70	647 695,03			647 695,03
SO 11-88-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 808	621 266,30	657 517,94			657 517,94
SO 12-88-01	Žst. Havířov, uzemnění EPZ	1 356 092,62	1 356 092,62			1 356 092,62
SO 12-88-02	Žst. Havířov, uzemnění TS 7004	1 904 264,18	1 933 649,40			1 933 649,40
SO 12-88-03	Žst. Havířov, uzemnění technologického objektu	1 878 316,68	1 914 798,56			1 914 798,56
SO 12-88-04	Žst. Havířov, uzemnění TTS č. 812, 813	1 046 892,66	1 081 523,47			1 081 523,47
SO 12-88-05	Žst. Havířov, uzemnění STS 6/0,4kV u technologického objektu	738 339,09	743 253,22			743 253,22
SO 11-86-52	NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka NN ČEZ v km 17,600	0,00	0,00			0,00
SO 12-86-51	NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka odběrného místa ČEZ Distribuce	0,00	0,00			0,00
SO 12-86-52	Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VO TS Havířov v km 18,991 – 19,041	936 443,68	980 311,41			980 311,41
SO 12-86-53	NEOCEŇOVAT - SO 11-86-53 Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VN ČEZ v km 18,993 – 19,039	0,00	0,00			0,00
SO 12-86-54	Žst. Havířov, ul. Ostravská, přeložka VO TS Havířov v km 19,982 – 20,004	296 518,27	309 005,61			309 005,61
SO 00-92-01	Kácení zeleně	3 612 168,32	8 063 814,57			8 063 814,57
SO 00-96-01	Náhradní výsadby	2 574 036,05	3 027 567,36			3 027 567,36
SO 90-90	Likvidace odpadů	171 903 501,87	177 029 619,02	60 289,13		177 089 908,15
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 016 525,73	43 016 525,73			43 016 525,73
Cena celkem		3 398 568 538,79	3 507 837 970,30	5 497 832,33	144 638,10	3 513 191 164,53