

DODATEK č. 25 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0028

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,

založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kterou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**“)

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kterou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady, na základě plné moci

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kterou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „Mstětice-Vysočany“: [REDACTED]

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: SOD00200394

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ ve znění jejich dodatků č. 1-24, s účinností Smlouvy ke dni 28. 1. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4 198 527 658 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí	4 195 540 712,21 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	4 203 284 653,61 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	4 250 732 374,28 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí	4 311 646 164,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí	4 323 045 461,64 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí	4 397 387 296,61 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí	4 445 836 040,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí	4 499 023 215,34 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činí	4 547 278 219,31 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činí	4 571 914 437,60 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činí	4 941 307 381,15 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 14 činí	4 981 056 926,70 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 15 činí	4 990 743 566,68 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 16 činí	5.083.015.214,33 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 17 činí	5.267.704.803,28 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 18 činí	5.347.701.838,18 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 19 činí	5.347.701.838,18 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 20 činí	5.412.251.244,55 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 21 činí	5.412.251.244,55 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 22 činí	5.733.091.178,42 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 23 činí	5.810.952.958,76 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 24 činí	5.973.358.613,71 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 25 (dále též jako „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 097 186,94 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 15, 99, 118, 120, 121, 135, 140, 122. V souladu s příslušnými ustanoveními **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, blíže specifikované v uvedených ZL a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace Ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 122 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH	

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 15, 99, 118, 121 a 140 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	

Vícepráce dle ZL č. 99 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 99 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	

Vícepráce dle ZL č. 118 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 118 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	

Vícepráce dle ZL č. 121 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 121 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	

Vícepráce dle ZL č. 140 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 140 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	

Vícepráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 25 Smlouvy celkem, bez DPH

c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 120 a 135 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	

Vícepráce dle ZL č. 135 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 135 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 25 Smlouvy celkem, bez DPH

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 120 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 25 Smlouvy celkem, bez DPH

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 25:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	4.198.527.657,98 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 24, bez DPH činila	5.973.358.613,71 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 25, bez DPH činí	+ 1 097 186,94Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 25, bez DPH činí	5 974 455 800,65Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky


1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 24 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 25, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 25 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 25 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 25 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 25. Ceny jsou uváděny bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*) Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 25

Za Objednatele:

 17.11.2025 11:24
Podepsáno elektronicky
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze, dne:

Za Subterra a.s.:

 Digitální podpis:
06.11.2025 15:07:22
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva


 Digitální podpis:
06.11.2025 15:01:20

Ing. Jiří Tesař

člen představenstva


V Brně, dne:

Za OHLA ŽS, a.s.:

 Digitální podpis:
28.10.2025 18:27:53

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva

 Digitální podpis:
30.10.2025 12:42:58

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva

V Pardubicích, dne:

Za EUROVIA CZ a.s.:

2025.11.05
12:53:22 +01'00'

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
na základě plné moci

V Praze, dne:

Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.23
07:35:33 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.22
14:29:24 +02'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 25

2/2