

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ NÁROKŮ ZE SMLOUVY O DÍLO**„Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa“****I.
Smluvní strany****OBJEDNATEL****Město Nový Jičín**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 Zastoupen: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
 IČO: 00298212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
 Číslo účtu: 326801/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Hrubá, vedoucí Odboru rozvoje a investic
 Městského úřadu Nový Jičín
 Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Oddělení investic
 Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL**COLAS CZ, a.s.**

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
 Zastoupen: Ing. Liborem Navrátil, ředitelem oblasti Východ,
 na základě plné moci
 IČO: 26177005
 DIČ: CZ26177005
 zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6556
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 7408201/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ
 Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí): [redacted] hlavní stavbyvedoucí
 [redacted] stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení §1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 v platném znění, tuto:

Dohodu o vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 10. 03. 2025 spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. V2025–0107/ORI, na základě které zhotovitel pro objednatele provedl dílo „**Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa**“ (dále jen „Smlouva“). Termín dokončení díla byl Smlouvou sjednán do 5 měsíců od předání staveniště. Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 06. 05. 2025, termín dokončení díla byl tedy stanoven na 05. 10. 2025.

2. Dne 05. 10. 2025 bylo provedené dílo, ve smyslu čl. XII, odst. 12.3.2. Smlouvy, předáno objednateli, a to ve stavu odpovídajícím vymezení díla podle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a ve znění Dodatku č. 2 a dále se změnami předmětu díla dle smluvními stranami věcně odsouhlaseného změnového listu č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.

III. Předmět dohody

1. Ke dni uzavření této Dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou ve znění dodatků. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.

2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny díla specifikované ve Změnovém listu č. 3 byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami díla souhlasí.

3. V návaznosti na změnu předmětu díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena díla je stanovena takto:

	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění dodatků celkem	5 438 183,38	6 580 201,89
Změna ceny díla dle této Dohody (cena víceprací a méněprací dle změnového listu č. 3)	477 857,98	578 208,16
Konečná cena díla	5 916 041,36	7 158 410,05

Slovy cena bez DPH: pět milionů devět set šestnáct tisíc čtyřicet jedna korun českých a třicet šest haléřů

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují Dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému

ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany konstatují, že tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz Dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu Dohody po znečitelnění osobních údajů.

Příloha: Změnový list č. 3

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Digitálně podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 14.11.2025 12:15:40 +01:00

.....
město Nový Jičín
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta

Ing. Libor
Navrátil

Digitálně podepsal Ing. Libor
Navrátil
Datum: 2025.11.13 12:53:38
+01'00'

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ
na základě plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚN STAVBY														
Název a evidenční číslo stavby: 251310036 Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa				Číslo změny stavby: 3										
Změna:	<table><tr><td></td><td>D - dokumentace</td></tr><tr><td></td><td>P - příprava</td></tr><tr><td>X</td><td>R - realizace</td></tr></table>		D - dokumentace		P - příprava	X	R - realizace							
	D - dokumentace													
	P - příprava													
X	R - realizace													
Strany smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 10.3. 2025. Číslo smlouvy objednatele: V2025-0107/ORI														
Objednavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín														
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Východ, Provoz: Sládkova 14, 702 00 Ostrava														
TDI: Ing. Tomáš Tisovský														
Přílohy: 1) stavební deník 2) fotodokumentace		<table><tr><td>Počet paré:</td><td>Příjemce :</td></tr><tr><td>1 x</td><td>Projektant (autorský dozor)</td></tr><tr><td>3 x</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>1 x</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>1 x</td><td>TDI</td></tr></table>			Počet paré:	Příjemce :	1 x	Projektant (autorský dozor)	3 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	TDI
Počet paré:	Příjemce :													
1 x	Projektant (autorský dozor)													
3 x	Objednatel													
1 x	Zhotovitel													
1 x	TDI													
Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích v dolní části staveniště v oblasti parkovacích stání, byl zastižen materiál, který neodpovídá předpokladům a je v rozporu s PD. Ta předpokládala celoplošné zastižení materiálu spadající pod kód odpadu 17 05 04 (zemina a kamení). Skrývkou byla zastižena přítomnost odpadu ze směsi betonu, cihel a jiného stavebního odpadu, spadající pod kód 17 01 07. Dále byl během výkopových prací zastižen značný podíl balvanů a kameniva vyšší frakce zrna, které stěžovaly výkopové práce a to přibližně v třetinovém rozsahu celkového objemu odkopávky. V rámci výkopových prací byla rovněž zaznamenána vyšší třída těžitelnosti. ZBV č.3 upřesňuje skutečné množství odpadů doložených vážními lístky - jedná se o kódy 17 01 07 a 17 05 04 a vyšší třídu těžitelnosti. Na základě těchto skutečností nebylo možno provést sejmutí ornice a ornice pro terénní úpravy se musela koupit. Dotčené položky (VCP/MNP) jsou dorovnány. Dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby a doložených vážních lístků byly vyčísleny finální výměry některých položek (např. rozebírání dlažeb, řezání dlažby a obrubníků, písek žlutý z pískoviště, poplatek za uložení asfaltového odpadu s dehtem, poplatky za uložení stavebního odpadu z armovaného betonu) a dotčené položky (VCP/MNP) jsou dorovnány. Při provádění odvodnění se zjistilo, že kanalizace, do které se mělo zaústit odvodnění, byla v tomto úseku v době od vydání společného povolení do realizace správcem inženýského sítě zaslepena. Autorský dozor musel vyřešit změnu úpravy napojení odvodnění do jiné části kanalizace. Dotčené položky (VCP/MNP) jsou dorovnány. Jedná se o nepředvídatelné změny zjištěné v průběhu stavby.														
časový vliv na plnění SoD: bez nároku														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méněprací celkem	Procentuální podíl Méněprací k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací celkem	Procentuální podíl Víceprací k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací CELKEM										
-133 730,34	-2,55%	611 588,32	11,64%	477 857,98										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dozor):	jméno													
TDI:	jméno													
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno													
Objednatel: Město Nový Jičín	jméno													
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".														

Stavba: 251310036 - Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa

ZBV č.3

Stavba: 251310036 - Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa	ROZDÍL VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE:				477 857,98
	SOD	SOD po změně č.2	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
251310036 - Regenerace panelového sídliště Nerudova v NJ - II. etapa	5 264 035,85	5 438 183,37	611 588,32	-133 730,34	5 916 041,35
1 - Architektonicko-stavební řešení	5 264 035,85	5 438 183,37	611 588,32	-133 730,34	5 916 041,35
00 - Vedlejší rozpočtové náklady	202 512,34	202 512,34	0,00	0,00	202 512,34
VN - Vedlejší náklady	165 113,94	165 113,94	0,00	0,00	165 113,94
ON - Ostatní náklady	37 398,40	37 398,40	0,00	0,00	37 398,40
SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy	3 477 761,91	3 663 599,40	611 588,32	-129 663,27	4 145 524,45
HSV - Práce a dodávky HSV	3 293 184,36	3 479 021,85	611 588,32	-129 663,27	3 960 946,90
1 - Zemní práce	902 643,56	1 088 481,05	515 173,61	-74 602,15	1 529 052,51
2 - Zakládání	80 340,21	80 340,21	0,00	0,00	80 340,21
4 - Vodorovné konstrukce	72 556,75	72 556,75	0,00	-429,50	72 127,25
5 - Komunikace pozemní	1 476 772,90	1 476 772,90	31 394,50	-1 542,72	1 506 624,68
8 - Trubní vedení	88 064,40	88 064,40	43 838,19	-13 845,36	118 057,23
9 - Ostatní konstrukce a práce. Bourání	529 841,82	529 841,82	2 609,20	0,00	532 451,02
997 - Přesun sutě	80 933,40	80 933,40	18 572,82	-39 243,54	60 262,67
998 - Přesun hmot	62 031,32	62 031,32	0,00	0,00	62 031,32
PSV - Práce a dodávky PSV	62 625,85	62 625,85	0,00	0,00	62 625,85
767 - Konstrukce zámečnické	62 625,85	62 625,85	0,00	0,00	62 625,85
M - Práce a dodávky M	83 968,95	83 968,95	0,00	0,00	83 968,95
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	83 968,95	83 968,95	0,00	0,00	83 968,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 982,75	37 982,75	0,00	0,00	37 982,75
VRN3 - Zařízení staveniště	37 982,75	37 982,75	0,00	0,00	37 982,75
SO 02 - Úpravy VO	147 136,37	147 136,37	0,00	0,00	147 136,37
A. - UZNATELNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (URN)	113 337,59	113 337,59	0,00	0,00	113 337,59
B. - NEUZNATELNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (NRN)	33 798,78	33 798,78	0,00	0,00	33 798,78
SO 03 - Herní prvky a mobiliář	503 230,30	503 230,29	0,00	-4 067,08	499 163,22
1 - Zemní práce	7 777,40	7 777,40	0,00	0,00	7 777,40
2 - Základy a zvláštní zakládání	19 947,59	19 947,59	0,00	0,00	19 947,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 589,34	37 589,34	0,00	0,00	37 589,34
38-001 - Mobiliář	417 188,51	417 188,51	0,00	0,00	417 188,51
5 - Komunikace	6 763,45	6 763,45	0,00	-4 067,08	2 696,37
99 - Staveništní přesun hmot	13 575,06	13 575,06	0,00	0,00	13 575,06
711 - Izolace proti vodě	388,95	388,95	0,00	0,00	388,95
SO 04 - Sadové úpravy	921 704,97	921 704,97	0,00	0,00	921 704,97
SO 04-1 - Sanační zásahy na zeleni	8 765,25	8 765,25	0,00	0,00	8 765,25
1 - Zemní práce	8 765,25	8 765,25	0,00	0,00	8 765,25
SO 04-2 - Trávník	192 274,19	192 274,19	0,00	0,00	192 274,19
1 - Zemní práce	192 233,29	192 233,29	0,00	0,00	192 233,29
99 - Staveništní přesun hmot	40,90	40,90	0,00	0,00	40,90
SO 04-3 - Výsadba stromů	135 471,01	135 471,01	0,00	0,00	135 471,01
1 - Zemní práce	129 627,51	129 627,51	0,00	0,00	129 627,51
99 - Staveništní přesun hmot	5 843,50	5 843,50	0,00	0,00	5 843,50
SO 04-4 - Záhony, extenzivní květinové	331 256,29	331 256,29	0,00	0,00	331 256,29
1 - Zemní práce	317 313,70	317 313,70	0,00	0,00	317 313,70
99 - Staveništní přesun hmot	13 942,59	13 942,59	0,00	0,00	13 942,59
SO 04-5 - Záhony, smíšená výsadba	68 469,07	68 469,07	0,00	0,00	68 469,07
1 - Zemní práce	68 293,65	68 293,65	0,00	0,00	68 293,65
99 - Staveništní přesun hmot	175,42	175,42	0,00	0,00	175,42
SO 04-5 - Záhony, Svah	185 469,16	185 469,16	0,00	0,00	185 469,16
1 - Zemní práce	182 722,71	182 722,71	0,00	0,00	182 722,71
99 - Staveništní přesun hmot	2 746,45	2 746,45	0,00	0,00	2 746,45
SO 06 - Přeložka sdělovacího vedení NJNet (nově NEJ.cz)	11 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00
M21 - Elektromontáže	11 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa

Nová cena SOD: 5 916 041,36 Rozdíl: 477 857,98

Rozpočet s poznámkou

Stavba: Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa															
Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa															
1. - Architektonicko-stavební řešení															
00 - Vedlejší rozpočtové náklady															
SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy															
HSV - Práce a dodávky HSV															
1. - Zemní práce															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jedn. cena	Odbýt	VCP		MNP		Rozdíl VCP a MNP v Kč		SoD/URS/ Nstandard		Množství Celk.
001	113106123	Rozearání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně předláznění před domem č.6 plus u lavíček (64+11 m2)	M2	131,000	58,44	7 655,64	75,000	4 383,000	0,000	0,000	4 383,00	SOD	206,00		
010	121151123	Sejmouti ornice plochy přes 500 m2 II vstavy do 200 mm stroje skřivku drnu místo ornice	M2	1 063,000	11,69	12 426,47	0,000	0,000	1 063,000	-12 426,470	-12 426,47	SOD	0,00		
N	111301111	Sejmouti drnu II. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopr. Prostředek viz. pol. č. 10, naložení a odvoz ze stavby	M2	0,000	85,40	0,00	1 063,000	90 780,200	0,000	0,000	90 780,20	URS	1 063,00		
011	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně sondy IS pro stávající plynové vedení, vedení NN, sdělovací vedení CETIN, VODAFONE	M3	84,360	584,35	49 295,77	6,000	3 506,100	0,000	0,000	3 506,10	SOD	90,36		
012	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 stroje přepočít z koef. 1,8; za zvýšený odkop = 131,724/1,8 = 73,180 m3 - 151,846 m3 = - 78,666 m3	M3	759,230	172,97	131 324,01	0,000	0,000	78,666	-13 606,858	-13 606,86	SOD	680,56		
013	122251105-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 stroje - výměnná vstava	M3	421,175	58,44	24 613,47	0,000	0,000	84,235	-4 922,693	-4 922,69	SOD	336,94		
R	122351105	Vyrovnání zařízenou odkopávkou - materiál v rozporu s PD Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 stroje 759,23*0,20 + 421,175*0,20 = 236,081 m3	M3	0,000	244,00	0,00	236,081	57 603,764	0,000	0,000	57 603,76	URS	236,08		
015	132254202	Houbení zapážených rýh š. do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 dle Změny 1 AD	M3	53,200	584,35	31 087,42	0,000	0,000	3,000	-1 753,050	-1 753,05	SOD	50,20		
017	139951121	Bourání kol v Houbených vykopávkách ze zdva z betonu prostého stroje k pol. č. 176 = 18,16 / 2,3 (koef) = 7,89 m3 (bourání bet. ker, zákládů, šachet)	M3	2,000	3 506,10	7 012,20	7,890	27 663,129	0,000	0,000	27 663,13	SOD	9,89		
020	151811132	Osazení pačichu boxu II výkopu do 4 m š. přes 1,2 do 2,5 m dle Změny 1 AD	M2	48,000	210,37	10 097,76	0,000	0,000	36,000	-7 573,320	-7 573,32	SOD	12,00		
022	151811232	Odstranění pačichu boxu II výkopu do 4 m š. přes 1,2 do 2,5 m dle Změny 1 AD	M2	48,000	93,50	4 488,00	0,000	0,000	36,000	-3 366,000	-3 366,00	SOD	12,00		
023	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopůsypaný z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 131,725 / 1,8 = 73,180 m3 - 36,0 m3 (dle Změny 1 AD) = 37,18 m3	M3	796,405	184,65	147 056,18	37,180	6 865,287	0,000	0,000	6 865,29	SOD	833,59		
028	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 VCP výpočet: (1 356,981 (170107) + 943,0091 (170504) + 23,381 (170102)) - (1 433,529 + 758,115) = 131,725 t; MNP výpočet: 718,53 - 614,115 = 104,415 t CELKEM: 131 725 - 104,415 = 27 311	t	771,699	93,50	72 153,86	27,310	2 553,485	0,000	0,000	2 553,49	SOD	799,01		
R	997013869	Poplatek za uložení staveb odpadu na recykl. Skládce ze směsí betonu, cihel a keram. výrobků kód odpadu 170107 upřesnění loněže ze ZBV č. 2 dle vážních listů	t	638,450	388,00	247 718,60	719,530	278 789,640	0,000	0,000	278 789,64	URS	1 356,98		
R	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) obecného kód odpadu 17 01 02 položka se vztahuje k ZBV č.2, kde nebyla v exodu přičtena - chyba vzorce	t	0,000	332	0,00	23,380	7 762,160	0,000	0,000	7 762,16	URS	23,38		
029	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 - výměnná vstava 144 t již fakturováno, MNP výpočet: 758,115 - 144 = 614,115 t	t	758,115	46,75	35 441,88	0,000	0,000	614,115	-28 709,876	-28 709,88	SOD	144,00		
030	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziklady dle popisu pol. č. 12	M3	796,405	17,53	13 960,98	73,180	1 282,845	0,000	0,000	1 282,85	SOD	869,59		
032	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním ručně dle Změny 1 AD	M3	29,400	186,99	5 497,51	0,000	0,000	12,000	-2 243,880	-2 243,88	SOD	17,40		
R	103841010	Zemina pro terénní úpravy - ornice nutně zajištění ornice k ohumcování terénu; 20 m3 * 1,8 (koef) = 36 t	t	0,000	944,00	0,00	36,000	33 984,000	0,000	0,000	33 984,00	URS	36,00		

2. Zakládání															80 340,21	0,000	0,000	0,000	343,14
4. Vodovodné konstrukce															72 556,75	0,000	-429,497	-429,50	369,61
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jedn. cena	Odbýt	VCP		MNP		Rozdíl VCP a MNP v Kč		SoD/URS/ Nostandard	Množství Celk.					
056	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených náloží na prostředí II/ C 8/10 otevřený výkop	M3	0,147	5 843,50	858,99	Množství	Cena celk.	Množství	Cena celk.	0,000	0,0735	-429,497	SOD	0,07				
Skutečnost UV 2																			
5. - Komunikace pozemní															1 476 772,90	31 394,500	-1 542,720	29 851,78	8 806,01
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jedn. cena	Odbýt	VCP		MNP		Rozdíl VCP a MNP v Kč		SoD/URS/ Nostandard	Množství Celk.					
059	564851011	Podklad ze štrkové ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	16,500	175,31	2 892,62	Množství	Cena celk.	Množství	Cena celk.	0,000	4,000	-701,240	SOD	12,50				
060	564851114	Podklad ze štrkové ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	M2	16,500	210,37	3 471,11		0,000	4,000	-841,480			-841,48	SOD	12,50				
		dle Změny 1 AD																	
N	59629111R00	fezání zámkové dlažby tl. 60 mm	M	0,000	322,50	0,00	36,200	11 674,500	0,000	0,000	11 674,50	RTS 2025/II		36,20					
		absence nutných dojezdů dlažeb: 9,3 + 13,2 + 3,0 + 10,7 = 36,20 m																	
N	59629111R00	fezání zámkové dlažby tl. 80 mm	M	0,000	340,00	0,00	58,000	19 720,000	0,000	0,000	19 720,00	RTS 2025/II		58,00					
		absence nutných dojezdů dlažeb: 25,0 + 5,0 + 28,0 = 58,0 m																	
8. - Trubní vedení															88 064,40	43 838,190	-13 845,360	29 992,830	91,63
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jedn. cena	Odbýt	VCP		MNP		Rozdíl VCP a MNP v Kč		SoD/URS/ Nostandard	Množství Celk.					
095	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušť třídy SN10 DN 160	M	14,60	790,91	11 547,29	9,000	7 118,190	0,000	0,000	7 118,19	AD		23,60					
		dle Změny 1 AD																	
N	84011RXX	Navrtávka DN 150 do betonové kanalizační šachty, ušetření	soub.	0,00	10 000,00	0,00	1,000	10 000,000	0,000	0,000	10 000,00	AD		1,00					
		dle Změny 1 AD																	
N	894431421RAB	Šachta plastová Ø 600 mm, délka šachtové roury do 2,00 m, průměr dno KG D 160 mm, poklop litina 40 t	kus	0,00	26 720,00	0,00	1,000	26 720,000	0,000	0,000	26 720,00	AD		1,00					
		dle Změny 1 AD, Plastové dno, šachta z korugované trouby, lštění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový, Doprava																	
108	890411851	Bourání šachty z prefabrikovaných skruží střípné obestavěného prostoru do 1,5 m3	M3	0,40	4 090,45	1 636,18		0,000	0,200	-818,090			-818,09	SOD	0,20				
		Skutečnost UV 2																	
113	895941302	Osazení vpusť uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	KUS	2,00	818,09	1 636,18		0,000	1,000	-818,090			-818,09	SOD	1,00				
		Skutečnost UV 2																	
114	59223652	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	KUS	2,00	308,54	617,08		0,000	1,000	-308,540			-308,54	SOD	1,00				
		Skutečnost UV 2																	
117	895941314	Osazení vpusť uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	KUS	2,00	701,22	1 402,44		0,000	1,000	-701,220			-701,22	SOD	1,00				
		Skutečnost UV 2																	
118	59223658	skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm	KUS	2,00	450,18	900,36		0,000	1,000	-450,180			-450,18	SOD	1,00				
		Skutečnost UV 2																	
119	895941332	Osazení vpusť uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápchovou uzavírkou	KUS	2,00	934,96	1 869,92		0,000	1,000	-934,960			-934,96	SOD	1,00				
		Skutečnost UV 2																	
120	59224493-I	vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/570x50mm betonová se zápchovou uzavírkou 150mm PVC	KUS	2,00	1 399,64	2 799,28		0,000	1,000	-1 399,640			-1 399,64	SOD	1,00				
		Skutečnost UV 2																	
129	R89902	Připojovací kolmé sedlo DN 500/150, D+M	KUS	2,00	4 207,32	8 414,64		0,000	2,000	-8 414,640			-8 414,64	SOD	0,00				
		dle Změny 1 AD																	
9. Ostatní konstrukce a práce, bourání															529 841,82	2 609,200	0,000	2 609,20	2 616,98
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jedn. cena	Odbýt	VCP		MNP		Rozdíl VCP a MNP v Kč		SoD/URS/ Nostandard	Množství Celk.					
N	916231292	Příplatek za fezání čoubníku při osazování do obloku o poměru do 2,5 m	M	0,000	59,30	0,00	44,000	2 609,200	0,000	0,000	2 609,20	URS		44,00					
6,0 + 6,0 + 5,0 + 2,0 + 2,0 + 5,0 + 4*3,0 + 4*1,5 = 44,0 m																			
997 - Přesun sutě															80 933,40	18 572,822	-39 243,544	-20 670,72	3 479,90
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jedn. cena	Odbýt	VCP		MNP		Rozdíl VCP a MNP v Kč		SoD/URS/ Nostandard	Množství Celk.					
173	997221551	Vodovodná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	t	188,978	55,75	10 535,52	130,805	7 292,379	0,000	0,000	7 292,38	SOD		319,78					
		Výpočet: 131,725 t (dle VL) - 0,920 t (dle Změny 1 AD) = 130,805 t																	
174	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy sutě ze sypaných materiálů	t	1700,802	6,51	11 072,22	1 308,970	8 521,395	0,000	0,000	8 521,39	SOD		3 009,77					
		Výpočet: 131,725*10 = 1 317,25 t - 8,28 t (dle Změny 1 AD) = 1 308,97 t																	
175	997013847	Příplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	51,798	701,22	36 321,79		0,000	51,798	-36 321,794			-36 321,79	SOD	0,00				
		Skutečnost																	
176	997221861	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 na základě válečných listů	t	132,18	151,93	20 082,11	18,160	2 759,049	0,000	0,000	2 759,05	SOD		150,34					
177	997221862	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	5,000	584,35	2 921,75		0,000	5,000	-2 921,750			-2 921,75	SOD	0,00				

Skutečnost												
998 - Přesun hmot												530,77
PSV - Práce a dodávky PSV												212,78
M - Práce a dodávky M												90,00
VRN - Vedejší rozpočtové náklady												1,00
SO 02 - Úpravy VO												739,05
SO 03 - Herní prvky a mobiliář												259,46
1 - Zemní práce												39,20
2 - Základy a zvláštní zakládání												40,57
3 - Světlá a kompletní konstrukce												124,30
38-001 - Mobiliář												18,00
5 - Komunikace												10,60
		VCP		MNP								
Poř.č.	Položka	Text	Odbýt		Množství		Cena celk.	Množství		Cena celk.	Rozdíl VCP a MNP v Kč	Množství Celk.
023	58152340R	Přesklizový prany do plískovité bez ostých hran vč. alestu	701,22		8,200		5 750,00	0,00		-4 067,08	-4 067,08	2 740
Skutečnost - chyba PD												
99 - Staveništní přesun hmot												19,19
711 - Izolace proti vodě												7,60
SO 04 - Sadové úpravy												29 886,62
SO 06 - Plošinka sdělovacího vedení N.J.Nat (nově NEJ.cz)												0,00