

DODATEK Č. 2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **03PT-005872**

Číslo smlouvy konzultanta: 24Sml00353

„D2 Rozšíření odpočívky - Zelenák - výkon TDS a koordinátora BOZP“

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.8.2024, uzavřené na základě Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru
a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, 01ST-000947,
mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. TDI MID 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČO: 28342771
DIČ: CZ28342771
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 5981585001/5500
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako vedoucí společník

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
zastoupen:
jako Společník

Vysplan s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

jako Společník

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

27717089

CZ27717089

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050

4roads s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

jako Společník

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6

06327354

CZ06327354

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328

Článek 1.**Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.7.2024 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu číslo objednatele 03PT-005872, číslo konzultanta 24Sml00353 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě „D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák - výkon TDS a koordinátora BOZP“. Smlouva byla uzavřena postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu číslo 01ST-000947.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že vzhledem k prodloužení doby realizace Díla a s ohledem na skutečný průběh realizace dle HMG se mění rozsah nasazení týmu konzultanta.
- 1.3. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, v němž dojde k úpravě rozsahu plnění vybraných pozic v rámci týmu TDI, ceny plnění a termínu plnění.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětná změna je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.**Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dohodly na úpravě rozsahu plnění spočívající v navýšení počtu měrných jednotek u vybraných pozic týmu TDI na stavbě, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2. V návaznosti na úpravu rozsahu plnění se smluvní strany dále dohodly na odpovídající úpravě Ceny za poskytované služby, a to a následovně:

Cena za poskytované služby

Původní Cena dle Smlouvy bez DPH:

8 378 770,00 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 2:

2 308 880,00 Kč

Cena ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:**10 687 650,00 Kč****DPH:****2 244 406,50 Kč****Celková Cena ve znění Dodatku č. 2 vč. DPH:****12 932 056,50 Kč**

- 2.3. Na základě prodloužení doby realizace a s tím spojené posunutí Doby pro zprovoznění a Doby pro dokončení se smluvní strany dohodly na změně předpokládaného termínu dokončení prací takto:

Původní znění smlouvy:

termín dokončení prací: po dobu realizace stavby (předpoklad 408 kalendářních dnů)

Nové znění smlouvy ve znění Dodatku č.2:

termín dokončení prací: po dobu realizace stavby (předpoklad 30.6.2026)

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2025.11.10
16:38:57 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 11.11.2025 15:24:20 +01:00

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP
středního a menšího rozsahu (01ST-000947)**

D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák - výkon TDS a koordinátora BOZP

Smlouva č. 03PT-005872 ve znění Dodatku č. 1							Dodatek č. 2		Smlouva ve znění Dodatku č. 2	
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní celkem	počet týdnů celkem	týdenní sazba	Cena Kč	Počet týdnů celkem	Cena Kč	Počet týdnů celkem	Cena Kč
A)										
Správce stavby/asistent správce stavby										
asistent správce stavby		x		32			22		54	
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní celkem	počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč	Počet dní celkem	Cena Kč	Počet dní celkem	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :										
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	13	8	104	x			20		124	
<i>specialisté :</i>										
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	13	8	104	x			20		124	
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	13	8	104	x			30		134	
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	13	4	52	x			2		54	
koordinátor BOZP	13	10	130	x			2		132	
A) Celkem										
B) Technická dozorní správa :										
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	13	15	195	x			50		245	
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	7	70	x			27		97	
Asistent specialista geotechnika	2	7	14	x			4		18	
Asistent specialista zeměměřičství	13	8	104	x			28		132	
Asistent specialista vodohospodářské objekty	7	14	98	x			40		138	
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	7	8	56	x			40		96	
Asistent specialista ekodozor	7	4	28	x			-28		0	
B) Technická dozorní správa - celkem:										
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci										
Expert - pozemní komunikace	x	x	50	x			-20		30	
Expert - produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	20	x			0		20	
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	20	x			0		20	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:										
A) Celkem:										
B) Technická dozorní správa - celkem:										
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:										
Celkem (bez DPH) :						8 378 770		2 308 880		10 687 650

2025.11.10
16:38:38 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 11.11.2025 15:24:06 +01:00