

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 478-2016-504101 ze dne 27.04.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve zhotovení stavby, která byla soutěžena pod původním názvem zakázky „Realizace opravy mostu v k. ú. Přívozec“ (dále jen „stavba“), uzavřené mezi:

### I. Smluvní strany

Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
IČO: 013 12 774

a

Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**  
Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejovice  
Zastoupený: Jiří Slavík a Jana Šlaufová (oba společně na základě plné moci)  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Petr Myslivec  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO/DIČ: 480 35 599/CZ480 35 599  
(společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032)

### II. Předmět dodatku č. 3

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě č. 478-2016-504101 je změna Čl. III Termíny plnění, bodu 3.1, kde dochází k úpravě termínů k provedení díla. Změna termínů uvedených v Dodatku č. 2 je způsobena tím, že Objednatel doposud neobdržel pravomocné stavební povolení od Městského úřadu Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování, který jako speciální stavební úřad pochybil, když neprovedl územní řízení a nevydal územní rozhodnutí o umístění stavby. Nové termíny pro provedení díla se upravují takto v souladu s Čl. III Termíny plnění, bodu 3.1 smlouvy č. 478-2016-504101:

**Termíny uvedené v Dodatku č. 2:**

Termín předání a převzetí staveniště: ..... 03.04.2017  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  
Termín zahájení stavebních prací: ..... 10.04.2017  
Termín dokončení stavebních prací: ..... 31.08.2017  
Termín předání a převzetí díla ..... 07.09.2017

**Nové termíny:**

Termín předání a převzetí staveniště: ..... 13.06.2018  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  
Termín zahájení stavebních prací: ..... 21.06.2018  
Termín dokončení stavebních prací: ..... 15.11.2018  
Termín předání a převzetí díla ..... 30.11.2018

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4 Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Plzni dne 31.08.2017

V Ejpovicích dne 31.08.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Jiří Slavík      Jana Šlaufová  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD