

č. smlouvy Objednatele: SMLD-0612/00066001/2025
č. smlouvy Zhotovitele: 225005/SaM/CL/2025

DODATEK č. 2

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 000 66 001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

dále jen „**Objednatel 1**“

Město Liběchov

se sídlem: Rumburská 53, 277 21 Liběchov
IČO: 002 37 019
zastoupená: Ing. Pavlou Veverkovou – starostkou obce

dále jen „**Objednatel 2**“ na straně jedné

a

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
IČO: 250 18 094
zastoupená: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
bankovní spojení: KB Česká Lípa, č. ú.:
ČS Česká Lípa, č. ú.:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 972
č. smlouvy: 225005/SaM/CL/2025

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich).

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 14.05.2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „II/261 a III/26124 Liběchov-hranice kraje, rekonstrukce; 1. část (intravilán Liběchov)“, (dále jen „Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.15 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
2. Vlivem vyšší hladiny podzemní vody, než předpokládala PD, vzniklé v souvislosti s vysokými srážkovými úhrny v době realizace, byla výrazně omezena možnost plynulé výstavby mostu SO201. Tato skutečnost má dopad do termínu realizace díla, který prodlužuje v rozsahu 4 týdnů.
3. Přeložka sítí společnosti ČEZ zpět do mostní konstrukce má pevně stanovený termín ze strany ČEZ na 24.11.2025 a podmiňuje další práce pro dokončení objektu SO201. Původně PD předpokládala protažení kabelů připraveným zatrubněním, avšak z důvodu množství kabelů, jejich vedení mostem a jejich mocností, se kabely musí umístit do zatrubnění v římse ještě před jejím zabetonováním. Tato skutečnost má dopad do termínu realizace díla, který prodlužuje v rozsahu 3 týdnů.
4. Při realizaci dešťové kanalizace SO301, větve B, byl zjištěn nevyhovující stav navazující stávající kanalizace. Zjištěný stav byl výrazně horší, než předpokládala PD na základě provedených sond. V návaznosti na toto zjištění je nutno realizovat přeložku stávající nevyhovující kanalizace v délce 40 m. Stávající kanalizace se rozpadla při svém odkrytí, a tedy ji nebylo možno používat ani dočasně před přepojením celého systému do nové trasy a musela být nahrazena. Tato skutečnost má dopad do termínu realizace díla, který prodlužuje v rozsahu 2 týdnů.
5. Celková doba prodloužení termínu realizace díla z výše uvedených příčin činí, díky jejich paralelnímu výskytu, 1 měsíc.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Platné znění čl. 4.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce ke kolaudačnímu řízení **do 6 měsíců**, resp. postupuje dle čl. 7.3 Smlouvy.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele 1

Za Zhotovitele

.....

Za Objednatele 2