

DODATEK Č. 1**č. S946/2025/111 Obora Žehrov; oprava oborního plotu 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesopráce s.r.o.

se sídlem Haratice 149, 46846 Plavý

IČO: 227 99 982

DIČ: CZ22799982

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32248

zastoupená: Liborem Nevyhoštěným, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3168005319/0800

datová schránka: 4mim2ik

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2025/111 Obora Žehrov; oprava oborního plotu 2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2025 smlouvu o dílo č. S946/2025/111 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je odstranění původního oborního plotu a jeho nahrazení novým plotem ve shodné trase a délce.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých ze strany objednatele, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré tyto změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany z důvodu těchto změn prodlužují termín realizace díla v souladu se smlouvou.
4. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo:	2 266 841,52 Kč bez DPH
Vícepráce:	393 435,40 Kč bez DPH
Nová cena za dílo:	2 660 276,92 Kč bez DPH

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III, odst. 1, věta první, která nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 660 276,92 Kč (slovy: dva miliony šest set šedesát tisíc dvě stě sedmdesát šest korun českých devadesát dva haléřů) bez DPH.“

III.

Doba plnění

1. Na základě výše uvedeného se mění čl. II, odst. 3, věta první, která nově zní:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle č. I., odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2025.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list
 - Příloha č. 2 – Rozpočet změn

V Teplicích, dne:



V Plavech, dne:


Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Libor Nevyhoštěný
jednatel
Lesopráce s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 10.11.2025	
Název zakázky: Obora Žehrov; oprava oborního plotu 2025					
Zhotovitel: Lesopráce s.r.o., IČO 227 99 982 Lesopráce s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČ 42196451					
Název akce (majetku): Inventární č. 111695				Číslo objektů: ---	Stavební díly: ---
U SO 02 pol.č. 9, SO 03 pol.č. 4, 9, 10 a SO 05 pol.č.9 jsou v rozpočtu stavby chybně zaměněny měrné jednotky kusů za plotová pole. Bez tohoto narovnání by nebylo možno dílo podle SoD dokončit.					
U úseku "Saufank" a u brány k Přihrazskému kempu se stav oplocení zhoršil na havarijní tak, že je nutno jej do zimního období opravit.					
Zdůvodnění změn: Bez narovnání a opravy měrných jednotek by nebylo možno dílo podle SoD dokončit. Hrozící havarie oborního oplocení zborcením v úseku 105 m (30 plotových polí).					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano POSUN TERMÍNU JE Z DŮVODU VĚTŠÍHO ROZSAHU PRÁCE				Datum: 10.11.2025	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace :			ne	
	do časového plánu (Ano/Ne): ano			Termín dokončení do:	30.11.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: + 393.435,40 Kč	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:,- N: 393.435,40,-		
	Konečná celková cena akce po změně			2.660.276,92 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)			2.660.276,92 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: Libor Nevyhoštěný		Datum: 10.11.2025	Podpis: 		
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 10.11.2025	Podpis: 		
Přílohy: Soupis prací, stavební deník					



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oborní plot Žehrov oprava 2025

Objekt:

07112025 - Změnový rozpočet Oborní plot Žehrov oprava 2025 VCP1

Místo:

Datum: 6.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							393 435,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				378 214,60	
D	1		Zemní práce				127 014,60	
12	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: NUTNÉ ÚPRAVY PODKLADU V TRASE PLOTU DÉLKA TRASY x PRŮM. Š. 0,5m 100*0,5		50,000			
13	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,160	560,00	1 209,60	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: VRTÁNÍ NEBO VÝKOP JAM 0,3 x 0,3 (nebo průměr 0,3 m) HLOUBKA MIN. 0,8 M PRO OSAZENÍ Z B. SLOUPKU = 0,072*30					
9	K	155214521	Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu	m2	557,500	150,00	83 625,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: SO 02 položka č. 9 223*3,5		780,500			
VV			780,5-223		557,500			
4	M	313247700	pletivo lesnické výška 160 cm, min. 15 drátů/2 mm	m	475,000	40,00	19 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: SO 03 položka č. 4 190*3,5		665,000			
VV			665-190		475,000			
14	K	155214521.1	Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu	m2	168,000	110,00	18 480,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: DÉLKA 360 x 1,6m 105*1,6		168,000			
15	M	313247700.1	pletivo lesnické výška 160 cm, min. 15 drátů/2 mm	m	105,000	40,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				180 300,00	
16	K	339928812	Osazení ZB plotového sloupku s hutněným zásypem štěrkem	kus	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: VČ. DODÁVKY ŠTĚRKU					
17	M	59231004	sloupek ž. betonový plotový průběžný 120x120x2500 mm	kus	30,000	500,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	348501213.2	Montáž oplocení z tyčoviny púlené výšky do 2 m, vč. spojovacího materiálu	m	105,000	150,00	15 750,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: - CELKOVÁ VÝŠKA OD TERÉNU 1,8 - 2,0 m - PODLE SKLADBY VODOROVNÝCH RÁHEN SE STRÍDAJÍ VÝŠŠÍ A NIŽŠÍ POLE/BEZ PLÁTOVÁNÍ - V KAŽDÉM POLI 6 VODOROVNÝCH RÁHEN - VČ. SPOJOVACÍHO MATERIÁLU - ŠPODNÍ SILNĚJŠÍ RÁHNO JE PLÁTOVÁNO V JEDNÉ ÚROVNI TĚSNĚ NAD ZEMÍ					
9	K	348501213	Montáž oplocení z tyčoviny púlené výšky do 2 m, vč. spojovacího materiálu	m	475,000	150,00	71 250,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: SO 03 položka č. 9 190*3,5		665,000			
VV			665-190		475,000			
9	K	348501213.1	Montáž oplocení z tyčoviny púlené výšky do 2 m, vč. spojovacího materiálu	m	482,000	150,00	72 300,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: SO 05 Položka č. 9 193*3,5		675,500			
VV			675-193		482,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 900,00	
10	K	966068011	Demontáž dřevěných stěn vč. pletiva	m	475,000	105,00	49 875,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: SO 03 Položka č. 10 190*3,5		665,000			
VV			665-190		475,000			
19	K	966068011.1	Demontáž dřevěných stěn vč. pletiva	m	105,000	105,00	11 025,00	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				10 000,00	
11	K	998229111	Přesun hmot	t	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: uklid a odvoz materiálu na sběrné místo					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 220,80	
D	762		Konstrukce tesařské				15 220,80	
20	M	R1230000	SM púlkuláče délka 4 m, prům. 10 cm na čepu	m3	4,422	2 100,00	9 286,20	
P			Poznámka k položce: 1 POLE = 0,1474 M3					
21	M	R1230001	SM púlkuláče délka 4 m, prům. 15 cm na čepu	m3	2,826	2 100,00	5 934,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 POLE = 0,0942					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oborní plot Žehrov oprava 2025

Objekt:

07112025 - Změnový rozpočet Oborní plot Žehrov oprava 2025 VCP1

Místo:

Datum: 6.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

393 435,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

378 214,60

D 1

Zemní práce

127 014,60

12	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

P

Poznámka k položce:
NUTNÉ ÚPRAVY PODKLADU V TRASE PLOTU
DÉLKA TRASY x PRŮM. Š. 0,5m
100*0,5

VV

50,000

13	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,160	560,00	1 209,60	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
VRTÁNÍ NEBO VÝKOP JAM 0,3 x 0,3 (nebo průměr 0,3 m) HLOUBKA
MIN. 0,8 M PRO OSAZENÍ Ž.B. SLOUPKU = 0,072*30

9	K	155214521	Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu	m2	557,500	150,00	83 625,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

VV

SO 02 položka č. 9

VV

223*3,5

780,500

VV

780,5-223

557,500

4	M	313247700	pletivo lesnické výška 160 cm, min. 15 drátů/2 mm	m	475,000	40,00	19 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

VV

SO 03 položka č. 4

VV

190*3,5

665,000

VV

665-190

475,000

14	K	155214521.1	Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu	m2	168,000	110,00	18 480,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

VV

DÉLKA 360 x 1,6m

VV

105*1,6

168,000

15	M	313247700.1	pletivo lesnické výška 160 cm, min. 15 drátů/2 mm	m	105,000	40,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------	----------------

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

180 300,00

16	K	339928812	Osazení ŽB plotového sloupku s hutněným zásypem šterkem	kus	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
VČ. DODÁVKY ŠTERKU

17	M	59231004	sloupek ž.betonový plotový průběžný 120x120x2500 mm	kus	30,000	500,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

18	K	348501213.2	Montáž oplocení z tyčoviny púlené výšky do 2 m, vč. spojovacího materiálu	m	105,000	150,00	15 750,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

- CELKOVÁ VÝŠKA OD TERÉNU 1,8 - 2,0 m
- PODLE SKLADBY VODOROVNÝCH RÁHEN SE STŘÍDÁJÍ VYŠŠÍ A NIŽŠÍ POLE/BEZ PLÁTOVÁNÍ
- V KAŽDÉM POLI 6 VODOROVNÝCH RÁHEN
- VČ. SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- SPODNÍ SILNĚJŠÍ RÁHNO JE PLÁTOVÁNO V JEDNÉ ÚROVNI TĚSNĚ NAD ZEMÍ

9	K	348501213	Montáž oplocení z tyčoviny púlené výšky do 2 m, vč. spojovacího materiálu	m	475,000	150,00	71 250,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

VV

SO 03 položka č. 9

VV

190*3,5

665,000

VV

665-190

475,000

9	K	348501213.1	Montáž oplocení z tyčoviny púlené výšky do 2 m, vč. spojovacího materiálu	m	482,000	150,00	72 300,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

VV

SO 05 Položka č. 9

VV

193*3,5

675,500

VV

675-193

482,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 900,00

10	K	966068011	Demontáž dřevěných stěn vč. pletiva	m	475,000	105,00	49 875,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	-------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

VV

SO 03 Položka č. 10

VV

190*3,5

665,000

VV

665-190

475,000

19	K	966068011.1	Demontáž dřevěných stěn vč. pletiva	m	105,000	105,00	11 025,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-------------	-------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

D 998

Přesun hmot

10 000,00

11	K	998229111	Přesun hmot	t	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	-------------	---	-------	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

uklid a odvoz materiálu na sběrné místo

D PSV

Práce a dodávky PSV

15 220,80

D 762

Konstrukce tesařské

15 220,80

20	M	R1230000	SM púlkuláče délka 4 m, prům. 10 cm na čepu	m3	4,422	2 100,00	9 286,20	
----	---	----------	---	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 1 POLE = 0,1474 M3					
21	M	R1230001	SM půlkuláče délka 4 m, prům. 15 cm na čepu	m3	2,826	2 100,00	5 934,60	
P			Poznámka k položce: 1 POLE = 0,0942					