

Změnový list č. 3				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech - 2.Etapa		20240044		Číslo změny stavby: 3
VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28/01/20225. Číslo smlouvy: 31/2024/RR/Hyn a dodatku č. 1 ze dne 14.04.2025				
Objednavatel: Město Bílovec, Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec, IČO: 00297755				
Zhotovitel: 1.REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava, IČO: 29396271				
TDS: INGESTA spol. s r.o., Hasičská 550/50, 700 30, Ostrava - Hrabůvka, IČO: 25391194				
Přílohy: 1) Rozpočet		Počet paré:	Příjemce :	
		1	Objednatel	
		1	TDS	
		1	Zhotovitel	
Popis a zdůvodnění změny:				
15.VCP č.1 – Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že objekt garáže je založen pouze na betonových patkách, které svým provedením nevyhovují. V důsledku toho se v obvodovém zdivu objevily trhliny. Z tohoto důvodu byl vypracován statický posudek, který navrhl postup provedení sanace a opravy základů. Tyto práce nejsou součástí původního projektového zadání a byly identifikovány až při realizaci předmětu díla po odkrytí základů. Tyto práce jsou nezbytné pro zajištění řádné kvality výsledného díla, bezpečnosti a v souladu s platnými stavebními normami. VLIV NA TERMÍN: ano				
Celkový vliv na termín provedení díla: Lhůta pro dokončení díla se prodlouží o +40kalenárních dnů .				
		Původní cena dle SOD	4 323 433,15 Kč	
Údaje v Kč bez DPH:		Cena celkem ve znění dodatku č. 1	4 528 687,73 Kč	
		Cena celkem ve znění dle dodatku č. 2	4 856 450,90 Kč	
		Cena celkem ve znění dodatku č. 3	5 056 450,90 Kč	
		Celkové navýšení ceny	16,95%	
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL3	Procentuální podíl Měněprací ZL3 k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL3	Procentuální podíl Víceprací ZL3 k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL3
0,00	0,00%	200 000,00	4,63%	200 000,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
TDS:		jméno Ing. Tomáš Karpala	datum	podpis
Objednatel:		jméno Ing. Dušan Hynčica	datum	podpis
Zhotovitel:		jméno Petr Pašanda	datum	