

Příloha : ČASOVÝ HARMONOGRAM

5128 - Nová Paka_Revitalizace kláštera

Zhotovitel: KAMI PROFIT s.r.o, odštěpný závod

ETAPA / MĚSÍC A ROK	ČASOVÝ HARMONOGRAM																																																																							
	listopad 2025				prosinec 2025				leden 2026				únor 2026				březen 2026				duben 2026				květen 2026				červen 2026				červenec 2026				srpen 2026				září 2026				říjen 2026				listopad 2026				prosinec 2026				leden 2027				únor 2027				březen 2027							
ČINNOST / TÝDNY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Zařízení staveniště																																																																								
Průzkumy																																																																								
Zakrytí stávajících konstrukcí, zřízení přístupových cest																																																																								
Demontáže podlah																																																																								
Bourací práce nenosných konstrukcí 3.NP																																																																								
Bourací práce nenosných konstrukcí 2.NP																																																																								
Bourací práce nenosných konstrukcí 1.NP																																																																								
Bourací práce střecha - severní křídlo																																																																								
Bourací práce střecha - východní křídlo																																																																								
Bourací práce střecha - jižní křídlo																																																																								
Oprava krovu a střešního pláště - sever																																																																								
Osazení nosníků - sever																																																																								
Oprava krovu a střešního pláště - východ																																																																								
Osazení nosníků - východ																																																																								
Výměna krovu a střešního pláště - jih																																																																								
Osazení nosníků - jih																																																																								
Hrubé stavení práce																																																																								
Řemesla																																																																								
Povrchy																																																																								
Kompletace																																																																								
Dokončovací práce																																																																								
Zpevněné plochy																																																																								
Uvedení do provozu																																																																								