



Smlouva o dílo č. 328/2025/OMM **DODATEK č. 1**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa sídla: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adamem Hanusem, starostou města

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

ID DS : 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:



(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Adresa sídla: Purkyňova 1317/22, 741 01, Nový Jičín

Zastoupen: Ing. Tomáše Vytlačilem, jednatelem společnosti

IČO: 27833062

DIČ: CZ27833062

IS DS: ncqbg3h

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:



(dále jen jako „zhotovitel“)

(obě také jen jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **Muzeum Fojtství, Kopřivnice č.p.1 – oprava sociálního zázemí v 1.PP**, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadaných prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací popsanych v příloze dodatku – položkovém rozpočtu:

- a) změna rozsahu a technologie sanace zdiva proti vlhkosti nízkotlakou injektáží z důvodu jiné skladby zdiva než předpokládal projekt,
- b) kompletní výměna rozvodů ústředního topení, potrubí z mědi, včetně dodávky nových otopných těles z důvodu špatného technického stavu skrytých rozvodů,

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: +448 076,54 Kč bez DPH

Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací popsanych v příloze dodatku – položkovém rozpočtu:

- a) odečtení neprovedené sanace zdiva proti vlhkosti oboustrannou beztlakou injektáží,
- b) odečtení záměny materiálu rozvodů ústředního topení,

Cenový dopad všech méněprací na cenu díla je: -98 657,85 Kč bez DPH

Podrobný popis všech méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.3. Celkový dopad všech změn, víceprací a méněprací na cenu díla je: +349 418,54 Kč bez DPH

- 3.4. Z důvodu nutnosti technologických přestávek při provádění sanace zdiva nízkotlakou injektáží a změně rozsahu prací na rozvodech ústředního topení je termín dokončení tímto dodatkem sjednán nejpozději na 30. leden 2026.

- 3.5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.2 a 3.3 smlouvy o dílo, ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah, se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku a omezuje o méněpráce uvedené v odst. 3.2 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka). Podrobný popis všech změn díla je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

b) Doba plnění

Čl. 4. odst. 4.2 smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„4.2 Termín dokončení a předání kompletního díla je sjednán nejpozději do 30.ledna 2026.“

c) **Cena díla:**

Čl. 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1 *Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH (21%)</i>	<i>cena včetně DPH</i>
Smlouva o dílo	3 097 000,00 Kč	650 370,00 Kč	3 747 370,00 Kč
Dodatek č. 1	349 418,69 Kč	73 377,92 Kč	422 796,61 Kč
Celková cena	3 446 418,69 Kč	723 747,92 Kč	4 170 166,61 Kč

3.6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své 68. schůzi dne 11.11.2025 usnesením č. 2294/68/RM/2025
- 4.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací
- 4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

Za objednatele:

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 19.11.2025 11:37:32 +01:00

Bc. Adam Hanus
starosta města

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš
Vytlačil
Digitálně podepsal Ing. Tomáš
Vytlačil
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-27833062, o=VYK
TOOLS GROUP s.r.o., ou=1, cn=Ing.
Tomáš Vytlačil, sn=Vytlačil,
givenName=Tomáš,
serialNumber=P543780
Datum: 2025.11.18 13:12:48 +01'00'

Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel