

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 12432_01

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], inženýr stavby
[REDACTED], energetik
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

Mateo Solutions a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
Zastoupená: Ing. Lukášem Křítkem, předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] výkonný ředitel společnosti
IČ: 09218807
DIČ: CZ09218807
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-9619000267/0100
Tel.: [REDACTED]
E-mailová adresa: [REDACTED]

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna ceny, a to z důvodu víceprací.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SLI008
Název stavby: **Liberec, VDJ Orion, MVE - rekonstrukce**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Liberec, VDJ Orion, MVE - rekonstrukce dle předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy. Předmětem plnění jsou práce spočívající v návrhu, výrobě a dodávce nové Francisovi turbíny vč. synchronního generátoru, výměně elektrického rozvaděče, výměně a modernizace přívodního potrubí vč. armatur a průtokoměru, rekonstrukci přípojky NN a instalace nového dispečerského systému řízení ČEZ. Zároveň je předmětem plnění zhotovení dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, která musí být schválena energetikem SČVK.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena:	[REDACTED]	Kč bez DPH
Vícepráce:	[REDACTED]	Kč bez DPH
Cena celkem:	[REDACTED]	Kč bez DPH

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

4.2 Cena může být upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, přičemž se výslovně sjednává, že zhotovitel je povinen změnový list vyplnit a podepsat odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). Změnový list představuje nutnou přílohu případného dodatku k této Smlouvě (pakliže tento dodatek souvisí se změnou v množství nebo kvalitě prováděných prací nebo pakliže souvisí se změnou termínu dokončení stavby).

4.3 Podklady pro změnu ceny jsou následující:

- změnový list
- revize projektové dokumentace, nové řešení
- oceněný rozdílový soupis prací včetně výkazu výměr
- vyjádření technického dozoru
- zápis ve stavebním deníku

Bez takto zdokumentované změny nepovolí technický dozor pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem, je povinností zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny (změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut.

4.4 Pro oceňování případných méněprací a víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného v daný okamžik. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření dodatku k SoD.

4.5



4.6 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení jednotlivých etap díla.

4.7 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

4.8 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha č. 1: Změnový list

č. 2: Cenová nabídka víceprací


Ostatní ustanovené této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 19. 11. 2025

Ve Teplicích dne

Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

Mateo Solutions a.s.
Ing. Lukáš Křítek
předseda představenstva

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel:		Název, adresa			
Mateo Solutions a.s.		Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			
Komu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.				Datum: 29. 08. 2025	
Název stavby: Liberec, VDJ Orion, MVE - rekonstrukce					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Z důvodu požadavku provozovatele na zajištění dostatečné kapacity vodojemu pro zásobování obyvatel v průběhu prací na MVE je nutné doplnit obtok v dimenzi DN 200. Součástí obtoku budou na začátku a na konci uzavírací armatury. Zároveň s tím bude upraveno stávající vypouštěcí potrubí, které bude nově vytaženo z obtoku. 2) Stávající, nefunkční armatura DN 600 na vstupu do vodojemu bude nahrazena novou v dimenzi DN 400 s ručním pohonem. Redukce DN 600/DN400 bude před touto armaturou. 3) Stávající, nefunkční armatura DN 600 na výtoku z turbíny bude rovněž vyměněna za novou v dimenzi DN 600. Veškeré armatury budou osazeny montážními vložkami v příslušné dimenzi. Pro instalaci obtoku bude nutné provést stavební a bourací práce a upravit projektovou dokumentaci.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 7					
Ocenění změny:					
Celkem + [] Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla [] Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: [] Kč Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí: [] Kč bez DPH, tj. 9,6 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí: 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Jméno []	Podpis []		Datum 19.08.2025		

PŘIJETÍ ZMĚNY**Stanovisko energetika:**

Energetik souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá TDS:
k přijetí / zamítnutí změny

Jméno [REDACTED]

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Jméno [REDACTED]

Podpis Datum *2. 9. 2025*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je doporučujícím dokladem posouzení změny K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.