

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/11437 Neveklov - kř.III/11450

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vozovka, km 0,200 - 4,100

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

- / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	20 417,60	20 417,60

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-881 365,80	40 815,00	-840 550,80

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-881 365,80	61 232,60	-820 133,20

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/11437 Neveklov - kř.III/11450 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vozovka, km 0,200 - 4,100	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.1
---	---	--

Strany smlouvy o dílo SMLD-0147/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.02.2025 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>		
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel		
2. Změnový list	4	počet listů	Zhotovitel		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)		
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	Stavební dozor		
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize		
6. Přehled dokladů	1	počet listů			
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů			
Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů			

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Doměření

Po dokončení stavebních prací v požadovaném rozsahu, bylo vyhodnoceno množství skutečně dodané na stavbu (viz Rekapitulace DL AHV) a byla zjištěna disproporce oproti zadání. Pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy ACL16+ byla provedena s ohledem na stav a rovinatost stávající komunikace po odfrézování, dochází tedy k navýšení m3 u této položky.
Na základě uvedených zjištění došlo k upřesnění rozsahu (objemu) provedených prací v průběhu realizace (čl. 7.2, b)).
Po zaslání Žádosti o vydání pokynu k předložení dokumentace návrhu změny byl vydán Objednatelem Souhlas se zpracováním tohoto návrhu.

Tato změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 20 417,60 Kč.

Jedná se o Vyhrazené změny závazku, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písm. a) a čl. 7, odst. 2, písm. b) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100, odst. 1) se jedná o změny vyhrazené.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	20 417,60	20 417,60	20 417,60

Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Borek Růžek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Michaela Frauenterková podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Xuan Hoang Do podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno XXXX podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc Milan Jonzsta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel: jméno Borek Růžek Ing Daniel Krtek podpis

Změnový list																										
Název Stavby dle SoD: III/11437 Neveklov - kř.III/11450 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vozovka, km 0,200 - 4,100	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3																								
Strany smlouvy o dílo SMLD-0147/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.02.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice																										
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>17</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	4	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů																								
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Upřesnění rozsahu prací																										
Po dokončení stavebních prací v požadovaném rozsahu, bylo zaměřeno množství skutečně provedené na stavbě (viz Rekapitulace průvodek odpadů a geodetické zaměření provedených prací) a byly zjištěny rozdíly oproti zadání. U položky čištění krajnic nebylo potřeba provádět čištění v plném rozsahu, z tohoto důvodu dochází ke snížení položky uložení odpadu na recyklační středisko. Zároveň dochází k upřesnění rozsahu skutečně provedených prací u související položky očištění vozovek zametením a upřesnění rozsahu skutečně provedených prací u dalších položek spojovacího postřiku a pokládky ohrubné vrstvy ACO11+ (vše dle geodetického zaměření) Při realizaci stavby došlo k rozšíření krajnice u rybníka v obci Neveklov – 150 bm rozšířeno o 1 m. Zároveň byla navýšena (prodloužena) pokládka silničních obrub z důvodu zamezení zatékání vody na soukromé pozemky. Na základě uvedených zjištění došlo k upřesnění rozsahu (objemu) provedených prací v průběhu realizace . Po zaslání Žádosti o vydání pokynu k předložení dokumentace návrhu změny byl vydán Objednatелеm Souhlas se zpracováním tohoto návrhu. Změny jsou zařazeny jako změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3, protože v některých položkách výši změny překračují změnu drobnou. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																										

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-881 365,80	40 815,00	-840 550,80	922 180,80

Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Borek Růžek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Michaela Fraunterková podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Xuan Hoang Do podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno XXXX podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc Milan Jonzsta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel: jméno Borek Růžek Ing Daniel Krtek podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/11437 Neveklov - kř.III/11450
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Vozovka, km 0,200 - 4,100

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 708 519,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 708 519,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-881 365,80	61 232,60	61 232,60	0,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-881 365,80	8 888 385,80	-820 133,20	-8,45%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/11437 Neveklov - kř.III/11450 Číslo a název SO/PS: Vozovka, km 0,200 - 4,100 Číslo a název rozpočtu: Vozovka, km 0,200 - 4,100								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								- / 1					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	1 006,000	1 013,292	7,292	2 800,00	2 816 800,00	0,00	20 417,60	2 837 217,60	20 417,60	0,72%
		Celkem							0,00	20 417,60		20 417,60	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Borek Růžek (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Xuan Hoang Do (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/11437 Neveklov - kř.III/11450 Číslo a název SO/PS: Vozovka, km 0,200 - 4,100 Číslo a název rozpočtu: Vozovka, km 0,200 - 4,100								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								- / 1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	20 314,000	17 206,800	-3107,200	2,00	40 628,00	-6 214,40	0,00	34 413,60	-6 214,40	-15,30%
8	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	20 314,000	17 206,800	-3107,200	237,00	4 814 418,00	-736 406,40	0,00	4 078 011,60	-736 406,40	-15,30%
9	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	40 448,000	34 413,600	-6034,400	11,50	465 152,00	-69 395,60	0,00	395 756,40	-69 395,60	-14,92%
11	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M2	2 340,000	1 112,400	-1227,600	55,00	128 700,00	-67 518,00	0,00	61 182,00	-67 518,00	-52,46%
13	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1 100,000	916,860	-183,140	10,00	11 000,00	-1 831,40	0,00	9 168,60	-1 831,40	-16,65%
14	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	2 340,000	2 490,000	150,000	172,00	402 480,00	0,00	25 800,00	428 280,00	25 800,00	6,41%
18	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100 MM	M	112,000	145,000	33,000	455,00	50 960,00	0,00	15 015,00	65 975,00	15 015,00	29,46%
		Celkem							- 881 365,80	40 815,00		- 840 550,80	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Borek Růžek (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Xuan Hoang Do (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/11437 Neveklov - kř.III/11450
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vozovka, km 0,200 - 4,100
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
08 Žádost o vydání pokynu ke zpracování ZBV ze dne 8.9.2025	2
09 Pokyn Objednatele k vypracování ZBV ze dne 9.9.2025	1
10 Vyjádření AD k ZBV ze dne 9.9.2025	1
11 Vyjádření TDS k ZBV ze dne 10.9.2025	2
12 Geodetický protokol	8
13 Rekapitulace dodací listy AHV	2
14 Rekapitulace průvodek (skládkových listů) odpady	1
Počet listů celkem	17

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: III/11437 Neveklov - kř.III/11450 Číslo a název SO/PS: Vozovka, km 0,200 - 4,100 Číslo a název rozpočtu: Vozovka, km 0,200 - 4,100								SO Vozovka km 0,200 - 4,100					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdil cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R	položka DIO včetně zajištění, zjištění a vytyčení inž.sítí	KPL	1,000	1,000	0,000	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
2	113728	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	9,000	9,000	0,000	3 540,00	31 860,00	0,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00%
		144 + 36 = 180 m2 * 0,05 = 9											
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	41,000	41,000	0,000	85,00	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00%
4	113761	FŘEZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	41,000	41,000	0,000	85,00	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00%
5	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	41,000	41,000	0,000	85,00	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00%
6	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	20 314,000	17 206,800	-3107,200	2,00	40 628,00	-6 214,40	0,00	34 413,60	-6 214,40	-15,30%
		ZBV ě.1: na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací , příloha č. 12 Geodetický protokol											
7	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	1 006,000	1 013,292	7,292	2 800,00	2 816 800,00	0,00	20 417,60	2 837 217,60	20 417,60	0,72%
		20134 * 0,05											
		ZBV ě.1: na základě dodacích listů 2475,98 t / 2,4435 = 1013,292m3 , příloha č. 13 Rekapitulace dodací listy AHV											
8	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	20 314,000	17 206,800	-3107,200	237,00	4 814 418,00	-736 406,40	0,00	4 078 011,60	-736 406,40	-15,30%
		ZBV ě.1: na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací , příloha č. 12 Geodetický protokol											
9	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	40 448,000	34 413,600	-6034,400	11,50	465 152,00	-69 395,60	0,00	395 756,40	-69 395,60	-14,92%
		20134 + 20314											
		ZBV ě.1: na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací x 2 , příloha č. 12 Geodetický protokol											
10	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ (šachty, vpusti)	KUS	1,000	1,000	0,000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
11	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M2	2 340,000	1 112,400	-1227,600	55,00	128 700,00	-67 518,00	0,00	61 182,00	-67 518,00	-52,46%
		ZBV ě.1: 3708 m * 0,3 = 1112,4 m2, zaměřeno silničním kolečkem											
12	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	1 000,000	1 000,000	0,000	133,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00%
13	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1 100,000	916,860	-183,140	10,00	11 000,00	-1 831,40	0,00	9 168,60	-1 831,40	-16,65%
		ZBV ě.1: na základě průvodek odpadů, tj. 1112,4 m2 * 0,1 = 111,24 m3 (krajnice) ; 1000 * 0,5 = 500 m3 (příkopy) ; 111,24+500 = 611,24 m3 * 1,5 = 916,86 t , příloha č. 14 Rekapitulace průvodek (skládkových listů) odpady											
14	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	2 340,000	2 490,000	150,000	172,00	402 480,00	0,00	25 800,00	428 280,00	25 800,00	6,41%
		nakupovaný materiál fr. 0-32 mm											
		ZBV ě.1: na základě zaměření skutečně provedených prací silničním kolečkem (3 900 délka x 0,3 m šíře x 2 strany + 150 x 1 m)											
15	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	975,000	975,000	0,000	110,00	107 250,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00%
		3900 * 0,125 * 2											
16	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 464,000	1 464,000	0,000	319,00	467 016,00	0,00	0,00	467 016,00	0,00	0,00%
		5855 * 0,125 * 2											
17	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	32,000	32,000	0,000	2 800,00	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00%
18	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 100 MM	M	112,000	145,000	33,000	455,00	50 960,00	0,00	15 015,00	65 975,00	15 015,00	29,46%
		30 m + 82 m (zadávací dokumentace)											
		ZBV ě.1: na základě zaměření skutečně provedených prací silničním kolečkem (112 + 33)											
19	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	1,000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		Celkem						9 708 519,00	- 881 365,80	61 232,60	8 888 385,80	- 820 133,20	-8,45%



PORR a.s.

Vaše značka:
Váš dopis ze dne:
Naše značka:
Náš dopis:

Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 8.09.2025

Dílo (veřejná zakázka): „III/11437 Neveklov - kř.III/11450“

Označení/číslo smlouvy objednatele: SMLD-0147/00066001/2025

Věc: **Žádost o pokyn k předložení ZBV 1**

Dobrý den,

Společnost PORR a.s. podala nabídku na realizaci veřejné zakázky „III/11437 Neveklov - kř.III/11450“. Po vyhodnocení všech nabídek byla naše nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a následně byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky. Zhotovitel zahájil práce v souladu s rozhodnutím o DIO.

V rámci provádění stavby III/11437 Neveklov - kř.III/11450 došlo k úpravě množství jednotlivých položek v rámci „doměrků“ a jsou součástí vyčíslení v příloze (návrh změnového listu). Doložení přesných výměr bude uvedeno v návrhu samostatného ZBV na základě geodetického zaměření, vážních lístků apod.

Na základě tohoto zjištění Vás tímto žádáme o pokyn k předložení změnového listu ZBV 1, který by reflektoval správnou výměru reálně provedených prací.

Děkuji

S pozdravem
Za Zhotovitele

Bo
Rů

Vedoucí provozu JIH a ZAPAD
PORR a.s.

Přílohy:

- Rozdílový soupis prací

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Kancelář: Velichovská 123, 551 01
Jaroměř
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
BAN
CZ975500001091107720
BIC RZBCCZPP

www.porr.cz

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/11437 Neveklov - kř.III/11450 Číslo a název SO/PS: SO Vozovka, km 0,200 - 4,100 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	20 314,00	17 206,80	-3 107,20	2,00	40 628,00	-6 214,40	0,00	34 413,60	-6 214,40	-15,30%
7	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+(2.475,98 t / 2,4 = 1031,65 m3)	M3	1 006,00	1 031,65	25,65	2 800,00	2 816 800,00	0,00	71 820,00	2 888 620,00	71 820,00	2,55%
8	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	20 314,00	17 206,80	-3 107,20	237,00	4 814 418,00	-736 406,40	0,00	4 078 011,60	-736 406,40	-15,30%
9	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	40 448,00	34 413,60	-6 034,40	11,50	465 152,00	-69 395,60	0,00	395 756,40	-69 395,60	-14,92%
11	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M2	2 340,00	1 112,40	-1 227,60	55,00	128 700,00	-67 518,00	0,00	61 182,00	-67 518,00	-52,46%
13	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1 100,00	916,86	-183,14	10,00	11 000,00	-1 831,40	0,00	9 168,60	-1 831,40	-16,65%
14	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM(3900 x 0.3 m šíře x 2 (strany) + 150 x 1 m)	M2	2 340,00	2 490,00	150,00	172,00	402 480,00	0,00	25 800,00	428 280,00	25 800,00	6,41%
18	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100 MM	M	112,00	145,00	33,00	455,00	50 960,00	0,00	15 015,00	65 975,00	15 015,00	29,46%
		Celkem							- 881 365,80	112 635,00		- 768 730,80	

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha

Vyřizuje

Tel. číslo/e-mail

Praha

Bc. Milan Jonszta

09.09.2025

**Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/11437 Neveklov – kř.III/11450,
ZBV_01**

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0147/00066001/2025, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vašim Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 8.9.2025, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením :

Méněpráce:

U položky čištění krajnic provedeno méně, protože nebyla potřeba provádět čištění v plném rozsahu, z tohoto důvodu dochází ke snížení položky uložení odpadu na recyklační středisko. Dále dochází k upřesnění rozsahu skutečně provedených prací u položek očištění vozovek zametením, spojovacího postřiku a pokládky obrusné vrstvy ACO11+ (vše dle geodetického zaměření)

Vícepráce:

Při realizaci stavby došlo k rozšíření krajnice u rybníka v obci Neveklov – 150 bm o šíři 1 m. Dále došlo k navýšení (prodloužení) pokládky silničních obrub z důvodu zamezení zatékání vody na soukromé pozemky. Na základě doložených vážných listků na ACL16+ (vyrovnávka) dochází k navýšení skutečně provedeného množství u této položky.

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a žádá Zhotovitele o zpracován ZBV č.1

S pozdravem



Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
zástupce vedoucího oblasti Benešov

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha

Vyřizuje *Příbram*
Michaela Fraunterková 09.09.2025

Věc: Vyjádření AD k ZBV 1 na stavbu „III/11437 Neveklov – kř.III/11450“

V rámci tohoto ZBV dochází k narovnání skutečně provedeného množství u položek: 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr), 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm, 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (na základě geodetického zaměření) a na základě doložených vážních lístků na vyrovnávku u položky 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. Ke snížení rozsahu prací dochází u položky 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU, kde část krajnic nebylo nutné seřezávat. Z tohoto důvodu dochází ke snížení rozsahu u položky 014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Dále u položky 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM dochází k navýšení z důvodu nutnosti rozšíření krajnice u rybníka v obci Neveklov. A u položky 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100 MM dochází taktéž k navýšení, jelikož bylo nutné prodloužit plánované zřízení silničních obrub o 33 bm dále z důvodu zamezení zatékání srážkové vody na soukromé pozemky.

Tyto položky doporučuji zařadit jako doměrky do skupiny 3.

Z uvedených důvodů souhlasí AD s ZBV k výše uvedené stavbě.


S pozdravem

Michaela Fraunterková
Provozní cestmistr Votice



Váš Dopis značky:

Ze dne: 08.09.2025



KSÚS Středočeského kraje
Michaela Fraunterková - Provozní
cesmistr CMS Votice
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 Smíchov

Stavba: „III/11437 Neveklov - kř.III/11450“
Č. smlouvy: SMLD-0147/00066001/2025

Související korespondence: -
Související Pod-čl. smlouvy: 4.10, 5.9, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 12.2

Číslo objektu: SO 101 Silnice II/113

Věc: Ohlášení Změn během stavby 20250331

Stanovisko TDS k Žádost o pokyn k předložení ZBV 1

V dopise Zhotovitel uvádí následující:

Společnost PORR a.s. podala nabídku na realizaci veřejné zakázky „III/11437 Neveklov - kř.III/11450“. Po vyhodnocení všech nabídek byla naše nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a následně byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky. Zhotovitel zahájil práce v souladu s rozhodnutím o DIO.

V rámci provádění stavby III/11437 Neveklov - kř.III/11450 došlo k úpravě množství jednotlivých položek v rámci „doměrků“ a jsou součástí vyčíslení v příloze (návrh změnového listu). Doložení přesných výměr bude uvedeno v návrhu samostatného ZBV na základě geodetického zaměření, vážních listků apod.

Na základě tohoto zjištění Vás tímto žádáme o pokyn k předložení změnového listu ZBV 1, který by reflektoval správnou výměru reálně provedených prací.

Stanovisko TDS k Žádosti Zhotovitele:

Na základě prověření předložených dokumentů (geodetické zaměření a vážní listky) TDS konstatuje, že v rámci ZBV bylo během realizace zjištěno odlišné množství v vybraných položkách oproti původní zadávací dokumentaci. Konkrétně se jedná o následující položky:

- 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM
- 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ v tloušťce 50 mm
- 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
- 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+

Ke snížení rozsahu prací dochází u položek

- 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU, kde část krajnic nebylo nutné seřezávat
- 014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO.

Naopak k navýšení rozsahu prací dochází u položky

- 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM, a to z důvodu nutnosti rozšíření krajnice u rybníka v obci Neveklov

Sídlo společnosti:

100 00 Praha 10 – Strašnice, V Vinohradská 3217/167

Jednatel:

Peter Pittner

Miroslav Blažek

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 113589

IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576


Certifikace dle ISO 9001:2015

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.: 2040554170/5500 CZK

IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170 • BIC/SWIFT: RZBC CZ PP

- 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100 MM (způsobeno nutností prodloužení plánovaného zřízení silničních obrub o 33 cm . Toto řešení přispěje ke zlepšení odvádění srážkové vody a ochraně soukromých pozemků).

TDS s navrženými úpravami souhlasí a doporučuje jejich zahrnutí do změnového listu ZBV 1. Navržené změny odrážejí skutečný rozsah provedených prací a odpovídají požadavkům na bezpečnost a funkčnost stavby. TDS doporučuje vydat Pokyn k realizaci této změny a přípravě ZBV.



Ing. Xuan Hoang Do
Technický dozor stavebníka

Sídlo společnosti:

100 00 Praha 10 – Strašnice, V Vinohradská 3217/167

Jednatel:

Peter Pittner

Miroslav Blažek

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 113589

IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576

Certifikace dle ISO 9001:2015

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.: 2040554170/5500 CZK

IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170 • BIC/SWIFT: RZBC CZ PP

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
Akce: Neveklov - XI. ná Zaječ
Popis zaměření: zaměření nového živičného povrchu
Lokalita: k.ú. Neveklov, Zahrádka u Benešova, Zderadice
Soutřadičový/výškový systém: S - TSK/Bpv
Měřítko: 1:5000
Zaměřil/Vyhodnotil: Ing. Martin Kaldt 14.8.2025/22.8.2025

Celková plocha nové živice: 17206.8 m²



DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Akce: Neveklov – kř. na Zaječl

Popis zaměření: zaměření nového živičného povrchu

Lokalita: kú. Neveklov, Zahrádka u Benešova, Zderadice

Souřadnicový/výškový systém: S-JTSK/Bpv

Měřítko: 1:5000

Zaměřil: Vyhotožil: Ing. Martin Kolář 14.8.2025/22.8.2025

Celková plocha nové živice: 17206.8 m²



DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Adresa: Neveklov – kř. na Zaječči

Popis zaměření: zaměření nového živičného povrchu

Ekvalita: k. Neveklov, Zahrádka u Benešova, Zderadice

Souřadnicový/výškový systém: S-JTSK/Bpv

Měřítko: 1:5000

Zaměřil/vyhotovil: Ing. Martin Kolář 14.8.2025/22.8.2025

Celková plocha nové živice: 17206.8 m²



DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
Akce: Neveklov - křiž. na Zaječči
Popis zaměření: zaměření nového živičného povrchu
K.ú.: Neveklov, Zahrádka u Benešova, Zderadice
Souřadnicový/výškový systém: S-JTSK/Bpv
Zaměřil:/Vyhotovil: Ing.Martin Kolář 14.8.2025/22.8.2025

Celková plocha nové živice: 17206.8 m2

SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK, Bpv)


CB	Y	X	Z	poznámka
1	739432.18	1081480.29	422.52	živice
2	739471.53	1081457.14	419.85	živice
3	739512.33	1081433.48	417.11	živice
4	739544.06	1081415.28	415.76	živice
5	739557.00	1081407.76	415.44	živice
6	739565.71	1081402.48	415.27	živice
7	739571.25	1081398.78	415.09	živice
8	739579.52	1081391.98	415.01	živice
9	739586.11	1081384.18	414.90	živice
10	739590.45	1081375.17	414.70	živice
11	739597.43	1081357.47	414.16	živice
12	739603.25	1081343.47	413.97	živice
13	739610.93	1081327.98	413.65	živice
14	739621.95	1081307.23	413.43	živice
15	739633.12	1081286.43	413.41	živice
16	739644.48	1081265.87	413.04	živice
17	739650.94	1081254.33	412.87	živice
18	739653.99	1081249.83	412.77	živice
19	739656.25	1081248.58	412.76	živice
20	739659.59	1081248.91	412.90	živice
21	739662.30	1081250.23	413.08	živice
22	739660.23	1081246.16	412.89	živice
23	739657.58	1081238.95	412.40	živice
24	739656.81	1081235.84	412.26	živice
25	739656.39	1081232.54	412.07	živice
26	739654.41	1081232.39	412.10	živice
27	739650.15	1081244.73	412.59	živice
28	739648.40	1081248.56	412.75	živice
29	739642.76	1081258.55	412.99	živice
30	739631.22	1081279.80	413.38	živice
31	739618.99	1081301.80	413.63	živice
32	739607.36	1081323.91	413.81	živice
33	739598.51	1081342.87	414.13	živice
34	739591.12	1081360.57	414.28	živice
35	739585.07	1081375.57	414.65	živice
36	739580.57	1081383.44	414.79	živice
37	739574.14	1081390.32	414.85	živice
38	739566.76	1081396.24	415.15	živice
39	739556.93	1081402.57	415.35	živice
40	739536.89	1081414.23	415.89	živice
41	739509.38	1081430.22	417.19	živice
42	739470.90	1081452.70	419.64	živice
43	739430.59	1081476.20	422.37	živice
44	739403.70	1081492.08	424.55	živice
45	739376.90	1081507.77	426.45	živice
46	739361.14	1081516.17	427.48	živice
47	739312.69	1081538.16	430.40	živice
48	739281.65	1081551.22	432.24	živice
49	739251.74	1081563.79	433.87	živice
50	739222.91	1081576.79	435.51	živice
51	739207.30	1081585.86	436.18	živice
52	739188.37	1081598.56	436.82	živice
53	739173.71	1081608.46	437.41	živice
54	739153.59	1081621.39	438.58	živice
55	739136.59	1081632.48	439.57	živice
56	739127.53	1081639.03	440.11	živice
57	739119.58	1081646.44	440.44	živice
58	739112.25	1081654.89	440.70	živice
59	739106.22	1081664.25	441.03	živice
60	739101.42	1081673.72	441.03	živice
61	739098.00	1081684.03	440.85	živice
62	739096.65	1081696.94	440.47	živice
63	739097.93	1081714.30	440.25	živice
64	739100.50	1081732.48	440.11	živice
65	739101.36	1081743.78	439.98	živice
66	739101.15	1081752.79	439.94	živice
67	739099.84	1081761.75	439.94	živice
68	739096.66	1081771.61	439.79	živice

69	739092.13	1081781.18	439.80	živice
70	739085.65	1081791.70	439.95	živice
71	739074.37	1081806.33	440.35	živice
72	739062.59	1081820.71	440.59	živice
73	739050.30	1081834.15	441.19	živice
74	739034.36	1081849.31	442.00	živice
75	739017.61	1081863.55	442.71	živice
76	739001.48	1081877.20	443.08	živice
77	738989.06	1081889.02	443.42	živice
78	738978.95	1081900.65	443.82	živice
79	738968.40	1081915.27	444.29	živice
80	738958.65	1081930.93	444.13	živice
81	738949.85	1081947.05	443.82	živice
82	738943.33	1081961.98	443.26	živice
83	738938.46	1081976.18	443.04	živice
84	738933.72	1081992.83	442.76	živice
85	738929.81	1082011.99	442.82	živice
86	738926.85	1082034.57	442.54	živice
87	738924.72	1082050.60	442.79	živice
88	738921.77	1082061.69	443.14	živice
89	738917.94	1082069.62	442.38	živice
90	738913.80	1082074.55	443.79	živice
91	738908.00	1082078.99	444.37	živice
92	738889.32	1082089.58	446.24	živice
93	738869.38	1082100.72	447.77	živice
94	738841.40	1082116.63	449.78	živice
95	738814.19	1082132.17	451.27	živice
96	738786.65	1082148.45	453.55	živice
97	738767.96	1082159.55	455.19	živice
98	738750.35	1082171.13	456.90	živice
99	738735.37	1082182.06	462.25	živice
100	738721.06	1082195.17	468.83	živice
101	738698.25	1082215.88	473.93	živice
102	738666.14	1082246.49	471.76	živice
103	738633.93	1082276.25	469.63	živice
104	738603.99	1082304.89	472.97	živice
105	738574.98	1082332.61	476.50	živice
106	738545.36	1082360.92	479.84	živice
107	738516.36	1082390.42	482.33	živice
108	738494.27	1082414.24	483.53	živice
109	738479.44	1082429.90	483.85	živice
110	738463.80	1082445.51	484.14	živice
111	738427.31	1082475.52	484.58	živice
112	738388.91	1082502.91	484.37	živice
113	738351.34	1082529.47	483.86	živice
114	738314.42	1082555.51	482.78	živice
115	738276.90	1082582.01	481.76	živice
116	738239.56	1082608.46	481.33	živice
117	738202.21	1082634.77	480.59	živice
118	738164.12	1082661.78	480.24	živice
119	738125.56	1082689.33	480.16	živice
120	738099.52	1082707.72	479.46	živice
121	738089.28	1082714.26	478.99	živice
122	738078.64	1082719.91	478.41	živice
123	738066.73	1082724.92	478.01	živice
124	738054.98	1082728.84	477.53	živice
125	738037.47	1082733.40	476.72	živice
126	738014.95	1082738.13	475.66	živice
127	737980.71	1082743.97	473.68	živice
128	737946.47	1082749.55	471.48	živice
129	737912.82	1082755.12	469.53	živice
130	737878.05	1082761.20	467.45	živice
131	737839.24	1082770.09	466.26	živice
132	737821.94	1082775.48	466.06	živice
133	737800.02	1082783.65	465.82	živice
134	737778.70	1082792.76	465.63	živice
135	737746.24	1082807.34	464.95	živice
136	737724.87	1082817.27	464.51	živice
137	737702.53	1082828.91	464.27	živice
138	737681.12	1082841.35	464.05	živice
139	737661.25	1082853.91	463.90	živice
140	737645.81	1082863.57	463.78	živice
141	737630.05	1082872.39	463.43	živice
142	737614.01	1082879.94	463.05	živice
143	737597.61	1082885.94	462.79	živice
144	737580.56	1082890.63	462.59	živice
145	737563.65	1082893.55	462.36	živice
146	737545.12	1082895.75	461.95	živice
147	737526.92	1082897.24	461.22	živice
148	737509.19	1082898.51	460.26	živice
149	737491.87	1082900.44	459.32	živice
150	737475.79	1082903.30	458.63	živice

131	737458.45	1082908.12	457.91	živice
132	737441.47	1082914.64	457.29	živice
133	737425.91	1082921.42	456.92	živice
134	737403.88	1082932.71	455.91	živice
135	737370.55	1082950.78	455.08	živice
136	737339.43	1082967.42	455.13	živice
137	737306.88	1082984.85	455.59	živice
138	737275.26	1083000.90	455.54	živice
139	737243.96	1083016.23	455.09	živice
140	737212.03	1083031.37	454.45	živice
141	737179.96	1083046.67	453.57	živice
142	737149.21	1083061.28	452.30	živice
143	737132.80	1083068.98	451.64	živice
144	737118.86	1083075.10	450.84	živice
145	737107.63	1083078.89	450.13	živice
146	737096.73	1083081.75	449.41	živice
147	737084.10	1083083.53	448.73	živice
148	737070.56	1083083.80	447.96	živice
149	737059.33	1083082.99	447.44	živice
150	737045.91	1083080.90	446.66	živice
151	737034.10	1083078.04	446.15	živice
152	737016.14	1083072.40	445.50	živice
153	736998.37	1083066.00	444.77	živice
154	736985.56	1083061.18	444.36	živice
155	736972.19	1083055.65	443.61	živice
156	736958.73	1083049.68	442.90	živice
157	736946.66	1083044.00	442.32	živice
158	736935.82	1083038.07	441.69	živice
159	736923.84	1083030.08	441.11	živice
160	736912.11	1083020.80	440.58	živice
161	736894.82	1083005.44	440.37	živice
162	736876.47	1082988.97	439.63	živice
163	736851.23	1082966.88	438.96	živice
164	736832.31	1082950.61	438.28	živice
165	736813.58	1082935.00	437.23	živice
166	736796.26	1082921.57	436.65	živice
167	736777.37	1082908.78	435.79	živice
168	736756.12	1082895.41	435.05	živice
169	736737.82	1082884.43	434.50	živice
170	736716.50	1082872.22	433.84	živice
171	736696.84	1082861.12	433.00	živice
172	736677.61	1082850.81	432.35	živice
173	736657.53	1082840.53	431.81	živice
174	736635.61	1082830.16	431.44	živice
175	736609.95	1082819.72	430.73	živice
176	736608.02	1082824.20	430.57	živice
177	736633.34	1082834.23	431.24	živice
178	736655.31	1082844.50	431.58	živice
179	736677.25	1082855.75	432.22	živice
180	736695.85	1082865.76	433.01	živice
181	736715.66	1082876.67	433.85	živice
182	736737.83	1082889.40	434.52	živice
183	736753.54	1082898.73	434.93	živice
184	736776.93	1082913.56	435.68	živice
185	736794.79	1082925.95	436.41	živice
186	736812.69	1082939.84	437.25	živice
187	736828.94	1082953.59	438.22	živice
188	736850.26	1082971.84	439.06	živice
189	736872.42	1082991.25	439.61	živice
190	736892.94	1083009.44	440.31	živice
191	736910.47	1083025.16	440.72	živice
192	736921.60	1083033.78	441.20	živice
193	736934.32	1083042.30	441.80	živice
194	736945.39	1083048.37	442.34	živice
195	736959.97	1083055.04	442.96	živice
196	736973.05	1083060.75	443.88	živice
197	736985.58	1083065.78	444.56	živice
198	736998.89	1083070.88	445.01	živice
199	737015.16	1083076.86	445.52	živice
200	737034.67	1083082.81	446.32	živice
201	737048.77	1083086.11	447.04	živice
202	737061.48	1083087.88	447.71	živice
203	737075.05	1083088.58	448.42	živice
204	737086.65	1083088.05	449.01	živice
205	737098.78	1083086.08	449.66	živice
206	737111.51	1083082.57	450.51	živice
207	737124.33	1083077.63	451.26	živice
208	737139.60	1083070.54	452.02	živice
209	737155.33	1083063.30	452.65	živice
210	737181.05	1083051.15	453.64	živice
211	737215.39	1083034.06	454.54	živice
212	737249.52	1083018.13	455.11	živice

233	737279.11	1083003.60	455.51	živice
234	737308.93	1082988.49	455.58	živice
235	737341.74	1082971.04	455.09	živice
236	737343.21	1082970.49	455.05	živice
237	737355.11	1082964.68	454.93	živice
238	737358.17	1082962.28	454.93	živice
239	737375.20	1082952.82	455.09	živice
240	737408.63	1082934.90	455.94	živice
241	737429.04	1082924.56	456.73	živice
242	737446.18	1082917.07	457.20	živice
243	737462.20	1082911.11	457.78	živice
244	737479.54	1082906.43	458.60	živice
245	737494.99	1082903.96	459.33	živice
246	737512.10	1082902.38	460.41	živice
247	737529.21	1082901.15	461.25	živice
248	737547.23	1082899.59	461.92	živice
249	737567.85	1082897.40	462.46	živice
250	737585.48	1082893.99	462.67	živice
251	737603.71	1082888.51	462.86	živice
252	737618.06	1082882.89	463.12	živice
253	737633.76	1082875.24	463.47	živice
254	737650.09	1082866.05	463.68	živice
255	737665.33	1082856.54	463.79	živice
256	737684.29	1082844.44	463.92	živice
257	737704.14	1082832.70	464.05	živice
258	737729.38	1082819.81	464.42	živice
259	737750.06	1082810.24	464.80	živice
260	737782.51	1082795.62	465.48	živice
261	737802.75	1082787.12	465.79	živice
262	737826.26	1082778.30	465.99	živice
263	737842.82	1082773.38	466.32	živice
264	737880.08	1082765.07	467.57	živice
265	737921.30	1082757.65	469.98	živice
266	737940.84	1082754.37	470.95	živice
267	737980.83	1082748.16	473.72	živice
268	738016.09	1082742.37	475.82	živice
269	738040.15	1082737.38	476.90	živice
270	738056.25	1082733.17	477.64	živice
271	738068.10	1082729.31	478.15	živice
272	738080.67	1082724.04	478.68	živice
273	738092.90	1082717.40	479.27	živice
274	738104.04	1082710.08	479.67	živice
275	738128.19	1082692.71	480.18	živice
276	738166.32	1082665.53	480.33	živice
277	738202.72	1082639.55	480.57	živice
278	738239.63	1082613.48	481.36	živice
279	738279.84	1082585.02	481.79	živice
280	738315.05	1082560.15	482.74	živice
281	738353.26	1082533.21	483.90	živice
282	738390.37	1082506.96	484.30	živice
283	738430.04	1082479.00	484.53	živice
284	738435.81	1082475.48	484.38	živice
285	738446.98	1082467.29	484.41	živice
286	738448.15	1082465.57	484.46	živice
287	738466.74	1082449.45	483.99	živice
288	738482.40	1082433.70	484.02	živice
289	738497.20	1082417.81	483.61	živice
290	738519.08	1082394.41	482.40	živice
291	738547.86	1082365.18	479.93	živice
292	738577.61	1082336.47	476.76	živice
293	738607.31	1082308.22	473.09	živice
294	738637.46	1082279.57	469.80	živice
295	738668.31	1082250.13	466.22	živice
296	738701.52	1082218.95	462.68	živice
297	738723.36	1082198.82	460.06	živice
298	738739.83	1082184.92	458.44	živice
299	738755.87	1082173.31	456.52	živice
300	738772.55	1082162.30	455.01	živice
301	738790.92	1082151.33	453.24	živice
302	738815.42	1082136.76	451.27	živice
303	738843.33	1082120.86	449.75	živice
304	738869.98	1082105.51	447.89	živice
305	738893.89	1082092.11	445.96	živice
306	738911.97	1082081.90	444.48	živice
307	738918.10	1082076.68	443.97	živice
308	738922.81	1082070.35	443.84	živice
309	738927.07	1082060.57	443.36	živice
310	738929.57	1082048.81	443.02	živice
311	738931.71	1082032.64	442.25	živice
312	738934.35	1082013.33	442.51	živice
313	738938.21	1081993.71	442.61	živice
314	738943.65	1081975.05	442.84	živice

315	738948.02	1081962.60	443.16	zivice
316	738954.93	1081947.03	443.67	zivice
317	738963.06	1081932.29	444.17	zivice
318	738973.55	1081915.82	444.25	zivice
319	738982.73	1081902.84	443.87	zivice
320	738993.33	1081891.06	443.40	zivice
321	739004.88	1081879.79	443.21	zivice
322	739019.20	1081867.68	442.99	zivice
323	739037.52	1081852.56	442.24	zivice
324	739054.12	1081836.85	441.32	zivice
325	739069.66	1081819.44	440.67	zivice
326	739081.04	1081805.19	440.21	zivice
327	739089.36	1081794.25	440.14	zivice
328	739095.67	1081784.04	440.09	zivice
329	739100.96	1081773.44	440.10	zivice
330	739104.26	1081762.56	440.15	zivice
331	739105.73	1081751.80	440.23	zivice
332	739105.71	1081741.34	440.27	zivice
333	739104.60	1081729.51	440.28	zivice
334	739102.45	1081713.31	440.20	zivice
335	739101.58	1081698.57	440.23	zivice
336	739102.42	1081686.03	440.49	zivice
337	739105.34	1081676.26	440.85	zivice
338	739110.35	1081666.00	440.83	zivice
339	739116.89	1081656.06	440.55	zivice
340	739125.26	1081647.09	440.17	zivice
341	739131.71	1081641.64	439.94	zivice
342	739140.08	1081635.50	439.43	zivice
343	739156.17	1081624.95	438.50	zivice
344	739177.10	1081611.37	437.22	zivice
345	739193.42	1081600.53	436.62	zivice
346	739211.65	1081588.61	435.93	zivice
347	739227.63	1081579.45	435.20	zivice
348	739254.20	1081567.58	433.70	zivice
349	739283.78	1081554.98	432.18	zivice
350	739314.68	1081542.02	430.41	zivice
351	739357.41	1081523.53	428.10	zivice
352	739378.84	1081511.76	426.53	zivice
353	739407.39	1081494.94	424.38	zivice





PORR a.s. , OZ Čechy
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČO 43005560

Borek Růžek

vedoucí provozu JIH

borek.ruzek@porr.cz
Mob.: +420 733 780 382

V Českých Budějovicích
6.8.2025

Věc: „III11437 Neveklov - kř.III11450“

Rekapitulace AHV směsí

ACP 22

Datum	tuny
28.7.2025	10,48
Celkem za stavbu	10,48 tun

ACL 16

Datum	tuny
28.7.2025	768,74
29.7.2025	933,86
30.7.2025	773,38
Celkem za stavbu	2 475,98 tun

ACO 11

Datum	tuny
31.7.2025	782,28
1.8.2025	768,44



4.8.2025

564,44

Celkem za stavbu

2 115,16 tun



Borek Ruzek
vedoucí provozu JIH
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy



PORR a.s. , OZ Čechy
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČO 43005560

Borek Růžek

vedoucí provozu JIH

borek.ruzek@porr.cz

Mob.: +420 733 780 382

V Českých Budějovicích

24.7.2025

Věc: „III11437 Neveklov - kř.III11450“

Rekapitulace průvodek odpadu

Datum	tuny
7.7.2025	185,75
8.7..2025	187,62
9.7.2025	192,39
10.7.2025	191,46
11.7.2025	159,64
Celkem za stavbu	916,86 tun

Datum	tuny
sanace	24,30
Celkem za sanace	24,30 tun

