

2025/0001/DIN

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO A DOHODA O NAROVNÁNÍ

na služby - zhotovitele projektové dokumentace pod názvem:
„Sídliště Louky, Jarošov – nepropustné povrchy“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění,

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název:	Město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Bronislava Struhelková, odbor investic
tel. oprávněné osoby:	572 525 274
mobil:	723 419 376
e-mail:	bronislava.struhelkova@mesto-uh.cz
ID datové schránky:	ef2b3c5

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název:	regiozona s.r.o.
sídlo:	Lešetín II 7147, 760 01 Zlín
zastoupení:	RNDr. Roman Kašpar
IČO:	03624625
DIČ:	CZ03624625
bankovní spojení:	Fio banka a.s.
č. účtu:	2700706812/2010
za Příkazníka je oprávněn jednat:	RNDr. Roman Kašpar
telefon oprávněné osoby:	(+420) 774 230 210
e-mail:	kaspar@regiozona.cz
mobilní číslo:	(+420) 774 230 210
ID datové schránky:	vn3thwj

(dále jen „zhotovitel“)

1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 9.1.2025 Smlouvu o dílo na služby – zhotovitele projektové dokumentace pod názvem: „Sídliště Louky – Jarošov – nepropustné povrchy“, která byla uzavřena podle příslušných právních předpisů (dále jen „Smlouva“).

- 1.2. Smluvní strany si v rámci Smlouvy ujednaly, že lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace podle článku 4. Termín a místo plnění, odstavce 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace Smlouvy je následující:

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této Smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději v následujících termínech:

4.3.1.2. **Projektová dokumentace jednostupňová pro povolení záměru stavby dopravní infrastruktury v podrobnostech pro provádění stavby (DSJ)**

Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) v rozsahu dle bodu 3.2.2. této smlouvy - **pracovní paré**. bude vyhotovena a předána Objednateli do **26.03.2025 (15 týdnů po podpisu smlouvy)**.

Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) v rozsahu dle bodu 3.2.2. této Smlouvy **včetně vyjádření dotčených orgánů a rozpočtu** bude vyhotovena a předána Objednateli do **07.05.2025 (21 týdnů po podpisu smlouvy)**.

Získání **pravomocného povolení záměru** do **02.07.2025 (29 týdnů po podpisu smlouvy)**.

- 1.3. Z důvodu ukončení pracovního poměru pracovníka odboru investic objednatele, který měl v kompetenci zpracování projektové dokumentace a dále nedostatečnému personálnímu stavu pracovníků na příslušném odboru došlo k prodloužení s dodržením termínu získání pravomocného povolení záměru.

2. Dohoda o narovnání

- 2.1. Na základě shora uvedené skutečností se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále „Dodatek č. 1“), přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 1 je zájem obou stran na pokračování zpracování projektové dokumentace včetně získání pravomocného povolení záměru předmětu Smlouvy až do okamžiku úplného splnění sjednaného předmětu Smlouvy. Prodloužení termínu plnění Smlouvy je vyvoláno objektivními okolnostmi, které nezavinila ani jedna ze stran.
- 2.2. Za účelem narovnání vzájemných práv a povinností smluvních stran, a za účelem řádného, včasného a úplného plnění předmětu Smlouvy, přistoupily smluvní strany při vzájemné dohodě a při dodržení smlouvy
- 2.3. Vzhledem ke skutečnosti, že smluvní strany neuzavřely tento Dodatek č. 1 před uplynutím termínu 31.07.2025, jak bylo ve Smlouvě deklarováno, existuje zde potenciální spor o trvání závazků ze Smlouvy po uplynutí uvedeného data. Za účelem odstranění tohoto potencionálního sporu proto smluvní strany uzavírají tuto dohodu o narovnání ve smyslu ust. § 1903 odst.1 a násl. OZ.

3. Předmět dodatku

- 3.1. **Změna smlouvy v článku č. 4. Termín a místo plnění**, odstavce 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace Smlouvy.
- 3.2. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že se mění lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to tak, že článek 4.3. Smlouvy označený jako „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, odstavec 4.3.1., pododstavec 4.3.1.2. Smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

- 4.3.1.2. Projektová dokumentace jednostupňová pro povolení záměru stavby dopravní infrastruktury v podrobnostech pro provádění stavby (DSJ)
Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) v rozsahu dle bodu 3.2.2. této smlouvy - pracovní paré. bude vyhotovena a předána Objednateli do 26.03.2025 (15 týdnů po podpisu smlouvy).

*Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) v rozsahu dle bodu 3.2.2. této Smlouvy **včetně vyjádření dotčených orgánů a rozpočtu** bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.01.2026 (55 týdnů po podpisu smlouvy)**.*

*Získání **pravomocného povolení záměru** do **30.04.2026 (69 týdnů po podpisu smlouvy)**.*

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho celým obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.5. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1091/86/RM/2025.

V Uherském Hradišti dne - 5 -11- 2025

Ve Zlíně dne 18.11.2025



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta



za Zhotovitele – razítko a podpis
RNDr. Roman Kašpar
jednatel společnosti regiozona s.r.o.