



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Litoměřice, Zelená, Lipová - nová komunikace a inženýrské sítě“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zastoupené: Ing. Martin Lukas, prokurista, PORR a.s.

a

Petr Škvařil, prokurista PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy - Střed
zapsaná v obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. B 1006

bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky

„Litoměřice, Zelená, Lipová - nová komunikace a inženýrské sítě“ (dále jen „Dodatek č. 2“):

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3.12. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Zelená, Lipová - nová komunikace a inženýrské sítě“ ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 29.10.2025 (dále jen „Smlouva“). Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 2 s velkým písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplývá-li z daného ujednání výslovně jinak.

- 1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku č. 2 je upřesnění zdůvodnění prodloužení termínu řádného dokončení Díla o 24 dní do 24.11.2025 dle dodatku č. 1 ze dne 29.10.2025.
- 1.3. Článek 4.5 Smlouvy ve znění před účinností dodatku č. 1 ze dne 29.10.2025 stanovil, že „Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo včetně Akceptace Díla ve smyslu čl. 8.2 této Smlouvy nejpozději do 31. října 2025, a to za předpokladu, že k předání staveniště dle čl. 4.2 této Smlouvy dojde nejpozději dne 31. prosince 2024. Termín provedení a dokončení Díla Akceptací Díla ve smyslu čl. 8.2 této Smlouvy se prodlužuje o počet dnů, který odpovídá době předání staveniště po 31. prosinci 2024“. Smluvní strany konstatují, že staveniště bylo předáno dne 22.1.2025; o předání a převzetí staveniště byl pořízen písemný zápis podepsaný Smluvními stranami. Staveniště tak bylo předáno o 22 dnů po předpokládaném termínu předání staveniště do 31. prosince 2024. Stěžejním důvodem pro sjednané prodloužení termínu řádného dokončení Díla je tak termín skutečného předání staveniště oproti původnímu předpokladu. Tím nejsou dotčeny též další související důvody pro sjednané prodloužení termínu řádného dokončení Díla specifikované v dodatku č. 1 ze dne 29.10.2025, zejména nepříznivé klimatické podmínky.
- 1.4. Smluvní strany konstatují, že v návaznosti na předchozí článek tohoto Dodatku č. 2 dochází toliko ke zpřesnění zdůvodnění prodloužení termínu řádného dokončení Díla o 24 dní do 24.11.2025 dle dodatku č. 1 ze dne 29.10.2025 a tímto Dodatkem č. 2 nedochází k žádné, resp. není prováděna, žádná (další) změna Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.

Zhotovitel

Objednatel

V Ústí nad Labem

V Litoměřicích

**Martin
Lukas** Digitálně podepsal
Martin Lukas
Datum: 2025.11.19
14:17:46 +01'00'

.....
za PORR a.s.
Ing. Martin Lukas
prokurista

**Mgr. Petr
Panaš** Digitálně podepsal
Mgr. Petr Panaš
Datum: 2025.11.20
13:03:33 +01'00'

.....
za Město Litoměřice
Mgr. Petr Panaš
starosta

**Petr
Škvařil** Digitálně podepsal
Petr Škvařil
Datum: 2025.11.19
18:32:08 +01'00'

.....
za PORR a.s.
Petr Škvařil
Prokurista PORR a.s.
Dopravní a inženýrské stavby
Oblast Čechy - Střed