

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 084/D/R/25 ze dne 27.5.2025 na stavbu

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## Odstranění vlečky na p.p.č. 61/2 v Poříčí“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** město Trutnov  
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov  
IČO: 00278360  
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. David Jelínek, vedoucí odboru

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: 124601/0100

**I.2. Zhotovitel:** NOR, a.s.  
Sídlo: Lipová 509, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Lipová 509, 541 01 Trutnov  
IČO: 13585312  
DIČ: CZ13585312

zastoupený ve věcech smluvních a technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Bruno Jakubec, předseda představenstva (tel. 499 850 113)

E-mail: jakubec@nor.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 102402/0800

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 084/D/R/254 ze dne 27.5.2025.
2. Z důvodu skutečností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, konkrétně provozní důvody českých drah - stanovení termínu traťové výluky, se upravuje článek III. **Doba plnění**, následovně:

### III. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech v následujících etapách:

1.etapa:

- Provedení přípravných prací v rozsahu bodu II.2.1.
- Dokumentace pro povolení a provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr (tištěné i elektronicky) dle bodu II.2.2. a podání žádosti drážnímu úřadu o zrušení vlečky.

v termínu do **30.04.2025**.

2.etapa:

- předání pravomocného **povolení drážního úřadu** ke zrušení a odstranění vlečky **nejpozději do 4 měsíců od podání žádosti** o povolení stavby.

3.etapa:

- realizace vlastního odstranění kolejového svršku rušené vlečky, včetně všech souvisejících prací v rozsahu cenové nabídky a požadavku drážního úřadu, **bude z provozních důvodů na trati ukončena nejpozději do 30.10.2026**.

Ostatní ustanovení č.III zůstávají v platnosti.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města č. 2025-1054/18 ze dne 24.9.2025.

V Trutnově dne: .....2025.

V Trutnově dne: .....2025.

NOR, a.s.  
Ing. Bruno Jakubec, předseda představenstva

Město Trutnov  
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města