

DODATEK č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-255/2021/PAL**

ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273214901 / 5323520021

(dále jen „**Objednatel**“)

a

účastníci Společnosti „SP + SEU_Plzeň – Stod_DSP, PDPS“ založené Smlouvou o společnosti

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení:



zastoupena: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Žáčkem, místopředsedou představenstva
Josefem Jančíkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13000, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 20.11.2020 podle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva), se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy Správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 20.11.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

číslo smlouvy: **21 001 201**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 01.03.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ ve znění jejích Dodatků č. 1 až 8 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 9 (dále též jen „Dodatku“), jehož důvodem uzavření je následující skutečnost:

Dodatkem č. 6 byl projekt rozšířen o zpracování Studie připojitelnosti (dále jen „Studie“) pro nově uvažovanou TNS Domažlice. Nutným předpokladem pro zpracování této Studie je součinnost provozovatele distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s., která spočívá zejména v potřebě včasného předání nutných podkladů ke stávajícímu zatížení distribuční sítě 110 kV zaústěné rozvodny Domažlice k linkám 1248, 1269 a 1270. Na straně provozovatele distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s. však došlo k prodlení a uvedené podklady (věci nutné k provedení Díla) nebyly předány Zhotoviteli včas. V důsledku toho tak nebylo možné splnit termín 9. Dílčí etapy – část c) dle původního harmonogramu (ve znění dle předchozího Dodatku č. 8) a tento termín je tak nutné v rámci Dodatku č. 9 upravit. Dále se posouvá termín plnění 3. Dílčí etapy – část c), a to z důvodu pozdního dodání podkladů pro verifikaci EIA třetí stranou, nezávisle na vůli Zhotovitele.

Předmět a rozsah Díla zůstávají beze změny.

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

V návaznosti na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění Díla spočívající v úpravě termínu 9. Dílčí etapy – část c), která je nově stanovena na 31.01.2026.

Pro úplnost smluvní strany prohlašují, že se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít tento Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-255/2021/PAL, č. Zhotovitele: 21 001 201 takto:

1) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 9 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

SUDOP PRAHA a.s. – Správce společnosti „SP + SEU_Plzeň – Stod_DSP, PDPS“, za **SUDOP EU a.s.**, společníka 2 společnosti „SP + SEU_Plzeň – Stod_DSP, PDPS“ na základě Společenské smlouvy ze dne 20.11.2023 a Plné moci:

V Praze:

V Praze:

20.11.2025 14:51
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Podepsal
Datum: 2025.11.06 07:43:34 +01'00'

Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podepsal
Datum: 2025.11.07 10:22:03 +01'00'

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 – (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	na pokyn objednatele k zahájení prací	-	-
Přípravné práce pro 1. a 2. etapu stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba“ (dále PD-1)			
1. Dílčí etapa – část a)	do 20.01.2022 (do 6 měsíců od pokynu zadavatele čj. 24034/2021-SŽDC-SSZ-ÚT2-FH ze dne 20.07.2021)	Geodetické zaměření, geotechnický průzkum, stavebně technický průzkum železničních umělých staveb a stavebně technický průzkum stáv. štol v km cca 0,430	GZ v digi formě ke kontrole SŽG, Zpracované Geotechnický průzkum a Stavebně technické průzkumy Předávací protokol (pro Část Díla)
1. Dílčí etapa – část b)	do 30.09.2023	Energetické výpočty TNS Skvrňany + TNS Domažlice	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
1. Dílčí etapa – část c)	do 30.11.2023	Studie připojitelnosti TNS Skvrňany + TNS Domažlice	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
Vyčlenění 1. etapy ze stavby PD-1 (DSP + PDPS) dle pokynu objednatele čj. 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.2.2023			
2. Dílčí etapa – část a)	do 30.11.2023	návrh technického řešení k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
2. Dílčí etapa – část b)	do 26.04.2024	předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí části etapy

2. Dílčí etapa – část c)	do 31.07.2024	zpracování PDPS v rozsahu vyčleněné části PD v rámci 1. etapy včetně nákladů k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
2. Dílčí etapa – část d)	do 30.09.2024	Projednání dokumentace (DSP) s dotčenými orgány a podání žádosti o povolení záměru	Předávací protokoly k dané dílčí části etapy
2. Dílčí etapa – část e)	do 31.10.2024	Předání PDPS 1. etapy se zpracovanými připomínkami pro vypsání výběrového řízení včetně nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokoly k dané dílčí části etapy
2. Dílčí etapa – část f)	do 28.02.2025 (předpokládaný termín)	Kompletní předání PDPS 1. etapy včetně dokladové a majetkoprávní části, povolení záměru v právní moci	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
2. etapa stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba“ (DSP + PDPS) vč. rozšíření dle Dodatků č. 4, 6 a 8			
Termín zahájení prací na 2. Etapě stavby	od 01.01.2024		
3. Dílčí etapa – část a)	do 10 měsíců od zahájení prací na 2.etapě (do 31.10.2024)	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
3. Dílčí etapa – část b)	do 18 měsíců od zahájení prací na 2.etapě (do 30.06.2025)	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
3. Dílčí etapa – část c)	do 03.11.2025	Podání žádosti o povolení záměru	Předávací protokol k dané dílčí části etapy

4. Dílčí etapa	předpokládaná doba do 3 měsíců od podání žádosti o povolení záměru	Nabytí právní moci povolení záměru	Povolení záměru v právní moci předané Objednateli
5. Dílčí etapa – část a)	do 23 měsíců od zahájení prací na 2.etapě (do 30.11.2025)	Předání PDPS bez nákladů a oceněných soupisů prací a bez majetkoprávního vypořádání k připomínkovému řízení + práce vyplývající z Dodatku č. 8 (90%)	Protokol o provedení Díla
5. Dílčí etapa – část b)	do 25 měsíců od zahájení prací na 2.etapě (do 31.01.2026)	Předání PDPS bez majetkoprávního vypořádání, s náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
5. Dílčí etapa – část c)	do 27 měsíců od zahájení prací na 2.etapě (do 31.03.2026)	Kompletní předání PDPS včetně majetkoprávní části + práce vyplývající z Dodatku č. 8 (10%)	Protokol o provedení Díla

Nová TNS Skvrňany (DUSP + PDPS) v aktualizovaném rozsahu a umístění dle Dodatku č. 4 a 6

6. Dílčí etapa – část a)	do 31.07.2024	předložení aktualizace technického řešení ve stupni DUSP k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
6. Dílčí etapa – část b)	do 30.09.2024	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
6. Dílčí etapa – část c)	do 30.11.2024	Podání žádosti o společné rozhodnutí	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
6. Dílčí etapa – část d)	do 30.11.2024	Kompletní předání DUSP včetně dokladové části, Předání energetických výpočtů pro TNS Skvrňany včetně specifikace požadavků na výkon a funkci TNS	Předávací protokol k dané dílčí části etapy

Technická pomoc + PR (TP+PR) v průběhu projednání a vedení jednotlivých řízení a Autorský dozor (AD) projektanta

7. Dílčí etapa	do získání příslušných rozhodnutí a nabytí povolení záměru v právní moci (předpokládané zahájení prací TP+PR k 01.10.2023)	Průběžný výkon TP+PR v průběhu projektové přípravy	objednatelům odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin za každý kvartál výkonu TP+PR (vždy k 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12.)
8. Dílčí etapa	do ukončení realizace stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	objednatelům odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin za každý kvartál výkonu AD (vždy k 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12.)

Studie napájení úseku Plzeň - Domažlice – státní hranice SRN dle Dodatku č. 6 a č. 9 + méněpráce dle Dodatku č. 8

9. Dílčí etapa – část a	do 30.11.2024	Projednání a odsouhlasení koncepce Studie napájení s odbornými složkami Objednatel	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
9. Dílčí etapa - část b)	do 28.02.2025	Odevzdání projednané Studie napájení Zahájení prací na studií připojitelnosti	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
9. Dílčí etapa - část c)	do 31.01.2026	Odevzdání Studie připojitelnosti včetně ekonomického vyhodnocení zkrácení jízdních dob při aplikaci SFC technologie vs. klasické trafo technologie na rameni Plzeň – Domažlice – SRN (bez uvažování TNS Holýšov - méněpráce dle Dodatku č. 8)	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
Termín dokončení Díla	předpoklad do roku 2028 (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)