

Změnový list č. 4 ze dne 19.11.2025

Název stavby:	Stavební úpravy haly č. 1005		
Číslo smluvního vztahu:	2 025 091		
Název částí stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most IČO: 64052265	Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o. Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov IČO: 44566565	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1. Zpevnění svahu - neobsahuje PD 2. Okapový chodník z kameniva - dle PD 3. Odpočet odstanění podkladů a podklady ze ŠD v komunikaci - dle PD			
<u>Nové řešení:</u> 1. Zpevnění svahu - pomocí liaporbetonových svahovek. 2. Okapový chodník z kameniva - náhrada okapový chodník z kačírku. 3. Odpočet odstanění podkladů a podklady ze ŠD v komunikaci - neprovádí se.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. Zpevnění svahu. 2. Okapový chodník z kameniva - bude provedena náhrada - okapový chodník z kačírku. 3. Odpočet odstanění podkladů a podklady ze ŠD v komunikaci - změna podkladní vrstvy vynucena skladbou stávající konstrukce.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		Ing. Erich Panitz	
Vliv změny na smluvní cenu:		ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:		10 433 698,38 Kč	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:		22 667,71 Kč	
Nová cena díla bez DPH:		10 456 366,09 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:		ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		15.01.2026	
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje: Ing. Stanislav

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele: Ing.

Datum:

Podpis: Ing.

Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Stanislav

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu: Ing.

Datum:

Podpis: Ing.

Příloha změnového listu: soupis prací