

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY


#### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
zastoupeno  
na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku MmÚ  
IČ: 000 81 531  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 5017001555/5500

Číslo smlouvy objednatele: **SML1030837**  
(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

#### 2. Bc. Zuzana Vacín Řeháková

zastoupená/ý:  
se sídlem: Tylova 490/35, 40 04 Trmice  
IČ: 72596660  
DIČ:   
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 290908710/0300

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Masarykova ulice – Městský stadion – zahrazovací sloupky“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

#### I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.09.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky: malého rozsahu s názvem „Masarykova ulice – Městský stadion – zahrazovací sloupky“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při pokračování plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Masarykova ulice – Městský stadion – zahrazovací sloupky.“
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení Díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele Díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení Díla.

Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

4. Dílo je realizováno z důvodu zamezení parkování vozidel na chodníku před objektem Městského stadionu. V průběhu provádění Díla byla zjištěna nutnost provést jeho úpravu a prodloužit realizovaný úsek až k vjezdu na parkoviště v areálu Městského stadionu tak, aby skutečně bylo zamezeno vjezdu vozidel na celý úsek chodníku.
5. Tato skutečnost má vliv na cenu zakázky. Objednatel a Zhotovitel se tedy dohodli na úpravě sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo.

### II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:  
„1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	279 128,00 Kč	58 617,00 Kč	337 745,00 Kč
Vícepráce	85 143,00 Kč	17 880,03 Kč	103 023,03 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>364 271,00 Kč</b>	<b>76 497,03 Kč</b>	<b>440 768,03 Kč</b>


### III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: Soupis víceprací.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 21. 11. 2025

Objednatel:



**Ing. Dalibor Dařilek**  
vedoucí odboru dopravy a majetku  
Magistrát města Ústí nad Labem



V Ústí nad Labem dne 19. 11. 2025

Zhotovitel:



**Bc. Zuzana Vacín Řeháková**

# Masarykova u Městského stadionu - zahrazovací sloupky - Nabídka 21 ks sloupků navíc

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>							
S: Stavba (bez DPH)							
<b>Objekt</b>							
SO 01: Stavební objekt 01							
001: Zemní práce							
<b>Oddíl</b>							
1	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,560	201,00	1 520
2	SP	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva dreného	m3	0,672	2 489,00	1 673
<b>002: Zakládání, zpevňování hornin</b>							
<b>Oddíl</b>							
3	SP	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,344	10 090,00	13 561
<b>005: Komunikace pozemní</b>							
<b>Oddíl</b>							
4	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,560	1 500,00	11 340
<b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
<b>Oddíl</b>							
5	SP	912221111	Montáž sloupku ocelového zinkovaného s nátěrem práškovou barvou a s horním nerezovým prstencem do betonu	kus	21,000	505,00	10 605
6	H	74910179	sloupek ocelový zinkovaný s nátěrem práškovou barvou a s horním nerezovým prstencem k zabetonování 1,0x0,09 m (vxš)	kus	21,000	2 025,00	42 525
<b>099: Přesun hmot a manipulace se sutí</b>							
<b>Oddíl</b>							
7	SP	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 km	t	1,280	1 000,00	1 280
8	SP	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,280	500,00	640
<b>V03: Zařízení staveniště</b>							
<b>Oddíl</b>							
9	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000
10	ON	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000
							<b>2 000</b>

Bc. Zuzana V. Řeháková, IČ: 72596660, DIČ:  
vyhotoveno dne 24.10.2025