

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 27303/2025-SŽ-OŘ PLZ-SPS

Název veřejné zakázky: Písek ON – Zřízení kanalizační a vodovodní přípojky pro výpravní budovu

Označení/číslo původní Smlouvy: E654-S-2405/2025

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 09-31-01 ŽST Písek, kanalizace splašková

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Plzeň

Předběžný souhlas (kdy/kým): 15. 10. 2025, XXX

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – zemní práce, prodloužení kanalizační stoky splaškové, zpevnění podloží, komunikace, přeložení sloupu VO, VRN

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Doklady

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 8 878 999,73 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 007 772,71 Kč, tj. 11,35 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 0,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 11,35 % z ceny dle SOD.

- ZBV je: ☐ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
- ☐ s dopadem do dílčího termínu podrobného harmonogramu (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- ☒ s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

Potřeba dnů navíc:¹

- ☐ posun dílčích milníků o ... dnů.
- ☐ posun závazných milníků o ... dnů.
- ☐ posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.
- ☒ posun konečného termínu díla o 28 dnů.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařazení víceprací (podle §222 ZZVZ): § 222/4

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO
- b) ☒ z rezervy stavby
- c) ☐ z předschválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady podle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Finanční vyjádření změny v Kč:**ZL č. 1**

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 09-31-01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 09-31-02	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 09-31-03	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 09-31-04	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 09-31-05	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 09-32-01	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 09-32-02	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 09-31-03	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 98-98	XXX	XXX	XXX	XXX	N
Celkem	8 878 999,73	1 007 772,71	0,00	9 886 772,44	N

Celkem kofinancovatelných
nákladů:

0,- Kč

Celkem nekofinancovatelných
nákladů:

1 007 772,71 Kč

2) Zhotovitel (stavbyvedoucí, název subjektu):Jméno: **XXX**, EDIKT a.s.

Datum:

Podpis

3) Stanovisko správce stavby/TDS:Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐Jméno: **XXX**

Datum:

Podpis

Jméno: **XXX**

Datum:

Podpis

4) Stanovisko autorského dozoru projektanta:Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐Jméno: **XXX**

Datum:

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐Jméno: **XXX**

Datum:

Podpis

6) Stanovisko NT:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXX**

Datum:

Podpis

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXX**

Datum:

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum: 10. 11. 2025

Podpis