

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: V/6005/2025/UL

Číslo smlouvy zhotovitele: 25-004

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Oprava mostu ev.č. 25340-2 Verneřice“

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupen: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] edoucí TSÚ provoz Ústí nad Labem

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

dále jen „objednatel“

NHCZ s.r.o.

se sídlem : Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

zastoupený ve věcech smluvních: Tomášem Hodkem, jednatelem společnosti

IČ: 06242791

DIČ: CZ06242791

bankovní spojení: KB Praha a.s.

číslo účtu: 115-4716080227/0100

Zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 278767

dále jen „zhotovitel“.

III. Cena díla

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 1.798.949,47 Kč

(slovy: jeden milion sedm set devadesát osm tisíc devět set čtyřicet devět korun a 47h)

DPH ve výši ...% 377.779,39 Kč

(slovy: třístasedmdesát sedm tisíc sedm set sedmdesát devět korun a 39h)

Cena včetně DPH 2.176.728,86 Kč

(slovy: dva miliony jedna st sedmdesát šest tisíc sedm set dvacet osm korun a 86h)

Dodatkem č.1 smlouvy o dílo se upravuje cena díla takto:

Vícepráce dle skutečnosti 229.020,95 Kč bez DPH

Rozdíl ceny díla celkem 229.020,95 Kč bez DPH

Cena díla celkem vč. změny

Cena celkem bez DPH 2.027.970,42 Kč bez DPH

DPH 21% 425.873,79 Kč

Cena celkem vč. DPH 2.453.844,21 Kč vč. DPH

Změna ceny díla je podložena oboustranně potvrzenými dokumenty (přílohou tohoto Dodatku č. 1):

- Návrh a odsouhlasení změny díla
- Zdůvodnění změny
- Změna RDS – doplnění skutečností dle odsouhlasení změny

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle základní Smlouvy o dílo.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Praze

.....
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

.....
Tomáš Hodek, jednatel



|

Název stavby : „Oprava mostu ev.č. 25340-2 Verneřice“
Číslo SoD: V/6005/2025/UL

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka
2	POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY	014102	T
27	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	421325	M3
56	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	96616	M3
59	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných	327361040	T
	NOVÉ POLOŽKY		
60	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM	261415	M
61	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ		M

Celková cena CZK

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Oprava mostu ev.č. 25340-2 Verneřice	Číslo změny: Z1
SoD č. objednatele: V/6005/2025/UL SoD č. zhotovitele: 25-004	Datum: 5.9.2025
Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Změny se týkají následujících prací (stručný popis): Doplnění spřahujících konstrukcí mezi stávajícími opěrami a novou NK, navýšení opěr dobetonávkou – stávající opěry nižší než předpoklad RDS. Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtů (víceprací) – viz Změnový rozpočet, list ZMĚNY :</u> Přípočet položek 2,27,56,59,60,61 Celkem přípočty <u>Soupis odpočtů (méněprací) - viz Změnový rozpočet, list ZMĚNY :</u> Celkem odpočty Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů + viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 dny
zkrácení lhůty o	0 dnů

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Oprava mostu ev.č. 25340-2 Verneřice

SoD číslo: V/6005/2025/UL
Registrační číslo:


Podrobnější popis změny - přípočet:

Doplnění prvků pro spřažení nosné konstrukce se stávajícími opěrami – doplněno 44 ks trnů průměr 20 mm, délka 1000 mm do vrtu hl. 500 mm včetně pevnostní zálivky. Uvedené spřažení nebylo obsaženo v rozpočtu.

Po dokončení demolice NK a provedení geodetického zaměření stávajících opěr bylo zjištěno, že horní plocha opěr je o 170 mm níže, než předpokládá RDS. Bylo provedeno navýšení obou opěr v celé ploše dobetonávkou C30/37 tl. 170 mm vyztuženou dvěmi vrstvami sítí KARI 8x100x100 mm pro vyrovnání výšky korespondující s nově navrženou NK a úrovní pojížděné asfaltové vrstvy.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Oprava mostu ev.č. 25340-2 Verneřice			Číslo změny: Z1	
SoD č. objednatele: 'V/6005/2025/UL SoD č. zhotovitele: 25-004			Datum: 5.9.2025	
Určeno pro	Projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	Poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: Soupis odsouhlasených přípočtů: - SO Soupis odsouhlasených odpočtů: - SO Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů.....				
Počet připojených listů:		Počet připoj		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní sjednaná lhůta dokončení díla: 3 měsíce od zahájení prací – 6.10.2025		
cena díla po předchozích změnách:		sjednaná lhůta po předchozích změnách:	0 týdnů	
zvýšení ceny o		prodloužení lhůty o	0 dny	
snížení ceny o		zkrácení lhůty o	0 dní	
celková cena po změně		celková lhůta po změně	Datum dokončení: 6.10.2025	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce		