

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení

Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozoru projektanta při realizaci stavby

Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdu P1157 v km 258,615 na trati České Budějovice – Plzeň hl.n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Radkem Makovcem**, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň, na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo RVZ: číslo smlouvy: E618-S-1082/2024

číslo jednací dodatku č. 2.: 29582/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

SUBISPROFIN/ ISPROFOND: 3273514800/5313520051

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VECTORAMA s.r.o.

se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha

IČO: 19772009 DIČ: CZ19772009

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 38137
zastoupená **Ing. László Szíkora a Bc. Martin Mykisa, DiS**, jednatelemi společnosti

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: **XXX**, tel.: **XXX**, e-mail:

XXX

b) ve věcech technických: **XXX**, DiS., tel.: **XXX**, e-mail:

XXX

c) autorizovaný zeměměřický inženýr: **XXX**, tel.: **XXX**, e-mail:

XXX

Bankovní spojení: **XXX** vedený u **XXX**

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha

číslo smlouvy: **24007511**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 08.04.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozoru projektanta při realizaci stavby „**Doplnění závor na přejezdu P1157 v km 258,615 na trati České Budějovice – Plzeň hl.n.**“ s účinností Smlouvy ke dni 08.04.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2024, (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a rozdělení 3. dílčí etapy na etapy 3a a 3b, přičemž dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí etapy 3a k 21.11.2025 a dílčí etapy 3b k 28.02.2026. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je nedořešené majetkoprávní vypořádání z důvodu neposkytnutí součinnosti třetích osob v případech, kdy je jejich součinnost pro splnění díla nezbytná.

Žádost o povolení stavby byla zhotovitelem podána dne **05.02.2025**. Předmětné rozhodnutí povolení stavby **nabylo právní moci dne 30.06.2025**.

Z důvodů posunu předpokladu realizace se rovněž posouvá termín 4. dílčí etapy (výkon dozoru projektanta) na období 03/2026–03/2027)

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě odst. 3.2 a 6.2 a hlavičky smluvní strany Objednatele.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Dochází k rozdělení 3. dílčí etapy, kdy vzniká dílčí etapa 3a s termínem plnění k 21.11.2025 a dílčí etapa 3b s termínem plnění k 28.02.2026 a zároveň dochází k posunu předpokládaného termínu plnění 4. dílčí etapy, výkonu dozoru projektanta, do 03/2027.

2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3. Článek 3 – Lhůty k provedení Díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dokumentace pro povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3a. dílčí etapa	do 21.11.2025	Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci

3b. dílčí etapa	Do 28.02.2026	Předání kompletního majetkového vypořádání	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
4. dílčí etapa – ukončení díla	12 měsíců (předpoklad 03/2026–03/2027)	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta

3. Ruší se stávající znění odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 - Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu za každou stavbu samostatnou fakturou takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 40 % celkové ceny díla**, bez Dozoru projektanta, tj. částka ve výši **XXX,- Kč** (bez DPH)
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** – bez fakturace
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3a dílčí etapa plnění** – fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 48 % celkové ceny díla**, bez Dozoru projektanta, tj. částka ve výši **XXX,- Kč** (bez DPH)
- d) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3b dílčí etapa plnění** – fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 12 % celkové ceny díla**, bez Dozoru projektanta, tj. částka ve výši **XXX,- Kč** (bez DPH)
- e) Plnění dle odst. 3.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny za Dozor projektanta dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši **XXX,- Kč** (bez DPH)

4. Ruší se stávající znění hlavičky smluvní strany Objednatele a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 116/23, 326 00 Plzeň

zastoupená **Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň**, na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: **XXX**, tel.: **XXX**, e-mail: **XXX**

b) ve věcech technických: **XXX**, tel.: **XXX**, e-mail: **XXX**

c) autorizovaný zeměměřický inženýr: **XXX**, SŽG, tel.: **XXX**,
e-mail: **XXX**

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
Datová schránka: uccchjm
E-mailová adresa: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Podepsáno elektronicky 20. 11.2025

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal 21. 11. 2025

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. László Székora
Jednatel
VECTORAMA s. r. o.

Digitálně podepsal 21. 11. 2025

.....
Bc. Martin Mykisa, Dis.
Jednatel
VECTORAMA s. r. o.